



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

VI SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 56 del 24/04/2013

Raccolta Ufficiale

N. 480

Del 01/07/2013

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'opera pubblica: "Recupero e adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale" (Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido approvato con DGR n. 463 del 25/03/08 "Piano straordinario degli asili nido e servizi per l'infanzia"). Costo totale dell'intervento € 800.000,00 – **CUP G26E98000180006, CIG 2975052293. Approvazione e liquidazione del 2° acconto per onorario professionale di direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per l'esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con Deliberazione della G. R. n. 463 del 25/03/2008: Piano straordinario degli Asili nido e servizi per l'infanzia e P.O. FESR 2007-2013 è stato approvato l'Avviso Pubblico per il finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso enti pubblici;

CHE con Determinazione del Dirigente Settore Sistema Integrato Servizi Sociali n. 247 del 24/04/2008, BURP n. 88 del 05/06/2008 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per il finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso enti pubblici;

CHE con successiva Deliberazione della G. R. n. 870 del 27/05/2008, BURP n.90 del 10/06/2008 e Determinazione del Dirigente Settore Sistema Integrato Servizi Sociali n. 470 del 06/06/2008, BURP n.470 del 06/06/2008 è stata apportata una modifica all'art. 3 dell'Allegato A dell'Avviso Pubblico;

CHE l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno partecipare all'Avviso Pubblico per il finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso enti pubblici al fine di realizzare un asilo nido comunale in modo da coprire la domanda dei cittadini attualmente insoddisfatta;

CHE con Determina del Responsabile del Servizio II B – LL.PP. n. 85 del 06.08.2008 è stato affidato l'incarico all'arch. Michele Sgobba con studio in Alberobello, a seguito di procedura ristretta, ai sensi del combinato disposto ex art 55 e 57 c.6, del D.L.vo 163/06, per l'individuazione del soggetto cui affidare per l'elaborazione di tutti gli atti necessari per l'ottenimento del finanziamento compresa la progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo alla "Realizzazione di un asilo nido",

CHE con delibera di giunta comunale n. 168 del 08.08.2008 è stato approvato la modifica al piano triennale delle Opere Pubbliche 2008/2010 - Annuale 2008, con l'inserimento dell'opera pubblica in oggetto del costo complessivo € 800.000,00 finanziata per € 600.000,00 con fondi POR 2007-2013 ed € 200.000,00 con fondi comunali;

CHE con delibera di giunta comunale n. 172 del 08.08.2008 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo al "Recupero ed adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale" comprensivo di tutti gli elaborati da allegare alla domanda di finanziamento;

CHE con nota prot. n. 1953 del 04.06.2009 della Regione Puglia – area politiche per la promozione della salute, della persona e delle pari opportunità avente ad oggetto: DGR n. 478 del 31 marzo 2009 – A.D. n. 332 del 29 maggio di rettifica dell'atto n. 211/2009, Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido, si comunicava che il Comune di Castellana Grotte era risultato destinatario del finanziamento di € 600.000,00 e pertanto provvedere ad ulteriori adempimenti ;

CHE con delibera di giunta comunale n. 54 del 18.03.2010 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo revisionato e adeguato relativo al "Recupero ed adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale", ed il seguente quadro economico:

**COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE
RECUPERO E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA SAN BENEDETTO DA
DESTINARE AD ASILO NIDO**

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO CON VALIDITA' QUINQUENNALE

	IMPORTI
TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	€ 573.000,00
di cui mobili e arredi	€ 53.000,00
di cui oneri diretti per la sicurezza	€ -
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 573.000,00
oneri specifici per la sicurezza	€ 15.312,57
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA	€ 588.312,57

IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 573.000,00
somme del ribasso d'asta		€ -
A)	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA	€ 588.312,57

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	iva	10%	€	-
2)	Rilievi accertamenti e indagini	iva	20%	€	-
3)	Spese tecniche generali relative alla progettazione, direzione lavori, ecc	iva	20%	€	97.500,00
4)	Accantonamento di cui all'art.92 del D.Lgs. n.163/2006	iva	0%	€	5.883,13
5)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 26/01/2006	iva	0%	€	250,00
6)	Spese per il conseguimento delle certificazioni di qualità delle strutture oggetto dell'intervento	iva	20%	€	3.000,00
7)	Spese per attività di consulenza e supporto	iva	20%	€	-
8)	Spese per avvio della gestione per il 1° anno comprensivo di IVA	iva	0%	€	16.000,00
9)	Spese per pareri	iva	20%	€	-
10)	Spese per pubblicità	iva	20%	€	3.000,00
11)	Spese per accertamenti di laboratorio...collaudo...	iva	20%	€	3.000,00
12)	CNPAIA	iva	20%	€	2.010,00
13)	Allacciamenti ai pubblici servizi	iva	0%	€	-
14)	Imprevisti	iva	10%	€	464,58
15)	IVA sui lavori e sugli imprevisti	iva	10%	€	58.877,72
16)	IVA su spese generali	iva	20%	€	21.702,00
17)	Acquisizioni aree o immobili			€	-
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€	211.687,43

TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B AL NETTO DELLE ECONOMIE		€ 800.000,00
16)	Economie di gara	€ -
TOTALE COMPLESSIVO		€ 800.000,00

CHE con determina del Responsabile del VI Servizio LL PP. n. 45 del 15 aprile 2010 è stata indetta la procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di "Recupero e adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale", dell'importo complessivo di € 588.312,57 di cui € 573.000,00 importo soggetto a ribasso più oneri per la sicurezza € 15.312,57, ai sensi dell'art. 55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

CHE con la medesima determinazione sono stati approvati i seguenti atti:

- Capitolato Prestazionale,
- Disciplinare di Gara,
- il Bando di gara

la documentazione è stata pubblicata conformemente all'articolo 122, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, dandosi atto che il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione di tale bando all'Albo Pretorio del Comune di Castellana Grotte, e sul sito e dell'Ente viene fissato in **giorni 26**;

CHE il bando di gara ha previsto l'inizio delle operazioni di gara alle ore 11,00 del giorno 20.05.2010 in Castellana Grotte in Via Marconi, n. 9, presso la Sala Giunta sita al 1° Piano del Palazzo Comunale, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l'appalto dei "REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA SAN BENEDETTO DA DESTINARE AD ASILO NIDO COMUNALE";

CHE con determina del Responsabile del VI Servizio LL PP. n. 61 del 19 maggio 2010 è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e sm.i.;

CHE come previsto da bando la Commissione Giudicatrice ha avviato la procedura di gara il 20.05.2010 presso la sede comunale alle ore 11,00;

CHE sono stati redatti i verbali di gara n. 1-2-3, allegati alla det. del VI servizio n. 82/2010, sottoscritti dal Presidente e dai Componenti della Commissione Giudicatrice, relativi ai lavori di "Recupero e adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale", dell'importo complessivo di € 588.312,57;

CHE con determinazione dell'allora Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 82 del 01.07.2010 si è:

- **Approvato** i verbali di gara n. 1-2-3 sottoscritti dal Presidente e dai Componenti della Commissione Giudicatrice, relativi ai lavori di "Recupero e adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale", dell'importo complessivo di € 588.312,57;

- **Proceduto**, stanti le risultanze di gara, all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alle ditte:

- 1^a classificato A.T.I. (Capogruppo) UNIVERSAL EXPORT S.R.L. Via Togliatti, 38 72015-Fasano (BR) – (Mandante) ZAGARIA VINCENZO, via E. Fermi, n. 49 – 75100 Matera (MT) con punteggio totale 77,12;

- 2^a classificato "GIOVANNI PANARO S.P.A." C.da Popoleto, 10, 70011 - Alberobello (BA) con punteggio totale 76,82;

CHE con determinazione dell'allora Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 100 del 03.08.2010 si è proceduto:

- ad aggiudicare in via definitiva alla 1^a classificata **A.T.I.** (Capogruppo) UNIVERSAL EXPORT S.R.L. Via Togliatti, 38 72015- Fasano (BR) – (Mandante) ZAGARIA VINCENZO, via E. Fermi, n. 49 – 75100 Matera (MT), l'appalto per l'esecuzione dei labvori di "Recupero e adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale", per il prezzo rideterminato di € 510.842,97 di cui € 495.530,40 per lavori (al netto del ribasso offerto) e di € 15.312,57 per la sicurezza oltre iva come per legge;

- ad approvare il nuovo quadro economico rideterminato e rimodulato a seguito del ribasso effettuato dalla ditta aggiudicataria:

**COMUNE DI CASTELLANA GROTTI
RECUPERO E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA SAN BENEDETTO**

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

		IMPORTI
TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	€	573.000,00
di cui mobili e arredi	€	53.000,00
di cui oneri diretti per la sicurezza	€	-
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€	573.000,00
oneri specifici per la sicurezza	€	15.312,57
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA	€	588.312,57
IMPORTO A BASE D'ASTA	€	573.000,00
somme del ribasso d'asta	€	77.469,60
A) IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA	€	510.842,97

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	iva 10%	€	-
2) Rilievi accertamenti e indagini	iva 20%	€	3.500,00
3) Indagini e relazioni geologiche	iva 20%	€	2.000,00
4) Spese tecniche generali relative alla progettazione, direzione lavori, ecc	iva 20%	€	66.500,00
5) Accantonamento di cui all'art.92 del D.Lgs. n.163/2006	iva 0%	€	5.883,13
6) Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 26/01/2006	iva 0%	€	500,00
Spese per il conseguimento delle certificazioni di qualità delle strutture			
7) oggetto dell'intervento	iva 20%	€	3.000,00
8) Spese per attività di consulenza e supporto	iva 20%	€	-
9) Spese per avvio della gestione per il 1° anno comprensivo di IVA	iva 0%	€	16.000,00
10) Spese per pareri	iva 20%	€	-
11) Spese per pubblicità	iva 20%	€	5.300,00
12) Spese per accertamenti di laboratorio...collaudo...	iva 20%	€	3.000,00
13) CNPAIA	iva 20%	€	1.500,00
14) Allacciamenti ai pubblici servizi	iva 0%	€	10.000,00
15) Imprevisti	iva 10%	€	51.061,86
16) IVA sui lavori e sugli imprevisti	iva 10%	€	56.190,48
17) IVA su spese generali	iva 20%	€	16.960,00
18) Acquisizioni aree o immobili		€	-
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	241.395,47

TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B AL NETTO DELLE ECONOMIE € **752.238,44**

16) Economie di gara € 47.761,56

TOTALE COMPLESSIVO € **800.000,00**

Importo totale progetto	800.000,00	importo residuo	0,00
Fondi PO FESR Puglia 2007-2013	600.000,00		
Quota di cofinanziamento comunale	200.000,00		

CHE in data 08 novembre 2010 veniva sottoscritto da parte dell'allora Responsabile del VI Servizio LL.PP. e dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo **UNIVERSAL EXPORT S.R.L.**, ai sensi dell'art. 71, 3° comma del D.P.R. n. 554/99, il verbale di sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

CHE con determinazione del Responsabile del VI servizio LL.PP. n. 120 del 28 settembre 2010:

- si dava atto che per legge è necessario pubblicare l'esito di gara per l'opera pubblica: "Realizzazione di un asilo nido" (Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido approvato con Deliberazione della G. R. n. 463 del 25/03/2008: Piano straordinario degli Asili nido e servizi per l'infanzia e P.O. FESR 2007-2013)"
- si approvava il preventivo di spesa per la pubblicazione dell'esito di gara su quotidiani a diffusione regionale: Italia Oggi, Corriere del Mezzogiorno-ediz. Puglia, gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, per un importo complessivo di € 1.600,00 oltre IVA nella misura del 20% per € 320,00 per un totale di € 1.920,00;
- si imputava la spesa di € 1.920,00 Iva inclusa necessaria per la pubblicazione a cura della ditta Mediagraphic s.r.l., di Barletta dell'esito di gara per l'opera pubblica: "Realizzazione di un asilo nido", al capitolo di spesa n.3566.4 epigrafato: Quota di cofinanziamento per adeguamento immobile in via san Benedetto da destinare ad asilo nido" (somma già impegnata);
- si liquidava alla ditta Mediagraphic s.r.l., di Barletta per il lavoro svolto circa la pubblicazione dell'esito di gara per l'opera pubblica: "Realizzazione di un asilo nido" a seguito di ricevimento della fattura della ditta, dal ricevimento del documento DURC, degli estratti di pubblicazione previa firma da parte del Responsabile del VI Servizio;

CHE il legale rappresentante dell' **A.T.I.**, (Capogruppo) UNIVERSAL EXPORT S.R.L. – (Mandante) ZAGARIA VINCENZO, ha sottoscritto il contratto con l'Ente il giorno 08 novembre 2010 con numero di repertorio n. 2866;

CHE con determinazione dell'allora Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 127 del 08.10.2010 si:

- conferiva all'arch. Michele SGOBBA, l'incarico relativo allo svolgimento della prosecuzione delle prestazioni professionali di cui all'art. 130 del 163/2006 (direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per l'esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione) per la realizzazione dell'opera pubblica: "Realizzazione di un asilo nido" (Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido approvato con Deliberazione della G. R. n. 463 del 25/03/2008: Piano straordinario degli Asili nido e servizi per l'infanzia e P.O. FESR 2007-2013)-importo complessivo di euro 800.000,00, al lordo di tutte le spese accessorie, da espletare nei termini e nei modi di cui alla mediante scrittura privata, con firma autenticata soggetto a registrazione, regolante i rapporti tra il Comune ed il tecnico incaricato;
- prevedeva la somma di € 32.766,27 (onorari professionali e spese) oltre IVA e Cnpaia per il pagamento dell'incarico professionale la direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per l'esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione all'Arch. Michele Sgobba, compenso che è stato stabilito dalle tariffe professionali vigenti (D. M. 4.4.2001) con riduzione del 20%al netto del ribasso del 20% offerto in sede di aggiudicazione, sui minimi tariffari della parcella professionale ai sensi e per gli effetti del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito in legge 4.8.2006 n.248 ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative, dando atto che le spese professionali saranno inserite nel quadro economico dell'opera parte a carico dei fondi comunitari regionali e parte dei fondi comunali;
- approvava, conseguentemente, lo schema di convenzione mediante scrittura privata, con firma autenticata soggetto a registrazione, regolante i rapporti tra il Comune ed il tecnico incaricato, per il conferimento dell'incarico professionale per la direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per l'esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione al tecnico già incaricato per la

progettazione esecutiva e coordinamento di sicurezza per la progettazione nei cantieri, dell'opera pubblica: "Realizzazione di un asilo nido" (Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido approvato con Deliberazione della G. R. n. 463 del 25/03/2008: Piano straordinario degli Asili nido e servizi per l'infanzia e P.O. FESR 2007-2013");

- dava atto che la spesa necessaria per la copertura complessiva della prestazione professionale affidata (direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per l'esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione), trovava disponibilità e capienza nel quadro economico di progetto, approvato con delibera di giunta n. 54 del 18.03.2010 resa immediatamente esecutiva, e cofinanziato con Contributo della Regione Puglia- P.O. FESR 2007-2013 e con fondi comunali, dell'importo complessivo di euro 800.000,00;

CHE in data 24 novembre 2010 veniva sottoscritto apposito verbale di consegna dei lavori, nel quale si evince che il tempo utile per l'ultimazione delle opere, restava stabilito in 210 giorni consecutivi con ultimazione dei lavori prevista per il giorno 19 giugno 2011;

CHE, in data 26 gennaio 2011, perveniva, a mezzo e-mail, una nota del Direttore dei Lavori, arch. Michele Sgobba, con la quale trasmetteva l'Attestazione di effettivo inizio delle opere in pari data;

CHE in data 15 marzo 2011 acclarata al protocollo dell'Ente n. 4840 l'**A.T.I.** (capogruppo) Universal Export s.r.l. – (mandante) Zagaria Vincenzo, inoltrava una nota alla direzione lavori, pervenuta al Comune di Castellana Grotte, con la quale si richiedeva una proroga di giorni 62 (sessantadue) naturali e consecutivi;

CHE in data 04 aprile 2011, con nota trasmessa a mezzo fax acclarata al protocollo dell'Ente n. 6335 del 7 aprile 2011, la direzione Lavori ha confermato al Responsabile del VI Servizio LL.PP. la necessità di concedere all'impresa appaltatrice una proroga per la consegna dei lavori visti i ritardi non attribuibili alla impresa stessa ritenendo giustificata la concessione di una proroga dei termini per un massimo di 62 giorni (sessantadue);

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 34 del 06 aprile 2011 si concedeva all'**A.T.I.** (Capogruppo) Universal Export s.r.l. con sede in Fasano (Br) alla via Togliatti. N. 38 – (Mandante) Zagaria Vincenzo con sede in Matera (MT) alla via Enrico Fermi, n. 49, relativamente ai lavori di "Realizzazione di un asilo nido presso l'immobile comunale ex macello in via San Benedetto" - Costo totale dell'intervento € 800.000,00, la proroga di gg. 62 (sessantadue) come indicati dalla direzione lavori e individuando la data ultima per la ultimazione e consegna dei lavori al giorno 20 agosto 2011, ai sensi dell'art. 26 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.;

CHE in data 01 luglio 2011 perveniva al protocollo dell'Ente un fax acclarato in data 05 luglio 2011 al n. 12187, con il quale l'impresa capogruppo, Universal Export srl, richiedeva la sospensione dei lavori nelle more della rimozione delle cause ostative al regolare e proficuo avanzamento delle lavorazioni;

CHE in data 15 luglio 2011 perveniva al protocollo di questo Ente a mezzo fax, acclarato in data 18 luglio 2011 e n. 13010, il Verbale del 13 luglio 2011 di "Sospensione dei lavori";

CHE con determinazione del Responsabile del VI servizio LL.PP. n. 70 del 27 luglio 2011, tra l'altro:

- si approvava la fattura n.44 del 01 ottobre 2010 acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 07 ottobre 2010 al n. 18472 dell'importo netto di € 44.535,77 oltre c.a.p. 2% di € 890,72 ed Iva 20% di € 9.085,30 ed in totale € 54.511,79 da assoggettare all'attuale ritenuta di acconto;

- si liquidava a favore dell' Arch. Michele Sgobba, incaricato per la progettazione definitiva e esecutiva riguardo la "Realizzazione di un asilo nido" (Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido approvato con Deliberazione della G. R. n. 463 del 25 marzo 2008: Piano straordinario degli Asili nido e servizi per l'infanzia e P.O. FESR 2007-2013), l'importo complessivo di € 44.535,77 oltre c.a.p. 2% di € 890,72 ed Iva 20% di € 9.085,30 ed in totale € 54.511,79 da assoggettare all'attuale ritenuta di acconto;

CHE la Direzione Lavori con nota del 07 novembre 2011, acclarata al protocollo dell'Ente in data 08 novembre 2011 e protocollo n. 20141, trasmetteva gli atti relativi al 1° SAL a tutto il 13 luglio 2011, costituiti da:

- a. Libretto delle misure n. 1;
- b. Sommario del registro di contabilità n. 1;
- c. Primo stato avanzamento lavori;
- d. Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 58.337,81 al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e di IVA al 10% nella misura di € 5.800,00 per un totale di € 63.800,00;

CHE con determinazione del VI servizio LL.PP. n. 121 del 25.11.2011 il Responsabile, ing. Giuseppe Cisternino, approvava gli atti relativi al 1° S.A.L. a tutto il 13.07.2011 inerente i lavori di manutenzione straordinaria dell'opera pubblica: "Recupero e adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale" e autorizzava, a favore della **A.T.I.** (Capogruppo) UNIVERSAL EXPORT S.R.L., da Fasano (BR) – (Mandante) ZAGARIA VINCENZO, da Matera (MT), la liquidazione della somma complessiva di € 58.337,81, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e di IVA al 10% nella misura di € 5.800,00, per un totale di € 63.800,00;

CHE la direzione lavori, arch. Michele SGOBBA, con nota del 05.04.2012, acclarata al protocollo dell'Ente in data 06.04.2012 n. 6889, trasmetteva, a seguito di emissione del 1° SAL per lavori eseguiti pari al 11,42% dell'importo complessivo, richiesta del 1° acconto per onorario professionale di direzione lavori dell'importo netto di € 3.741,91 oltre C.N.P.A.I.A. nella misura del 4% di € 149,68 ed Iva al 21% di € 817,23 per un totale di € 4.708,82, da assoggettare all'attuale ritenuta d'acconto;

CHE, con determinazione del VI servizio LL.PP. n. 100 del 12.04.2012, il Responsabile del VI Servizio – LL.PP., ing. Giuseppe Cisternino:

a. approvava l'importo relativo al 1° acconto per onorario professionale di direzione lavori inerente i lavori dell'opera pubblica: "Recupero e adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale", dell'importo netto di € 3.741,91 oltre C.N.P.A.I.A. nella misura del 4% di € 149,68 ed Iva al 21% di € 817,23 per un totale di € 4.708,82, da assoggettare all'attuale ritenuta d'acconto;

b. liquidava a favore dell'arch. Michele SGOBBA, la somma di € 3.741,91 oltre C.N.P.A.I.A. nella misura del 4% di € 149,68 ed Iva al 21% di € 817,23 per un totale di € 4.708,82, da assoggettare all'attuale ritenuta d'acconto;

CHE, in data 28 novembre 2012, con nota trasmessa ed acclarata al protocollo dell'Ente al n. 21368, del 28 novembre 2012, la direzione Lavori, relativamente ai lavori di "Recupero ed adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale",

trasmetteva il Computo metrico di perizia con offerte migliorative, la Tabella delle incidenze percentuali delle categorie di lavoro, calcolata sulla base del computo metrico con offerte migliorative, i formulari dei rifiuti forniti dall'impresa e gli atti contabili relativi al 2°SAL, a tutto il 23 novembre 2012, e nello specifico:

- Libretto delle misure n. 2, in triplice copia;
- Sommario del registro di contabilità n. 2, in triplice copia;
- Il SAL a tutto il 23 novembre 2012, in triplice copia;
- Certificato di pagamento n. 2, in triplice copia, dell'importo di € 110.000,00, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 11.000,00, per un totale generale di € 121.000,00;

CHE, con determinazione del VI servizio LL.PP. n. 239 del 29.11.2012, il Responsabile del VI Servizio – LL.PP., ing. Giuseppe Cisternino:

a. approvava gli atti relativi al 2° SAL, a tutto il 23 novembre 2012, inerente i lavori dell'opera pubblica: "Recupero ed adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale", costituiti da:

- Libretto delle misure n. 2, in triplice copia;
- Sommario del registro di contabilità n. 2, in triplice copia ;
- 2° SAL a tutto il 23 novembre 2012, in triplice copia;
- Certificato di pagamento n. 2, in triplice copia, dell'importo di € 110.000,00, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 11.000,00, per un totale generale di € 121.000,00;

b. liquidava in favore dell'A.T.I. (Capogruppo) Universal Export s.r.l. con sede in Fasano (Br) alla via Togliatti. n. 38 – (Mandante) Zagaria Vincenzo con sede in Matera (MT) alla via Enrico Fermi, n. 49, relativamente ai lavori di "Recupero ed adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido," la somma complessiva di € 110.000,00, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e di IVA al 10%, nella misura di € 11.000,00 per un totale di **€ 121.000,00**;

CHE la direzione lavori, arch. Michele SGOBBA, con nota pervenuta il 12.12.2012, acclarata al protocollo dell'Ente in pari al n. 22318, trasmetteva, a seguito di emissione del 2° SAL per lavori eseguiti pari al 30,54%, richiesta del 2° acconto per onorario professionale di direzione lavori dell'importo netto di € 5.898,43 oltre INARCASSA nella misura del 4% di € 235,94 ed Iva al 21% di € 1.288,22 per un totale di € 7.422,59, da assoggettare all'attuale ritenuta d'acconto;

RITENUTO di liquidare all'arch. Michele SGOBBA, per l'incarico svolto, direzione lavori, relativamente all'opera pubblica: "Recupero e adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale", l'importo delle prestazioni svolte di € 7.422,59, oneri ed Iva inclusi, da assoggettare all'attuale ritenuta d'acconto;

VISTA la Legge Regionale 11.05.2001, n. 13 e s.m.i. in materia di opere e lavori pubblici;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;

VISTA il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'importo relativo al 2° acconto per onorario professionale di direzione lavori inerente i lavori dell'opera pubblica: "Recupero e adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale", dell'importo netto € 5.898,43 oltre INARCASSA nella misura del 4% di € 235,94 ed Iva al 21% di € 1.288,22 per un totale di € 7.422,59, da assoggettare all'attuale ritenuta d'acconto;

2. DI LIQUIDARE in favore dell'arch. Michele SGOBBA, la somma € 5.898,43 oltre INARCASSA nella misura del 4% di € 235,94 ed Iva al 21% di € 1.288,22 per un totale di € 7.422,59, da assoggettare all'attuale ritenuta d'acconto;

3. DI IMPUTARE la somma complessiva di **€7.422,59**, necessaria per il pagamento del 2° acconto dell'onorario professionale di direzione lavori, al capitolo n. 3566/3 epigrafato "adeguamento immobile di via San Benedetto da destinare ad asilo nido, contributo regionale POR Puglia 2007/2013";

4. DI AUTORIZZARE il locale Ufficio di Ragioneria a procedere all'emissione, in favore dell'arch. Michele SGOBBA, del titolo di spesa dell'importo complessivo lordo di **€7.422,59**;

5. DI STABILIRE che gli altri Uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria e Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

Ing. Giuseppe CISTERNINO

f.to Ing. Giuseppe Cisternino

LIR 446/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 903

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 02 Luglio 2013