



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

SETTORE VI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 53 del 14/06/2016

Raccolta Ufficiale

N. 392

del 21/06/2016

OGGETTO: Opera pubblica: "Riqualficazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale", costo totale dell'intervento € 770.000,00.

APPROVAZIONE ATTO DI OMOLOGAZIONE RETTIFICATO.

CUP G25B10000000006

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE tra gli interventi ritenuti prioritari individuati per il Comune di Castellana Grotte, e inclusi negli ambiti di rigenerazione vi sono le opere pubbliche inerenti il progetto "Riqualficazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – largo Porta Grande e piazza Caduti Castellanesi";

CHE è interesse dell'Amministrazione Comunale valorizzare tali spazi pubblici per migliorare il sistema urbano limitrofo al nucleo antico del paese di Castellana Grotte;

CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 12.08.2010 si approvava il progetto definitivo dell'opera in oggetto, la cui spesa complessiva di € 770.000,00 sarebbe stata finanziata con fondi P.O. FESR 2007-2013 per € 390.000,00 e per € 380.000,00 con fondi attinti dal bilancio comunale per spese generali;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 79 del 18.08.2011 si approvava il progetto esecutivo relativo alla stessa opera;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n 84 del 02.09.2011, tra l'altro, si:

a. approvavano i nuovi elaborati progettuali *Computo metrico estimativo e Capitolato speciale di appalto*, nonché il nuovo quadro economico rideterminato ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera i-bis) della legge n. 106 del 2011, che ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 81 del D. Lgs. 163/06;

b. indicava una procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale" di € 587.000,00 di cui € 494.462,59 importo soggetto a ribasso, più oneri per la sicurezza per € 15.228,50, e spese relative al costo del personale per € 77.308,91 ai sensi dell'art. 55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

c. dava atto che il costo dei lavori di "Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale", spesa totale dell'intervento € 770.000,00, sarebbe stato coperto da fondi per € 390.000,00 dal P.O. FESR 2007-2013 e per € 380.000,00 con fondi attinti dal bilancio comunale;

CHE, a seguito della redazione di nuovi elaborati progettuali, con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 96 del 06.10.2011, tra l'altro, si:

a. approvavano i nuovi *Computo metrico e Capitolato speciale di appalto*;

b. approvava l' *Avviso di rettifica Bando di Gara e Capitolato e Disciplinare di gara*;

c. si addiveniva a contratto di evidenza pubblica per l'esecuzione dei lavori di che trattasi mediante procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, con prezzo inferiore a quello posto a base d'asta, pari all'importo complessivo dell'appalto al netto degli "oneri per la sicurezza" e delle "spese relative al costo del personale", determinato, per appalto con corrispettivo a corpo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, comma 2 lettera b), del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;

CHE a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, risultava la seguente classifica:

- 1^a classificato: A.T.I. costituita da Costruzioni Mongelli s.r.l., via Macello Nuovo s.c., Bitonto, e Dentico s.r.l., via Lattanzio, 82/c, Bari, con il punteggio di 79,261;

- 2^a classificato: CO.PRO.L.A. – Consorzio Produzione Lavoro Artigiano, via F.lli Bandiera, n. 28, Senigallia (AN), con il punteggio di 57,397;

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 68 del 20.03.2012 si procedeva:

- ad aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale", costo totale dell'intervento € 770.000,00, all'**A.T.I.** costituita da **Costruzioni Mongelli s.r.l.**, di Bitonto, e **Dentico s.r.l.** di Bari, per un importo pari a € 469.492,23 per lavori, € 15.228,50 di oneri della sicurezza ed € 77.308,91 di oneri per l'incidenza della manodopera, per un totale di € 562.029,64, il tutto oltre iva come per legge;

- all'approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dell'espletamento della gara;

CHE le quote di partecipazione all'interno dell'ATI erano le seguenti, con intento della capogruppo di subappaltare le parti di opera appartenenti alla categoria scorporabile e interamente subappaltabile OS24:

impresa "Costruzioni Mongelli s.r.l." (capogruppo) – OG3: 100%

impresa "Dentico s.r.l." (mandante) – OG2 e OG11: 100%;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 73 del 26.03.2012 si conferiva all'ing. Giuseppe Cisternino e all'arch. Antonio Dimasi, dipendente comunale, l'incarico relativo allo svolgimento delle prestazioni professionali di cui all'art. 130 comma 1 e 2 lett b) del D. Lgs. n. 163/2006 (direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione) per l'Opera pubblica: "Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale";

CHE l'Ufficio VI Servizio – LL.PP., nelle persone dei direttori dei lavori, ha redatto una perizia di variante, autorizzata con D.G.C. n. 129 del 05.11.2012, approvata con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 226 del 07.11.2012, caratterizzata dallo stesso quadro economico del progetto originario;

CHE, con determinazione n. 249 del 11.12.2012 del Responsabile del VI Servizio LL.PP., si conferiva all'Architetto Ferrantino Vincenzo Aiello lo svolgimento delle prestazioni professionali di direzione lavori, misure, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione in aggiunta a quanto già affidato con la determinazione n. 74/2012, (coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione e direzione operativa), per l'Opera pubblica: "Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1;

CHE con nota pervenuta in data 24.01.2013 ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 29.01.2013 al n. 2493 l'impresa Costruzioni Mongelli s.r.l., con sede in Via Macello Nuovo n.c., 70032 Bitonto (Ba), trasmetteva comunicazione circa la cessione del ramo d'azienda, dalla ditta Costruzioni Mongelli s.r.l., con sede in Via Macello Nuovo n.c., 70032 Bitonto (Ba) alla società Frallonardo s.r.l., con sede in c.da Ferrone n.c., Putignano (Ba);

CHE con nota pervenuta in data 06.02.2013 ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 07.02.2013 al n. 3289, la ditta Frallonardo S.r.l. da Putignano (Ba), trasmetteva la dichiarazione di subentro come capogruppo nella preconstituita ATI, per la gara relativa all'opera pubblica in oggetto;

CHE determinazione n. 23 del 15.02.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si:

a. prendeva atto della cessione del ramo d'azienda in argomento,

b. autorizzava il subentro dell'impresa Frallonardo s.r.l. in sostituzione dell'impresa Costruzioni Mongelli s.r.l. nel contratto stipulato con l'Amministrazione comunale per l'esecuzione delle opere di "Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale";

CHE con determinazione n. 46 del 23.04.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si approvavano gli atti contabili relativi al I SAL, alla data 18.01.2013, per un totale generale di € 29.058,96;

CHE con determinazione n. 47 del 23.04.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si approvavano gli atti contabili relativi al II SAL, alla data 18.04.2013, per un totale generale di € 177.046,00;

CHE con determinazione n. 112 del 28.11.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si

approvavano gli atti contabili relativi al III SAL, alla data 14.11.2013, per un totale generale di € 177.867,89;

CHE con determinazione n. 71 del 06.06.2014 del Responsabile del Settore VI LL.PP. si approvavano gli atti contabili relativi al IV SAL, alla data 05.06.2014, per un totale generale di € 132.457,93;

CHE con determinazione n. 154 del 14.11.2014 del Responsabile del Settore VI LL.PP. si approvavano gli atti contabili relativi al V SAL, alla data 13.11.2014, per un totale generale di € 96.684,09;

CHE con determinazione n. 58 del 25.05.2015 del Responsabile del Settore VI LL.PP. si:

- approvavano gli atti contabili relativi allo stato finale;
- approvava il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto Finale inerenti i lavori in oggetto;

CHE con determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 52 del 14.06.2016 è stato approvato il rendiconto finale di tutte le spese effettivamente sostenute, da cui risulta che la spesa definitiva sostenuta attraverso mandati quietanzati o documenti avente valore probante equivalente ammonta a complessivi € 745.387,13 distinti secondo il seguente Q.T.E. di assestamento AS BUILT rettificato:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

VOCE	IMPORTI
A	TOTALE LAVORI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO
	€ 562.029,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1	Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, cassa compresa
	€ 89.332,21
B2	Rilievi, accertamenti, Indagini, ricerche
	€ 2.550,00
B3	Incentivazione ex art. 92 D.Lgs 163/06
	€ 4.108,55
B4	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori,
	€ 375,00
B5	spese di gara e pubblicità
	€ 7.256,20
B6	spese Commissione Giudicatrice
	€ 3.000,00
B7	Imprevisti ex art.132 D.Lgs 163/06 (comprensivi di IVA)
	€ -
B8	IVA 10% su lavori
	€ 56.202,95
B9	IVA 21% e 22% su spese generali
	€ 20.532,75
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
	€ 183.357,66
TOTALE IMPORTO PROGETTO AL NETTO DELLE ECONOMIE	
	€ 745.387,13
Economie di Q.E.	€ 24.612,87
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO APPROVATO	
	€ 770.000,00

VISTO l'atto del 14.06.2016, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha omologato le spese sostenute per la realizzazione dei lavori in oggetto ed ha confermato l'importo totale del progetto in complessivi € 745.387,13;

RITENUTO approvare il predetto atto di omologazione, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il D. L.vo., n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione della D. L.vo. 163/2006 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO la Legge della Regione Puglia del 11.05.01, n.13, recante disposizioni in materia di LL.PP.;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. APPROVARE l'atto di omologazione delle spese sostenute, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale, redatto in data 14.06.2016, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha omologato la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di "Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale", dell'importo complessivo di € 745.387,13;

2. DI DARE ATTO che la suddetta spesa di € 745.387,13 va fatta gravare per il 50,65% sul contributo regionale definitivamente concesso e per il 49,35% sul bilancio comunale;

3. DI DARE ATTO che:

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionali e nazionali ed in particolare quelle in materia fiscale;
- tutte le procedure d'appalto sono state effettuate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente al momento dell'espletamento delle stesse;
- che tutte le spese sostenute non eccedono quelle autorizzate attraverso l'approvazione dell'ultimo quadro economico avvenuto con determinazione del responsabile del Settore VI LL.PP. n. 52 del 14.06.2016;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari;
- altre eventuali spese, sostenute nei limiti temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;

4. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa;

5. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
Utc/ad

*Responsabile del Settore VI
f.to Ing. Andrea Ingrassia*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.957

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal
_21/06/2016 al 26/06/2016.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 21 giugno 2016

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

SETTORE VI LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Opera pubblica: “Riqualficazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale”, costo totale dell’intervento € 770.000,00. - **RELAZIONE ISTRUTTORIA E ATTO DI OMOLOGAZIONE DELLE SPESE RETTIFICATO.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE tra gli interventi ritenuti prioritari individuati per il Comune di Castellana Grotte, e inclusi negli ambiti di rigenerazione vi sono le opere pubbliche inerenti il progetto “Riqualficazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – largo Porta Grande e piazza Caduti Castellanesi”;

CHE è interesse dell’Amministrazione Comunale valorizzare tali spazi pubblici per migliorare il sistema urbano limitrofo al nucleo antico del paese di Castellana Grotte;

CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 12.08.2010 si approvava il progetto definitivo dell’opera in oggetto, la cui spesa complessiva di € 770.000,00 sarebbe stata finanziata con fondi P.O. FESR 2007-2013 per € 390.000,00 e per € 380.000,00 con fondi attinti dal bilancio comunale per spese generali;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 79 del 18.08.2011 si approvava il progetto esecutivo relativo alla stessa opera;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 84 del 02.09.2011, tra l’altro, si:

a. approvavano i nuovi elaborati progettuali *Computo metrico estimativo e Capitolato speciale di appalto*, nonché il nuovo quadro economico rideterminato ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera i-bis) della legge n. 106 del 2011, che ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 81 del D. Lgs. 163/06;

b. indiceva una procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di “Riqualficazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza

Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale” di € 587.000,00 di cui € 494.462,59 importo soggetto a ribasso, più oneri per la sicurezza per € 15.228,50, e spese relative al costo del personale per € 77.308,91 ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

c. dava atto che il costo dei lavori di “Riqualficazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale”, spesa totale dell’intervento € 770.000,00, sarebbe stato coperto da fondi per € 390.000,00 dal P.O. FESR 2007-2013 e per € 380.000,00 con fondi attinti dal bilancio comunale;

CHE, a seguito della redazione di nuovi elaborati progettuali, con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 96 del 06.10.2011, tra l’altro, si:

a. approvavano i nuovi *Computo metrico e Capitolato speciale di appalto*;

b. approvava l’ *Avviso di rettifica Bando di Gara e Capitolato e Disciplinare di gara*;

c. si addiveniva a contratto di evidenza pubblica per l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante procedura con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, con prezzo inferiore a quello posto a base d’asta, pari all’importo complessivo dell’appalto al netto degli “oneri per la sicurezza” e delle “spese relative al costo del personale”, determinato, per appalto con corrispettivo a corpo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 82, comma 2 lettera b), del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara;

CHE a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, risultava la seguente classifica:

- 1^a classificato: A.T.I. costituita da Costruzioni Mongelli s.r.l., via Macello Nuovo s.c., Bitonto, e Dentico s.r.l., via Lattanzio, 82/c, Bari, con il punteggio di 79,261;
- 2^a classificato: CO.PRO.L.A. – Consorzio Produzione Lavoro Artigiano, via F.lli Bandiera, n. 28, Senigallia (AN), con il punteggio di 57,397;

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 68 del 20.03.2012 si procedeva:

- ad aggiudicare in via definitiva l’esecuzione dei lavori di “Riqualficazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale”, costo totale dell’intervento € 770.000,00, all’**A.T.I.** costituita da **Costruzioni Mongelli s.r.l.**, di Bitonto, e **Dentico s.r.l.** di Bari, per un importo pari a € 469.492,23 per lavori, € 15.228,50 di oneri della sicurezza ed € 77.308,91 di oneri per l’incidenza della manodopera, per un totale di € 562.029,64, il tutto oltre iva come per legge;
- all’approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dell’espletamento della gara;

CHE le quote di partecipazione all’interno dell’ATI erano le seguenti, con intento della capogruppo di subappaltare le parti di opera appartenenti alla categoria scorporabile e interamente subappaltabile OS24:

impresa “Costruzioni Mongelli s.r.l.” (capogruppo) – OG3: 100%

impresa “Dentico s.r.l.” (mandante) – OG2 e OG11: 100%;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 73 del 26.03.2012 si conferiva all’ ing. Giuseppe Cisternino e all’arch. Antonio Dimasi, dipendente comunale, l’incarico relativo allo svolgimento delle prestazioni professionali di cui all’art. 130 comma 1 e 2 lett b) del D. Lgs. n. 163/2006 (direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione) per l’Opera pubblica: “Riqualficazione dei

percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale”;

CHE l'Ufficio VI Servizio – LL.PP., nelle persone dei direttori dei lavori, ha redatto una perizia di variante, autorizzata con D.G.C. n. 129 del 05.11.2012, approvata con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 226 del 07.11.2012, caratterizzata dallo stesso quadro economico del progetto originario;

CHE, con determinazione n. 249 del 11.12.2012 del Responsabile del VI Servizio LL.PP., si conferiva all'Architetto Ferrantino Vincenzo Aiello lo svolgimento delle prestazioni professionali di direzione lavori, misure, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione in aggiunta a quanto già affidato con la determinazione n. 74/2012, (coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione e direzione operativa), per l'Opera pubblica: “Riqualficazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1;

CHE con nota pervenuta in data 24.01.2013 ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 29.01.2013 al n. 2493 l'impresa Costruzioni Mongelli s.r.l., con sede in Via Macello Nuovo n.c., 70032 Bitonto (Ba), trasmetteva comunicazione circa la cessione del ramo d'azienda, dalla ditta Costruzioni Mongelli s.r.l., con sede in Via Macello Nuovo n.c., 70032 Bitonto (Ba) alla società Frallonardo s.r.l., con sede in c.da Ferrone n.c., Putignano (Ba);

CHE con nota pervenuta in data 06.02.2013 ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 07.02.2013 al n. 3289, la ditta Frallonardo S.r.l. da Putignano (Ba), trasmetteva la dichiarazione di subentro come capogruppo nella preconstituita ATI, per la gara relativa all'opera pubblica in oggetto;

CHE determinazione n. 23 del 15.02.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si:

- a. **prendeva atto** della cessione del ramo d'azienda in argomento,
- b. **autorizzava** il subentro dell'impresa Frallonardo s.r.l. in sostituzione dell'impresa Costruzioni Mongelli s.r.l. nel contratto stipulato con l'Amministrazione comunale per l'esecuzione delle opere di “Riqualficazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale”;

CHE con determinazione n. 46 del 23.04.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si approvavano gli atti contabili relativi al I SAL, alla data 18.01.2013, per un totale generale di € 29.058,96;

CHE con determinazione n. 47 del 23.04.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si approvavano gli atti contabili relativi al II SAL, alla data 18.04.2013, per un totale generale di € 177.046,00;

CHE con determinazione n. 112 del 28.11.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si approvavano gli atti contabili relativi al III SAL, alla data 14.11.2013, per un totale generale di € 177.867,89;

CHE con determinazione n. 71 del 06.06.2014 del Responsabile del Settore VI LL.PP. si approvavano gli atti contabili relativi al IV SAL, alla data 05.06.2014, per un totale generale di € 132.457,93;

CHE con determinazione n. 154 del 14.11.2014 del Responsabile del Settore VI LL.PP. si

approvavano gli atti contabili relativi al V SAL, alla data 13.11.2014, per un totale generale di € 96.684,09;

CHE con determinazione n. 58 del 25.05.2015 del Responsabile del Settore VI LL.PP. si:

- approvavano gli atti contabili relativi allo stato finale;
- approvava il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto Finale inerenti i lavori in oggetto;

CHE con determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 52 del 14.06.2016 si approvava il quadro di spesa finale rettificato, per l'opera pubblica: "Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale" così come redatto dall'UTC Settore VI con l'indicazione degli atti contabili e degli importi;

VISTO il rendiconto Finale di tutte le spese effettivamente sostenute, qui allegato "A" per farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che la spesa definitiva sostenuta attraverso mandati quietanzati o documenti avente valore probante equivalente ammonta a complessivi € 745.130,93 distinti secondo il seguente Q.T.E. di assestamento:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

VOCE	IMPORTI
A	
TOTALE LAVORI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 562.029,47
B	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, cassa compresa € 89.332,21
B2	Rilievi, accertamenti, Indagini, ricerche € 2.550,00
B3	Incentivazione ex art. 92 D.Lgs 163/06 € 4.108,55
B4	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, € 375,00
B5	spese di gara e pubblicità € 7.256,20
B6	spese Commissione Giudicatrice € 3.000,00
B7	Imprevisti ex art.132 D.Lgs 163/06 (comprensivi di IVA) € -
B8	IVA 10% su lavori € 56.202,95
B9	IVA 21% e 22% su spese generali € 20.532,75
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 183.357,66
TOTALE IMPORTO PROGETTO AL NETTO DELLE ECONOMIE	€ 745.387,13
Economie di Q.E.	€ 24.612,87
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO APPROVATO	€ 770.000,00

ACCERTATO CHE:

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionali e nazionali ed in particolare quelle in materia fiscale;
- tutte le procedure d'appalto sono state effettuate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente al momento dell'espletamento delle stesse;
- tutte le spese sostenute non eccedono quelle autorizzate attraverso l'approvazione dell'ultimo quadro economico avvenuto con determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 52 del 14.06.2016;

- la quota FESR delle Spese generali effettivamente sostenute non eccede la percentuale del 15% della quota FESR dell'importo dei lavori a base di gara indicato nel Q.T.E. del progetto esecutivo approvato;
- la quota FESR dell'incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 effettivamente sostenuta non eccede la percentuale sull'importo dei lavori a base d'appalto indicato nel Q.T.E. del progetto esecutivo approvato;
- l'importo della quota FESR effettivamente utilizzato per imprevisti non eccede il 10% dell'import, quota FESR dei lavori;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute;
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari;
- altre eventuali spese, sostenute nei limiti temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;

OMOLOGA

1. così come in narrativa, le spese definitivamente sostenute da questo comune per i lavori di "Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale", per l'importo complessivo di € 745.387,13 così come riportate nell'allegato "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. la suddetta spesa di € 745.387,13 va fatta gravare per il 50,65% (€ 377.538,58) sul contributo regionale concesso con la Determinazione Dirigenziale n. 151 del 07.03.2011 e per il 49,35% (€ 367.848,55) sul bilancio comunale.

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Andrea Ingrassia

Comune di CASTELLANA GROTTA
Intervento " Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete - Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 - Rigenerazione Territoriale "
Linea di intervento 7.2.1 - CODICE MIR FE 7.200146

QUADRO SINTETICO ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE

TIPO SPESA	SOGGETTI DESTINATARI (imprese, tecnici, etc.)	FATTURE			DETERMINE DI LIQUIDAZIONE			MANDATI			
		num.	data	importo	num.	data	importo	num.	data	importo	
1	Spese generali (art.6 direttive DGR 165/2009)	FINEPRO SRL	9/2012	30/03/2012	€ 33.549,74	125	11/05/2012	€ 33.549,74	2964	03/10/2012	€ 33.549,74
		arch. Claudia DELL'ERBA	12/2011	22/04/2011	€ 27.702,48	52	29/02/2012	€ 27.702,48	890	12/03/2012	€ 27.702,48
		fondo incentivante				72	23/03/2012	€ 4.467,50	1418	18/04/2012	€ 287,03
									1316	18/04/2012	€ 3.376,79
									1385	18/04/2012	€ 803,68
									3423	20/11/2014	€ 491,76
									3434	20/11/2014	€ 117,04
									3506	20/11/2014	€ 41,80
									137	20/01/2015	€ 292,10
									173	20/01/2015	€ 69,52
									231	20/01/2015	€ 24,83
									3730	11/12/2015	€ 1.212,40
						138	24/11/2015	€ 1.604,00	3743	11/12/2015	€ 288,55
								3803	11/12/2015	€ 103,05	
		Arch. Ferrantino Vincenzo AIELLO	3	19/04/2013	€ 6.044,03	48	23/04/2013	€ 6.044,03	1321	10/05/2013	€ 6.044,03
			6	26/04/2013	€ 4.835,23	61	10/05/2013	€ 4.835,23	1551	23/05/2013	€ 4.835,23
			14 e 15	20/11/2013	€ 6.648,34	113	28/11/2013	€ 6.648,34	3448	05/12/2013	€ 3.600,00
									365	11/02/2014	€ 906,09
									366	10/02/2014	€ 2.142,25
			7 e 8	06/06/2014	€ 6.046,45	73	06/06/2014	€ 6.046,45	2056	09/07/2014	€ 2.767,93
									2346	28/07/2014	€ 3.278,52
			18 e 19	14/11/2014	€ 3.543,30	155	14/11/2014	€ 3.543,30	3331	17/11/2014	€ 3.543,30
		FATTPA 1-15	06/07/2015	€ 962,64	71	14/07/2015	€ 962,64	2534	03/09/2015	€ 962,64	
		do.. Paolo GIANNANDREA	11/2010	14/10/2010	€ 10,00	44	14/04/2010	€ 10,00	142	17/01/2011	€ 10,00
		geom. Nicoletta FRALLONARDO	19/2010	22/07/2010	€ 40,00	51	21/04/2010	€ 40,00	2581	16/08/2010	€ 40,00
2	Acquisizione aree o immobili				€ -			€ -			€ -
3	Lavori realizzati in affidamento (inclusi oneri per la sicurezza)	FRALLONARDO SRL	489	30/04/2013	€ 18.963,72	46	23/04/2013	€ 18.963,72	1690	13/06/2013	€ 18.963,72
			496	09/05/2013	€ 160.950,91	47	23/04/2013	€ 160.950,91	1369	20/05/2013	€ 88.523,00
			1427	02/12/2013	€ 161.698,08	112	28/11/2013	€ 161.698,08	2231	09/08/2013	€ 72.427,91
			608	09/06/2014	€ 120.416,30	71	06/06/2014	€ 120.416,30	315	04/02/2014	€ 88.933,95
									316	04/02/2014	€ 72.764,13
			1184	14/11/2014	€ 87.894,63	154	14/11/2014	€ 87.894,63	2392	08/08/2014	€ 120.416,30
									3328	17/11/2014	€ 30.778,45
		1183	02/11/2015	€ 4.652,30	58	25/05/2015	€ 4.652,30	3329	17/11/2014	€ 9.064,94	
								3330	17/11/2014	€ 48.051,24	
		DENTICO SRL	61	07/05/2013	€ 7.453,53	46	23/04/2013	€ 7.453,53	3891	23/12/2015	€ 4.652,30
4	Lavori realizzati in economia				€ -			€ -			€ -
5	Indagini, rilevazioni e consulenze non imputabili a progettazioni e studi	do.. Paolo GIANNANDREA	11/2010	14/10/2010	€ 500,00	44	14/04/2010	€ 500,00	142	17/01/2011	€ 500,00
		GEOPROSYS	05/2010	21/07/2010	€ 1.000,00	68	25/05/2010	€ 1.000,00	1130	15/04/2011	€ 1.000,00
		geom. Nicoletta FRALLONARDO	19/2010	22/07/2010	€ 1.000,00	51	21/04/2010	€ 1.000,00	2581	16/08/2010	€ 1.000,00
6	Imprevisti				€ -			€ -			€ -
7	IVA	FINEPRO SRL	9/2012	30/03/2012	€ 7.045,45	125	11/05/2012	€ 7.045,45	2964	03/10/2012	€ 7.045,45
		arch. Claudia DELL'ERBA	12/2011	22/04/2011	€ 5.540,50	52	29/02/2012	€ 5.540,50	890	12/03/2012	€ 5.540,50
		Arch. Ferrantino Vincenzo AIELLO	3	19/04/2013	€ 1.269,25	48	23/04/2013	€ 1.269,25	1321	10/05/2013	€ 1.269,25
			6	26/04/2013	€ 1.015,40	61	10/05/2013	€ 1.015,40	1551	23/05/2013	€ 1.015,40
			14 e 15	20/11/2013	€ 1.462,63	113	28/11/2013	€ 1.462,63	366	10/02/2014	€ 1.462,63
			7 e 8	06/06/2014	€ 1.330,22	73	06/06/2014	€ 1.330,22	2056	09/07/2014	€ 1.330,22
			18 e 19	14/11/2014	€ 779,53	155	14/11/2014	€ 779,53	3331	17/11/2014	€ 779,53
			FATTPA 1-15	06/07/2015	€ 211,78	71	14/07/2015	€ 211,78	2534	03/09/2015	€ 211,78
		FRALLONARDO SRL	489	30/04/2013	€ 1.896,37	46	23/04/2013	€ 1.896,37	1690	13/06/2013	€ 1.896,37
			496	09/05/2013	€ 160.950,91	47	23/04/2013	€ 160.950,91	2231	09/08/2013	€ 160.950,91
			1427	02/12/2013	€ 161.698,08	112	28/11/2013	€ 161.698,08	316	04/02/2014	€ 161.698,08
			608	09/06/2014	€ 120.416,30	71	06/06/2014	€ 120.416,30	2392	08/08/2014	€ 120.416,30
			1184	14/11/2014	€ 87.894,63	154	14/11/2014	€ 87.894,63	3329	17/11/2014	€ 87.894,63
			1183	02/11/2015	€ 465,23	58	25/05/2015	€ 465,23	3891	23/12/2015	€ 465,23
		DENTICO SRL	61	07/05/2013	€ 745,35	46	23/04/2013	€ 745,35	1691	13/06/2013	€ 745,35
		GEOPROSYS	05/2010	21/07/2010	€ 200,00	68	25/05/2010	€ 200,00	1130	15/04/2011	€ 200,00
		geom. Nicoletta FRALLONARDO	19/2010	22/07/2010	€ 208,00	51	21/04/2010	€ 208,00	2581	16/08/2010	€ 208,00
		MEDIAGRAPHIC SRL	595/2012	10/04/2012	€ 556,50	82	29/03/2012	€ 556,50	1489	26/04/2012	€ 556,50
			2326/2011	18/10/2011	€ 367,50	96	06/10/2011	€ 367,50	24	05/01/2012	€ 367,50
			2185/2011	30/09/2011	€ 546,00	84	02/09/2011	€ 546,00	122	18/01/2012	€ 546,00
		MEDIAGRAPHIC SRL	595/2012	10/04/2012	€ 2.650,00	82	29/03/2012	€ 2.650,00	1489	26/04/2012	€ 2.650,00
			2326/2011	18/10/2011	€ 1.750,00	96	06/10/2011	€ 1.750,00	24	05/01/2012	€ 1.750,00
			2185/2011	30/09/2011	€ 2.600,00	84	02/09/2011	€ 2.600,00	122	18/01/2012	€ 2.600,00
		AVCP				11	03/02/2012	€ 375,00	2135	04/07/2012	€ 375,00
		L&M COMMUNICATION	5/2015	23/12/2015	€ 256,20	145	27/11/2015	€ 256,20	719	19/02/2016	€ 256,20
	TOTALE DELL'OPERAZIONE				€ 737.903,58			€ 745.387,13			€ 745.387,13