



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

SETTORE VI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 70 del 27/07/2016

Raccolta Ufficiale

N. 550

del 04/08/2016

OGGETTO: *“Fruizione Grotte di Castellana. Opere di miglioramento Impianti Elettrici. Illuminazione rondò via Putignano e Zona Grotte”*. P.O.R. Puglia 2000/2006 – Mis. 4.16 Asse IV. Importo progetto €. 180.000,00 – **Approvazione Quadro Economico AS BUILT ed atto di omologazione delle spese.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 in data 5.09.2008, veniva approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di *“Fruizione Grotte di Castellana. Opere di miglioramento Impianti Elettrici. Illuminazione rondò via Putignano e Zona Grotte”*. P.O.R. Puglia 2000/2006 – Mis. 4.16 Asse IV. Importo progetto €. 180.000,00 – redatto dall'Ing. Vito Nitti;

CHE con determina del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 103 del 24.09.2008 si è stabilito di procedere all'appalto per la esecuzione dei lavori di *“Fruizione Grotte di Castellana. Opere di miglioramento Impianti Elettrici. Illuminazione rondò via Putignano e Zona Grotte”*, dell'importo complessivo di €. 180.000,00, di cui €. 106.494,42 per Lavori a base d'asta con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

CHE contestualmente sono state rese note le modalità di partecipazione alla gara con pubblicazione del Bando integrale all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune di Castellana Grotte;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 110 del 22.10.2008, venivano approvati i verbali di gara sottoscritti dai componenti della Commissione giudicatrice nominata con determina n. 108 del 09.10.2008;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP., arch. Giuseppina Pacelli, n. 110 del 22.10.2008, la gara veniva aggiudicata provvisoriamente, alla Impresa ALFA IMPIANTI S.n.c. di Galatone (LE) con il ribasso del **29,229%** in base al quale il Quadro Economico di progetto si era così modificato:

A.	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo generale	€.	113.531,69
A.2	Importo lavori a base d'asta	€.	106.494,42
A.3	<i>oneri diretti ed indiretti per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)</i>	€.	7.037,27
A.4	<i>Ribasso di gara 29.229%</i>	€.	31.127,25
A.5	<i>Importo lavori di appalto (A2-A4)</i>	€.	75.367,25
A6	Importo contratto (A5+A3)	€	82.404,44
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	allacciamenti a pubblici servizi	€.	500,00
B.2	imprevisti	€.	4.394,37
B.3	progettazione, direzione lavori, misure e contabilità	€.	19.800,00
B.4	coordinamento ex L. 494/96 in fase di prog. e di esecuzione	€.	9.800,00
B.5	spese tecniche ex art.18 L.109/94	€.	2.270,00
B.6	collaudo / certificato di regolare esecuzione	€.	300,00
B.7	CNPAIA su B.3, B.4 e B.6	2%	€.
			598,00
B.8	IVA su lavori di € 82.404,44	20%	€.
			16.480,89
B.9	IVA su B.3, B.4, B.6 e B.7	20%	€.
			6.099,60
B.10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	66.468,31
B 11	Economie di gara + IVA	€.	37352,70
	IMPORTO TOTALE	€.	180.000,00

CHE con determinazione n. 125 del 25.11.2008 venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta Alfa Impianti di Galatone (LE);

CHE in data 23.12.2008 presso l'Ente è stato sottoscritto il contratto, repertorio n. 2781, con la ditta Alfa Impianti snc, di Galatone (LE), per un importo pari ad € 82.404,44 oltre Iva al 20%;

CHE in data 23.12.2008 l'ing. Vito Nitti, direttore dei lavori, ha certificato l'avvenuto concreto inizio dei lavori , fissando l'ultimazione dei lavori al giorno 02.02.2009;

CHE giusto verbale in pari data, il giorno 29.01.2009, la ditta appaltatrice ha richiesto una proroga di giorni 30, ovvero fino al giorno 04.03.2009, per l'ultimazione dei lavori, a causa del ritardo nella consegna di materiale resosi necessario ed a causa del maltempo occorso in dicembre e gennaio;

CHE con determinazione n. 36 del 19.03.2009 sono stati approvati gli atti relativi al 1° SAL a tutto il 23.02.2009 così come redatti dal Direttore dei lavori, ing. Vito Nitti incluso

il Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo € 69.873,93, con la detrazione del 0,5% per infortuni, per un totale di € **76.861,32** compresa IVA al 10% ed è stato disposto il pagamento a favore della ditta appaltatrice;

CHE con determinazione n. 47 del 31.03.2009 sono stati approvati gli atti relativi al 2° ed ultimo SAL a tutto il 04.03.2009 così come redatti dal Direttore dei lavori, ing. Vito Nitto incluso il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo di € 7.805,69 oltre IVA 20% di €. 1.561,14 come per legge, per un importo complessivo di € **9.366,83**;

CHE con determinazione n. 61 del 21.04.2009:

- sono stati approvati gli atti dello stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, riconoscendo il credito residuo all'Impresa Alfa Impianti nella misura di € 4.361,37 compresa l'aliquota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta, oltre Iva di € 872,27 per un totale di € **5.233,64**;
- è stato accettato il preventivo Enel per la modifica della potenza da KW 12.0_380 V a KW 20.0_380 V ed è stata liquidata la somma richiesta di € **603,83**;
- è stato liquidato l'acconto all'ing. Vito Nitto per progettazione, direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento della sicurezza ed emissione del certificato di regolare esecuzione, l'importo di € **21.571,02** per onorario, € **431,42** per contributo integrativo 2% ed € **4.400,49** per Iva ed al lordo della ritenuta di acconto;

CHE con determinazione n. 78 del 04.06.2009 è stata rettificata l'aliquota Iva del certificato di pagamento relativo al primo SAL erroneamente computata al 10% invece che al 20% e pertanto è stata liquidata la somma di € **6.987,39** in favore dell'impresa Alfa Impianti snc ;

CHE con determinazione n. 82 del 09.06.2009 sono stati rettificati gli atti della determinazione n. 47/2009 per quanto alla ripartizione del fondo di liquidazione al personale dipendente, ripartito come segue:

- arch. Giuseppina PACELLI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO € **340,00**
pari al 15%
- sig.ra Bice Di Carlo, COLLABORATRICE € **227,00**
pari 10 %;

CHE l'art. 1 comma 67, della legge n. 266 del 23.12.2005 ha stabilito che le stazioni appaltanti di cui all'art. 2 comma 2 della Legge n. 109/94 e s.m.i. sono tenute a versare un contributo, a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, di € 150,00 e che il mancato pagamento della contribuzione comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente;

CHE pertanto con determinazione del Responsabile del VI Servizio n. 83 del 10.06.2009 è stata impegnata e liquidata la somma di € **150,00** in favore dell'Autorità di Vigilanza relativo ai lavori: *Fruizione Grotte di Castellana. Opere di miglioramento Impianti Elettrici. Illuminazione rondò via Putignano e Zona Grotte*". P.O.R. Puglia 2000/2006 – Mis. 4.16 Asse IV. Importo progetto €. 180.000,00;

CHE con determinazione n. 85 del 15.06.2009 è stata impegnata e liquidata la somma di € **120,00** quale accettazione del preventivo Enel per lo spostamento del gruppo di misura – fornitura di energia elettrica sita in P.le Anelli Franco, sn in Castellana Grotte – POD IT 001E75833346;

CHE con determinazione n. 181 del 20.11.2009:

- si è riconosciuto l'onorario spettante all'ing. Vito NITTI in qualità di tecnico incaricato per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, liquidazione, misure e contabilità relativamente all'opera pubblica: "Fruizione Grotte di Castellana. Opere di miglioramento Impianti Elettrici. Illuminazione rondò via Putignano e Zona Grotte". P.O.R. Puglia 2000/2006 – Mis. 4.16 Asse IV. Importo progetto €. 180.000,00, quantificato in € 30.393,54 oltre cassa al 2% ed IVA al 20%, alla luce delle tariffe professionali vigenti al momento (D.M. della Giustizia del 04.04.2001) con riduzione di 26% sui minimi tariffari della parcella professionale ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 223 del 04.07.2006 convertito in legge n. 248/2006, giusto affidamento avvenuto con determinazione n. 129 del 03.12.2008;
- si è preso atto della nota del Geom. Guarino, responsabile della misura regionale, con cui si individuava, come da Regolamento della C.E. n. 1685 del 28.07.2000 art. 7, sostituito dal Reg. della C.E. n. 448 del 10.03.2004 e All. II del Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000/2006, la percentuale massima per gli onorari professionali, che sarebbe dovuta essere contenuta nel 19% dei lavori a base di gara (inclusi gli oneri della sicurezza) per finanziamenti fino a € 250.000,00;
- si è pertanto impegnata e liquidata all'ing. Vito Nitti la parte a saldo a valere sul bilancio comunale per € 8.822,52 oltre cassa del 2% ed Iva al 20% per un totale di € 10.798,76;

VISTO il rendiconto Finale di tutte le spese effettivamente sostenute, allegato "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che la spesa definitiva sostenuta attraverso mandati quietanzati o documenti avente valore probante equivalente ammonta a complessivi € 137.091,71 distinti secondo il seguente Q.E. AS BUILT:

A.	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo generale	€ 113.531,69
A.2	Importo lavori a base d'asta	€ 106.494,42
A.3	Oneri diretti ed indiretti per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 7.037,27
A.4	Ribasso di gara 29,229%	€ 31.127,25
A.5	Importo lavori appalto (A2-A4)	€ 75.367,17
A.6	Importo contratto (A5+A3)	€ 82.404,44
A.7	Importo lavori a consuntivo	€ 82.040,99
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	allacciamenti a pubblici servizi	€ 723,83
B.2	AVCP	€ 150,00
B.3	progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento ex L. 494/96 in fase di prog. E di esecuzione, certificato di regolare esecuzione - FINANZIATE	€ 21.571,02
B.4	progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento ex L. 494/96 in fase di prog. E di esecuzione, certificato di regolare esecuzione - A CARICO AMMINISTRAZIONE	€ 8.822,52
B.5	spese tecniche ex art. 18 L. 109/94	€ 567,00

B.6	CNPAIA su B.3	€	431,42
B.7	CNPAIA su B.4	€	176,45
B.8	Iva su lavori	€	16.408,20
B.9	Iva su B.3 e B.6	€	4.400,49
B.10	Iva su B.4 e B.7	€	1.799,79
B.11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	55.050,72
B.12	Economie	€	42.908,29
	Economie a valere su finanziamento	€	53.707,05
	IMPORTO TOTALE	€	180.000,00

RITENUTO dover approvare il QE AS BUILT come sopra riportato;

VISTO il D. L.vo., n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.L.vo n.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;

VISTO la Legge della Regione Puglia del 11.05.01, n.13, recante disposizioni in materia di LL.PP.;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il seguente quadro economico AS BUILT, relativamente ai lavori di *Fruizione Grotte di Castellana. Opere di miglioramento Impianti Elettrici. Illuminazione rondò via Putignano e Zona Grotte*. P.O.R. Puglia 2000/2006 – Mis. 4.16 Asse IV. Importo progetto € 180.000,00:

A.	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo generale	€ 113.531,69
A.2	Importo lavori a base d'asta	€ 106.494,42
A.3	Oneri diretti ed indiretti per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 7.037,27
A.4	Ribasso di gara 29,229%	€ 31.127,25
A.5	Importo lavori appalto (A2-A4)	€ 75.367,17
A.6	Importo contratto (A5+A3)	€ 82.404,44
A.7	Importo lavori a consuntivo (totale A)	€ 82.040,99
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	allacciamenti a pubblici servizi	€ 723,83
B.2	AVCP	€ 150,00
B.3	progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento ex L. 494/96 in fase di prog. E di esecuzione, certificato di regolare esecuzione - FINANZIATE	€ 21.571,02

B.4	progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento ex L. 494/96 in fase di prog. E di esecuzione, certificato di regolare esecuzione - A CARICO AMMINISTRAZIONE	€ 8.822,52
B.5	spese tecniche ex art. 18 L. 109/94	€ 567,00
B.6	CNPAIA su B.3	€ 431,42
B.7	CNPAIA su B.4	€ 176,45
B.8	Iva su lavori	€ 16.408,20
B.9	Iva su B.3 e B.6	€ 4.400,49
B.10	Iva su B.4 e B.7	€ 1.799,79
B.11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (totale B)	€ 55.050,72
	TOTALE (A.7+B.11)	€ 137.091,71
B.12	Economie	€ 42.908,29
	Economie a valere su finanziamento	€ 53.707,05
	IMPORTO TOTALE	€ 180.000,00

2. DI OMOLOGARE le spese definitivamente sostenute per i lavori di *Fruizione Grotte di Castellana. Opere di miglioramento Impianti Elettrici. Illuminazione rondò via Putignano e Zona Grotte*. P.O.R. Puglia 2000/2006 – Mis. 4.16 Asse IV, per l'importo complessivo di € 137.091,71 così come riportate nell'allegato "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che la suddetta spesa € 137.091,71 è stata imputata per € 126.292,95 sul contributo regionale definitivamente concesso e per € 10.798,76 sul bilancio comunale;

4. DI DARE ATTO che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionali e nazionali ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti;
- tutte le procedure d'appalto sono state effettuate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente al momento dell'espletamento delle stesse;
- che tutte le spese sostenute non eccedono quelle autorizzate;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari;
- altre eventuali spese, sostenute nei limiti temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;

5. DI TRASMETTERE il presente atto:

- alla Regione PUGLIA, Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro – Sezione attività economiche consumatori a mezzo PEC: infrastrutture.turistiche.fieristiche@pec.rupar.puglia.it ;
- al Responsabile del Settore IV per l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti, a mezzo PEC: ragioneria@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it ;

6. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria e Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

*Responsabile del Settore VI
f.to Ing. Andrea Ingrassia*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1224

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 04/08/2016 al 09/08/2016.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 04/08/2016

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Spese/Impegni - ditta/professionista		affidamento impegno	determina liquidazione	Lavori in affidamento	Spese generali	Allacciamenti a pubblici servizi	Altro	IVA	TOTALE	fattura	importo	mandato	quietanza
Alfa Impianti S.n.c.	1 SAL	det. n. 125 del 25/11/2008	det 36 del 19/03/2009	€ 69.873,93				€ 6.987,39	€ 76.861,32	101/2009 del 28/05/2009	€ 83.848,72	2740 del 11/08/2009	26/08/2009
	1 SAL		det 78 del 04/06/2009					€ 6.987,39	€ 6.987,39			2740 del 11/08/2009	26/08/2009
	2 SAL		det 47 del 31/03/2009	€ 7.805,69				€ 1.561,14	€ 9.366,83	108/2009 del 05/06/2009	€ 9.366,83	2740 del 11/08/2009	26/08/2009
	Stato finale		det 61 del 21/04/2009	€ 4.361,37				€ 872,27	€ 5.233,64	109/2009 del 05/06/2009	€ 5.233,64	2740 del 11/08/2009	26/08/2009
Ing. Nitti	a carico finanziamento	det n. 129 del 03/12/2008	det 61 del 21/04/2009		€ 21.571,02		€ 431,42	€ 4.400,49	€ 26.402,93			4087 del 11/12/2009	15/12/2009
	a carico dell'Ente		det 181 del 20/11/2009		€ 8.822,52		€ 176,45	€ 1.976,24	€ 10.798,76	n. 19 del 26/10/2009	€ 37.201,69	4088 del 11/12/2009	15/12/2009
AVCP		det 83 del 10/06/2009	det 83 del 10/06/2009				€ 150,00		€ 150,00			2741 del 11/08/2009	26/08/2009
Enel		det 85 del 15/06/2009	det 85 del 15/06/2009			€ 120,00			€ 120,00			2742 del 11/08/2009	11/08/2009
		det 61 del 21/04/2009	det 61 del 21/04/2009			€ 603,83			€ 603,83	bollettino cc	€ 603,83	2742 del 11/08/2009	01/09/2009
personale: fondo incentivante (PACELLI - DI CARLO)			det 47 del 31/03/2009 rettificata dalla det 82 del 09/06/2009		€ 567,00				€ 567,00			3051 del 21/09/2009(428,57) 3125 del 22/09/2009(102) 3193 del 23/09/2009(36,43)	25/09/2009 28/09/2009 09/10/2009
				€ 82.040,99	€ 30.960,54	€ 723,83	€ 757,87	€ 22.784,93	€ 137.091,71	SOMMA SPESE			
				€ 82.040,99	€ 22.138,02	€ 723,83	€ 581,42	€ 20.808,69	€ 126.292,95	SOMMA SPESE FINANZIATE			