



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

VI SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 107 del 26/10/2011

Raccolta Ufficiale

N. 910

Del 14/11/2011

OGGETTO: *“Palazzetto dello Sport Polivalente nell’area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte”*, opera finanziata con mutuo del Credito Sportivo e Contributo della Regione Puglia - Assessorato allo Sport e Fondi Comunali - **Approvazione e liquidazione.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con determina del Responsabile del Servizio II B – LL.PP. n. 44 del 22 aprile 2008 si è stabilito di procedere alla individuazione del soggetto qualificato cui conferire l’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e delle indagini geologiche del sito, relative all’opera pubblica di *“ Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell’area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte”*, dell’importo complessivo di €. 550.000,00 di cui € 418.142,94 per lavori a base d’asta con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

CHE con determinazione del VI Servizio LL.PP. n. 19 del 23 febbraio 2009, si affidava in via definitiva l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione all’A.T.P. ing. SISTO Sebastiano, ing. SISTO Giovanni e Dott. MELCHIORRE Giovanni, con il ribasso del 38,88%;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 24 marzo 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori *“Realizzazione di un*

Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte " ”
 importo complessivo di quadro economico € 650.000,00;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 112 del 20 luglio 2009 è stato approvato il capitolato prestazionale e disciplinare di gara e bando di gara dei lavori da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa prevista dall'art. 83 del medesimo decreto;

CHE a seguito di gara , con determinazione del VI Servizio LL.PP. n. 168 del 05 novembre 2009 si aggiudicava definitivamente la gara all'ATI Squicciarini & C snc e Nuova Edil 3c srl da Altamura, per l'esecuzione dei lavori in oggetto riportati con un ribasso del 2,20%, con il seguente quadro economico;

CHE con la medesima determinazione del VI Servizio LL.PP. n. 168 del 05 novembre 2009 è stato approvato il nuovo Quadro economico a seguito di aggiudicazione;

A1	Importo dei lavori	€	502.233,00
	Ribasso offerto 2,20 % su A1	€	11.049,13
	Importo lavori rideterminato dopo la gara	€	491.183,87
A2	Importo oneri per la sicurezza	€	21.861,44
A	Importo totale dei lavori	€	513.045,31
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1		€	
B2	Allacciamento a pubblici servizi	€	482,12
B3	Imprevisti :(Ribasso + IVA al 10% sul ribasso) Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità, assistenza al collaudo e pres tazione	€	12.154,04
B4	accessorie	€	35.000,00
B5	Spese tecniche per geologo	€	1.000,00
B6	Spese tecniche per coordinamento sicurezza 494/96	€	17.000,00
B7	Spese tecniche per accatastamento	€	1.200,00
B8	Spese tecniche art. 92, comma 5 del D.Lgvo 163/2006	€	3.500,00
B9	Spese per attività di consulenza o supporto	€	
B10	Spese per commissioni aggiudicatrici	€	
B11	Spese per pubblicità	€	500,00
B12	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche	€	
B13	Collaudo tecnico amministrativo	€	550,00
B14	Spese per acquisizione parere, contributo autorità	€	2.000,00
B15	C.N.P.A.I.A. su B4, B5, B6, B7, B13: il 2%	€	1.095,00
B16	I.V.A. sui lavori il 10%	€	51.304,53
B17	I.V.A. 20% su: B4, B5, B6, B7, B13, B15	€	11.169,00
	Totale somme a disposizione	€	136.954,69
	IMPORTO TOTALE	€	136.954,69
			€ 650.000,00

CHE la ditta ha sottoscritto il contratto con l'Ente il giorno 16 febbraio 2010 con numero di repertorio n. 2837;

CHE i lavori hanno avuto inizio in data 22 febbraio 2010, giusto verbale di pari data;

CHE con determinazione del VI Servizio LL. PP. n. 14 del 16 febbraio 2010 è stato esteso l'incarico per la direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione e all'A.T.P. ing. SISTO Sebastiano, ing. SISTO Giovanni e Dott. MELCHIORRE Giovanni, in prosecuzione delle prestazioni già svolte con ulteriore sconto del 2% sul compenso professionale calcolato con tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti, per un totale di ribasso del **40,88%**;

CHE i professionisti hanno sottoscritto il contratto con l'Ente il giorno 14 maggio 2010, importo onorario di convenzione fissato in € 37.634,58, oltre Iva e CNPAIA;

CHE con determinazione dell'allora Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 80 del 18 giugno 2010 :

- si approvavano gli atti relativi al 1° SAL al 30 maggio 2010 inerente i lavori dell'opera pubblica: *"Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell' area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte"* a l'ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl" di Altamura, dell'importo di € 105.966,30 al netto della ritenuta dello 0,50 per un totale liquidato di **€ 116.562,93** di cui € 105.966,30 oltre € 10.596,63 per Iva 10%;

- si liquidava a favore degli ingg. Sebastiano SISTO e Giovanni SISTO, l'importo relativo all'onorario professionale relativo al 1° S.A.L. nella misura del 25,00% l'importo di € 11.516,18 compresi di Cnpaia ed Iva al 20% da assoggettare all'attuale ritenuta di acconto;

CHE con determinazione dell'allora Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 96 del 02 agosto 2010 :

- si approvavano gli atti relativi al 2° SAL al 30 giugno 2010 inerente i lavori dell'opera pubblica: *"Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell' area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte"* a l'ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl" di Altamura, dell'importo di € 148.406,83 di cui € 134.915,30 per lavori oltre € 13.491,53 per Iva al 10%;

- si liquidava a favore degli ingg. Sebastiano SISTO e Giovanni SISTO, l'importo relativo all'onorario professionale relativo al 2° S.A.L. nella misura del 24,42% per l'importo di € 11.250,15 compresi di CNPAIA ed IVA al 20% da assoggettare all'attuale ritenuta di acconto;

CHE con determinazione dell'allora Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 147 del 9.12.2010:

- si approvavano gli atti relativi al 3° SAL al 15.08.2010 inerente i lavori dell'opera pubblica: *"Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell' area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte"* a l'ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl" di Altamura, per un totale complessivo dei lavori di €151.842,37 oltre Iva al 10% di €15.184,24 per un totale di € 167.026,62;

- si liquidava a favore degli ingg. Sebastiano SISTO e Giovanni SISTO, l'importo relativo all'onorario professionale relativo al maturato al 3° S.A.L. rispetto all'onorario di convenzione fissato di € 37.634,58 oltre C.N.P. A.I.A. al 2% ed IVA al 20% per un importo pari ad € 11.722,24 oltre 2% CNPAIA pari ad € 234,44 ed IVA del 20% pari ad € 2.391,34 per un totale di € 14.348,02;

CHE con determinazione della Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 18 del 04 febbraio 2011:

- si approvavano gli atti relativi al 4° ed ultimo SAL al 04 settembre 2011 inerente i lavori dell'opera pubblica: *"Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte"* a l'ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl" di Altamura, per un totale complessivo dei lavori di € 117.756,11 oltre Iva al 10% di € 11.775,61 per un totale di € 129.531,72;

- si liquidava a favore degli ingg. Sebastia no SISTO e Giovanni SISTO, l'importo relativo all'onorario professionale relativo al 4° S.A.L. del l'importo di € 9.125,88, da assoggettar e ad eventuale ritenut a di acc onto oltre il pagamento delle spese anticipat e dal professionista per:

- € 91,10 onere istruttorio art. 33 L.R. 10/2009;
- € 311,20 onere istruttorio relativo alla attestazione di conformità Regione Puglia
- € 58.60 n. 4 marche da bollo per presentazione pareri,
per un totale di € 460,90;

- si liquidava al Res ponsabile del VI Servizio LL.PP, Arch. Giuseppi na PACELLI l'importo complessivo di € 2.052,18 come si evince dalla relazione allegata alla stess a determinazione, redatta dal Responsabile del Procedimento: Arch. Giuseppina PACELLI € 513.045,31 x2,0/100x 0,20= 2.052,18;

CHE con determinazione del Res ponsabile del VI Servizio LL.PP. n. 92 del 27 settembre 2011:

- si approvano gli atti relativi allo stato finale e alla regolare es ecuzione inerente i lavori dell'opera pubblica: "*Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte*" all'ATI "Squicciarini & C. sn c e Nuova Edil 3c srl" d i Altamura;

- si approvava il quadro economico as-built nel seguito riportato:

COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE
Lavori di realizzazione di un campo polivalente nella zona P.E.E.P.
QUADRO ECONOMICO GENERALE - AS BUILT

A	Importo totale dei lavori	€ 518.772,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	allaccio Enel	€ 2757,54
B2	allaccio gas	€ 3728,95
B3	Coni	€ € 1.320,00
B4	altre spese per richiesta pareri	460,9
B5	Progettazione	€ € 12.224,00
	Spese tecniche pe r progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità, assistenza al collaudo e prestazione	
B6	accessorie - coordinamento sicurezza 494/96 - I-II-III SAL	€ 30.322,18
	Spese tecniche pe r progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità, assistenza al collaudo e prestazione	
B7	accessorie - coordinamento sicurezza 494/96 - IV SAL	€ 7.312,40
B8	Spese tecniche per geologo	€ 0,00
B9	Spese tecniche ulteriori	€ 0,00
B10	Spese tecniche per accatastamento	€ 0,00
B11	Spese tecniche art. 92, comma 5 del D.Lgvo 163/2006	€ 2.052,18
B12	Spese per pubblicità	€ 2100,00
B13	Collaudo tecnico statico	€ 3494,00
B14	contributo autorità	€ 250,00
B15	SIP, SPESAL, VVF, CONI	1.894,12
B16	C.N.P.A.I.A. su B, B6: il 2%	€ 850,92
B17	C.N.P.A.I.A. su B7 : il 4%	292,50

B18 I.V.A. sui lavori il 10% € 51.877,26

B19 I.V.A. 20% su: B5, B6, B7, B16, B17 € 10.200,40

Totale somme a disposizione	€ 131.137,35	€ 131.137,35
IMPORTO TOTALE SPESE		€ 649.909,93
ECONOMIE DI Q.E.		€ 90,07
IMPORTO Q.E. DA PROGETTO		€ 650.000,00

- si liquidava a favore dell'ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl" di Altamura la somma complessiva dei lavori di € 8.292,50 oltre Iva al 10% di € 829,25 per un totale di € 9.121,75;

CHE per poter affidare a una società sportiva l'immobile e quindi renderlo materialmente fruibile è necessario acquisire un regolare Certificato di Agibilità, ai fini del quale sono necessari i pareri finali del Servizio Igiene Pubblica (SISP), del Servizio Prevenzione e Salute sui luoghi di lavoro (SPESAL), nonché il Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

CHE gli ingg. Sebastiano SISTO e Giovanni SISTO, in data 25/10/2011, inviavano una nota, acclarata al protocollo generale dell'Ente, in data 26/10/2011 al n. 19262, con allegati i bollettini di versamento da liquidare a favore degli Enti SISP, SPESAL, Vigili del Fuoco per il rilascio dei pareri succitati, degli importi di seguito riportati:

- Versamento di € 99,50, da effettuare sul conto corrente postale n. 68270 8 intestato a AUSL - BA (SISP), con causale di versamento "certificato agibilità SISP";
- Versamento di € 99,50, da effettuare sul conto corrente postale n. 74470 6 intestato a AUSL - BA (SPESAL), con causale di versamento "certificato agibilità SPESAL";
- Versamento di € 432,00, da effettuare sul conto corrente postale n. 377705 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, con causale di versamento "Certificato di prevenzione incendi – att. 83-91";

RITENUTO pertanto di dover acquisire, relativamente all'opera di "Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte", un regolare Certificato di Agibilità;

RITENUTO necessario assumere impegno di spesa di complessivi € 631,00, per l'effettuazione dei suddetti versamenti al capitolo di spesa n. 259 epigrafato: "spese di gara di appalto, contratti, pareri, spese diverse";

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTO il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;

VISTA la Legge Regionale 11.05.2001, n. 13 e s.m.i. in materia di opere e lavori pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE** impegno di spesa di € 631,00 per l'effettuazione dei suddetti versamenti, in favore degli Enti SISP, SPESAL, Vigili del Fuoco e per l'acquisto di n. 3 marche da bollo, finalizzati all'ottenimento del Certificato di Agibilità del *Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte*;
2. **DI LIQUIDARE** in favore degli Enti SISP, SPESAL, Vigili del Fuoco, gli importi di seguito riportati:
 - Versamento di € 99,50, da effettuare sul conto corrente postale n. 682708 intestato a AUSL - BA (SISP), con causale di versamento "certificato agibilità SISP";
 - Versamento di € 99,50, da effettuare sul conto corrente postale n. 744706 intestato a AUSL - BA (SPESAL), con causale di versamento "certificato agibilità SPESAL";
 - Versamento di € 432,00, da effettuare sul conto corrente postale n. 377705 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, con causale di versamento "Certificato di prevenzione incendi – att. 83-91";
3. **DI DARE** mandato all'ufficio ragioneria di pagare tramite i bollettini di versamento inviati con nota prot. n. 19262 del 26/10/2011 la somma totale di € 631,00;
4. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 631,00, al Capitolo 259.00 epigrafato "spese di gara di appalto, contratti, pareri preliminari, spese diverse";
6. **DI STABILIRE** che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato dall'art. 35 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 in data 13. 11.1997, specificando che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio di Ragioneria**.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio e viene pubblicata sulla rete informatica interna.

Eseguito controllo ortografico e grammaticale

ing. Giuseppe Cisternino

f.to ing. Giuseppe Cisternino

Visto ai sensi dell'art. 151, c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 28/10/2011 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 1433/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Castellana Grotte in data odierna per rimanervi cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte, 15 Novembre 2011

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

