



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

## VI SERVIZIO

### LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 43 del 16/04/2013**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 302**

**Del 13/05/2013**

**OGGETTO:** Opera pubblica: “**Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B**”, costo totale dell'intervento € 730.373,78. CUP G23F10001030006; CIG 3355271936. **APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL.**

IL RESPONSABILE

#### **PREMESSO:**

**CHE** con determinazione del Dirigente Servizio Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 469 del 20 luglio 2009 e n. 514 del 04 agosto 2009, è stato approvato il Bando per il finanziamento di “Iniziativa per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi” (PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.2 – Azione 6.2.1) che consente di ottenere un contributo regionale fino a 4 milioni di euro;

**CHE** il Comune di Castellana Grotte è dotato di un Piano per Insediamenti Produttivi - zona “A” e zona “B”, nelle quali è necessario prevedere alcune opere di integrazione e completamento di quelle esistenti;

**CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 13 settembre 2007 di approvazione delle linee programmatiche di Governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2007/2012 deliberava fra gli obiettivi il completamento delle zone PIP e in attuazione di tale indirizzo si ritenuto opportuno sfruttare la possibilità offerta dal Bando per l'utilizzazione dei fondi disponibili ed ha predisposto gli atti per la partecipazione;

**CHE** con determina del responsabile n. 130 del 03 settembre 2009, a seguito di avviso pubblico, è stato conferito l'incarico di “Supporto ed assistenza tecnica ed amministrativa

all'Ufficio Tecnico Servizio VI – LL.PP. per l'attuazione degli interventi pubblici previsti nel Piano Strategico "Valle d'Itria" all'A.T.I.P. finepro s.r.l. capogruppo-mandataria;

**CHE** tra gli interventi inseriti nel Piano Strategico dal Comune di Castellana Grotte è previsto il completamento delle infrastrutture nella zona PIP;

**CHE** al fine di candidare entro il 30.10.2009 gli interventi in oggetto l'A.T.I.P. finepro s.r.l. capogruppo-mandataria ha trasmesso n. 3 copie dei progetti definitivi/ esecutivi redatto ai sensi del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;

**CHE** a seguito di progettazione definitiva/esecutiva l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 4.900.000,00 e risulta inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2010/2012 e nell'elenco annuale 2010 adottato con Delibera di Giunta n. 232 del 29.10.2009 con modalità di finanziamento così suddivise:

- contributo regionale pari ad € 3.644.500,00;
- cofinanziamento comunale pari ad € 255.500,00;
- partecipazione finanziaria dei soggetti privati pari ad € 1.000.000,00 superiore quindi al 20% dell'importo complessivo dell'intervento.

**CHE** con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 29.10.2009, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B"- costo totale dell'intervento euro 4.900.000,00;

**CHE** con Delibera di Giunta comunale n. 234 del 29.10.2009, si:

- approvava, il Piano di Gestione delle infrastrutture esistenti e di quelle proposte;
- approvavano, le modalità di svolgimento del servizio, dei criteri di calcolo degli oneri a carico delle imprese insediate e delle modalità di riscossione dei medesimi;
- si stabiliva che la prenotazione di spesa per la partecipazione finanziaria del Comune di Castellana è pari al 6% del costo pubblico dell'investimento ovvero ad € 255.500,00 nel Bilancio 2009 al Capitolo di spesa n. 4076.03 epigrafato: "completamento infrastrutture zona A e zona B del PIP";

**CHE** sul B.U.R.P. n. 133 del 12.08.2010 veniva pubblicata la determinazione del dirigente Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 6 agosto 2010, n. 187: PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.2 – Azione 6.2.1 – det. N. 469 del 20 luglio 2009 – Bando per il finanziamento di "Iniziativa per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi - Approvazione delle graduatorie definitive", con la quale il Comune di Castellana Grotte veniva ammesso a finanziamento con una somma di euro 730.373,78 di cui euro 682.524,93 con contributo regionale concedibile a valere sulle risorse dell'azione 6.2.1 ed euro 47.848,85 a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dell'Ente proponente;

**CHE** in data 27 aprile 2011 l'Ente ha sottoscritto con la Regione Puglia il "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Castellana Grotte – Per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale – Progetto di completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi zona A e zona B";

**CHE** al fine di ottenere il nulla osta regionale all'avvio delle procedure di affidamento lavori è stato necessario:

- aggiornare il progetto per il "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B"- costo totale dell'intervento euro 4.900.000,00 alla luce del finanziamento ottenuto;
- rimodulare il Piano di gestione delle infrastrutture esistenti e di quelle oggetto dell'intervento sottoscritto in sede di Disciplinare;

**CHE** l'art. 4, comma 2, lettera i-bis) della legge n. 106 del 2011 ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 81 del D. Lgs. 163/06, in virtù del quale "l'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale (...) e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

**CHE** pertanto è stato necessario modificare il quadro economico, come di seguito riportato:

**CHE** con deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 15.09.2011 si prendeva atto del progetto esecutivo per il "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B ", e del relativo Piano di gestione delle infrastrutture esistenti e di quelle oggetto dell'intervento qui pervenuto in data 30.05.2011, acclarato al prot. dell'Ente in data 20.09.2012 al n. 16378;

**CHE** con determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 89 del 16.09.2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B " - Costo complessivo € 102.000,00.

**CHE** con lo stesso atto determinativo veniva approvato il Capitolato Prestazionale-Disciplinare di Gara, il Bando di gara pubblicato conformemente all'articolo 122, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, e si dava atto che il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione di tale bando all'Albo Pretorio on line del Comune di Castellana Grotte, e sul sito e dell'Ente veniva fissato in giorni 31;

**CHE** il bando veniva affisso all'Albo Pretorio del comune per 31 giorni e contestualmente veniva pubblicato sul sito del Comune;

**CHE** il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione veniva fissato per il giorno 07.11.2011 alle ore 13:00;

**CHE** l'articolo 84 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, avente ad oggetto: "Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" prevede che:

- quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice che opera secondo le norme stabilite dal regolamento;
- la Commissione è composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- la Commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente;
- la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

**CHE** alle ore 11:30 del giorno 08.11.2011 la Commissione si è insediata ed ha avviato la procedura di gara come da convocazione, in seduta pubblica, la commissione dopo aver controllato i plichi e avendo verificato la data di ricevimento ed il protocollo ha proceduto all'apertura dei plichi secondo l'ordine di arrivo, ed alla loro numerazione: le otto ditte partecipanti sono risultate ammesse al prosieguo della gara;

**CHE** successivamente la Commissione Giudicatrice, in seduta segreta, ha proceduto all'apertura delle buste riferite all'offerta tecnica, per procedere alla valutazione del valore tecnico delle opere progettate in relazione alle migliorie richieste;

**CHE** a seguito di comunicazione ufficiale inviata alle ditte partecipanti a mezzo fax, con n. di protocollo 332 del giorno 05 gennaio 2012, si comunicava per il giorno 09 gennaio 2012 alle ore 12:00, l'apertura delle offerte economiche;

**CHE** il giorno 09 gennaio 2012 in seduta pubblica la commissione giudicatrice, alle ore 12:00 presso la sala Giunta, alla presenza di varie ditte, ha ripreso i lavori per la aggiudicazione della gara;

**CHE** di seguito ad ogni seduta sono stati redatti i verbali di gara n. 1-2-3 sottoscritti dal Presidente e dai Componenti della Commissione Giudicatrice, relativi ai lavori per la realizzazione dell' opera pubblica: "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", costo totale dell'intervento € 102.000,00. Procedura aperta affidamento lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**CHE** con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 01 del 10 gennaio 2012 si è proceduto:

- all'approvazione dei verbali di gara n. 1-2-3 sottoscritti dai componenti della Commissione Giudicatrice, relativa ai lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", costo totale dell'intervento € 730.373,78;

- ad aggiudicare in via provvisoria l'esecuzione dei lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", costo totale dell'intervento € 730.373,78 all'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., C.da Torre di Mastro, n.c., 70013 Castellana Grotte (BA), per un importo totale di euro 102.000,00.

**CHE** con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 17 gennaio 2012 si richiedeva, all'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., prima classificata, con sede alla C.da Torre di Mastro, n.c., 70013 Castellana Grotte (BA), e all'impresa FRALLONARDO S.R.L., seconda classificata, con sede alla C.da Ferrone, 70017 Putignano (BA) della documentazione integrativa al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva;

**CHE** con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 1 febbraio 2012 al n. 1924 l'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., C.da Torre di Mastro, n.c., 70013 Castellana Grotte (BA), trasmetteva la documentazione richiesta;

**CHE** con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 1 febbraio 2012 al n. 1939 l'impresa FRALLONARDO S.R.L., C.da Ferrone, 70017 Putignano (BA), trasmetteva la documentazione richiesta;

**CHE** con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 16 del 06 febbraio 2012 si procedeva:

- ad aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", costo totale dell'intervento € 730.373,78 all'impresa **FRALLONARDO LUIGI S.R.L.**, C.da Torre di Mastro, n.c., 70013 Castellana Grotte (BA), per un importo totale di euro 102.000,00.

- all'approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dell'espletamento della gara, e nello specifico:

**CHE** la Direzione Lavori con nota del 24.07.2012, acclarata al protocollo dell'Ente in data 25.07.2012 e protocollo n. 13559, trasmetteva gli atti relativi al 1° SAL a tutto il 20 luglio 2012, costituiti da:

- a. Computo metrico con offerte migliorative;
- b. 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, in tre copie;

- c. 1° Certificato di pagamento, in originale e tre copie, dell'importo di € 90.500,00, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e di IVA al 10% nella misura di € 9.050,00 per un totale di € 99.550,00;
- d. Libretto delle misure n. 1, in tre copie;
- e. Registro di contabilità n. 1, in copia;
- f. Sommario del Registro di contabilità al S.A.L. n. 1, in tre copie;
- g. Tabella delle incidenze percentuali;

**CHE** con Determinazione n. 169 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 169 del 30 luglio 2012 si procedeva ad approvare gli atti relativi al 1° SAL a tutto il 20 luglio 2012 e a liquidare in favore dell'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., da Castellana Grotte (Ba) l'importo di € 90.500,00, oltre IVA al 10% di € 9.050,00 per un totale di € 99.550,00;

**CHE** la Direzione Lavori con nota del 20.09.2012, acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al protocollo n. 16378, trasmetteva gli atti relativi al 2° SAL a tutto il 19 settembre 2012, costituiti da:

- a. 2° Stato di Avanzamento dei Lavori, in tre copie;
- b. 2° Certificato di pagamento, in originale e due copie, dell'importo di € 102.400,00, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e di IVA al 10% nella misura di € 10.240,00 per un totale di € 112.640,00;
- c. Libretto delle misure n. 2, in tre copie;
- d. Registro di contabilità n. 1, in copia;
- e. Sommario del Registro di contabilità al S.A.L. n. 1, in tre copie;

**CHE** con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 189 del 20 settembre 2012 si procedeva ad approvare gli atti relativi al 2° SAL, a tutto il 19 settembre 2012, e a liquidare in favore dell'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., da Castellana Grotte (Ba) l'importo totale di € 102.400,00, oltre IVA al 10%, nella misura di € 10.240,00, per un totale di € 112.640,00;

**CHE** la Direzione Lavori con nota del 30.11.2012, acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al protocollo n. 21612, trasmetteva gli atti relativi al 3° SAL a tutto il 28 novembre 2012, costituiti da:

- a. 3° Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 28 novembre 2012, in tre copie;
- b. Libretto delle misure n. 3, in tre copie;
- c. Sommario del Registro di contabilità al S.A.L. n. 3, in tre copie;
- d. Registro di contabilità, in tre copie;
- e. Certificato di pagamento n.3, in originale e due copie, dell'importo di € 124.100,00, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, oltre IVA al 10%, pari ad € 12.410,00, per un totale di € 136.510,00;

**CHE** con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 242 del 04 dicembre 2012 si procedeva ad approvare gli atti relativi al 3° SAL, a tutto il 28 novembre 2012, e a liquidare in favore dell'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., da Castellana Grotte (Ba) l'importo totale di € 124.100,00, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, oltre IVA al 10%, pari ad € 12.410,00, per un totale di € 136.510,00;

**CHE**, con nota pervenuta in data 04 aprile 2013 ed acclarata al protocollo generale dell'Ente, in pari data, al n. 7006, la Finepro s.r.l., con sede in via Nino Rota n. 3, 70011 Alberobello (Ba), trasmetteva la perizia di variante II, relativamente ai lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", costituita da:

ESECUTIVO ARCHITETTONICO

**Insedimento produttivo “Zona A” - Opere di miglioramento e accessibilità:  
sistemazione stradale e rotatoria**

EA2\_V' Viabilità di connessione e accesso su via Polignano:

Planimetria sistemazione di progetto

1:200

IMPIANTO DI FOGNA BIANCA

**Insedimento produttivo “Zona A” - Opere di miglioramento e accessibilità:  
sistemazione stradale e rotatoria**

IF1\_V' Urbanizzazioni a rete: planimetria raccolta acque reflue

1:1000

1:500/1:50

ELABORATI AMMINISTRATIVI

RTP Relazione tecnica perizia

CM Computo metrico

QC Quadro comparativo

CM\_OM Computo metrico delle Offerte Migliorative

QC\_OM Quadro comparativo delle Offerte Migliorative

CL Cronoprogramma dei lavori

QE Quadro economico

EP/AP Elenco prezzi e analisi dei prezzi

QIM Quadro di incidenza della manodopera

AS/VC Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

RGM Relazione sulla gestione delle materie

e dal seguente Quadro Economico Perizia di variante II:

COMUNE DI CASTELLANA			
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P)			
P.O. FERS 2007/2010 Asse VI Linea di intervento 6.2. - Azione 6.2.1			
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE II			
			<b>IMPORTI</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>		€	<b>584 110,92</b>
	di cui per spese relative al costo del personale	€	72 527,05
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DEL PERSONALE</b>		€	<b>511 583,87</b>
	oneri specifici per la sicurezza	€	16 550,74
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA</b>		€	<b>600 661,66</b>
	<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	€	<b>511 583,87</b>
	somme del ribasso d' asta	€	156 329,80
<b>A) IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA</b>		€	<b>444 331,86</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	iva 10%	€ -
2)	Rilievi, accertamenti e indagini	iva 0%	€ 9 944,78
3)	Relazione geologica	iva 21%	€ -
4)	Spese tecniche generali relative alla progettazione, direzione lavori, indagini geotecniche, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, ecc	iva 21%	€ 63 900,00
4a)	Spese tecniche generali relative alla redazione della perizia suppletiva e di variante	iva 21%	€ 3 300,00
5)	Accantonamento di cui all'art 92 del D.Lgs. n.163/2006	iva 0%	€ 3 003,31
6)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 26/01/2006	iva 0%	€ 375,00
7)	Spese per attività di consulenza e supporto	iva 21%	€ -
8)	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge	iva 0%	€ -
9)	Spese per commissioni giudicatrici	iva 0%	€ 3 000,00
10)	Spese di gara	iva 21%	€ 4 050,00
11)	Spese per accertamenti di laboratorio - collaudo -	iva 21%	€ 2 400,00
12)	CNPAIA	iva 21%	€ 2 784,00
13)	Allacciamenti ai pubblici servizi	iva 21%	€ 4 468,44
14)	Imprevisti	iva 0%	€ 8 846,55
15)	IVA sui lavori	iva 10%	€ 44 433,19
16)	IVA su spese generali	iva 21%	€ 16 989,51
17)	Acquisizioni aree o immobili		€ -
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		€	<b>167 494,78</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B AL NETTO DELLE ECONOMIE</b>	€	<b>611 826,64</b>
18)	Economie di gara	€	118 547,14
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>730 373,78</b>

**CHE** con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 41 del 09 aprile 2013 si procedeva ad approvare la perizia di variante II per il "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", redatta dallo studio finepro s.r.l., con sede in via Nino Rota n. 3, 70011 Alberobello (Ba);

**CHE** la Direzione Lavori, con nota pervenuta il 12 aprile 2013 ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 15/04/2013 al protocollo n. 7689, trasmetteva gli atti relativi al 4° SAL a tutto l'11 aprile 2013, costituiti da:

- a. Copia del Registro di Contabilità;

- b. IV Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto l'11 aprile 2013, in tre copie;
- c. Libretto delle misure n. 4, in tre copie;
- d. Sommario del Registro di contabilità al S.A.L. n. 4, in tre copie;
- e. Certificato di pagamento n.4, in originale e due copie, dell'importo di € 112.000,00, oltre IVA al 10%, pari ad € 11.200,00, per un totale di € 123.200,00;
- f. Tabella delle incidenze percentuali;
- g. Computo metrico comprensivo delle offerte migliorative;

**RITENUTO** dover approvare gli atti contabili relativi al 4° S.A.L. a tutto l' 11 aprile 2013, così come redatti dalla Direzione Lavori;

**RITENUTO** dover liquidare all'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., da Castellana Grotte (Ba), relativamente ai lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", l'importo di € 112.000,00, oltre IVA al 10%, pari ad € 11.200,00, per un totale di € 123.200,00;

**VISTO** il D.P.R. 05.10.2010, n. 210;

**VISTO** il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;

**VISTA** la Legge Regionale 11.05.2001, n. 13 e s.m.i. in materia di opere e lavori pubblici;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

## **DETERMINA**

**1. DI APPROVARE** gli atti relativi al IV SAL, a tutto l'11 aprile 2013, costituiti da:

- a. Copia del Registro di Contabilità;
- b. IV Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto l'11 aprile 2013, in tre copie;
- c. Libretto delle misure n. 4, in tre copie;
- d. Sommario del Registro di contabilità al S.A.L. n. 4, in tre copie;
- e. Certificato di pagamento n. 4, in originale e due copie, dell'importo di € 112.000,00, oltre IVA al 10%, pari ad € 11.200,00, per un totale di € 123.200,00;
- f. Tabella delle incidenze percentuali;
- g. Computo metrico comprensivo delle offerte migliorative;

**2. DI LIQUIDARE** in favore dell'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., da Castellana Grotte (Ba), relativamente ai lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", l'importo di € 112.000,00, oltre IVA al 10%, pari ad € 11.200,00, per un totale di € 123.200,00;

**3. DI DISPORRE** che il pagamento avvenga alla acquisizione del DURC e del visto di regolarità sulla fattura da parte del Responsabile del VI Servizio – LL.PP ed all'avvenuta erogazione del finanziamento regionale;

**4. DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 123.200,00**, necessaria per il pagamento dei lavori al capitolo di spesa n. 4076.2 epigrafato: "completamento infrastrutture zona A e zona B PIP";

**5. DI STABILIRE** che gli altri Uffici comunali interessati per la pubblicazione del bando e relativi adempimenti sono: **Ufficio Segreteria e Ragioneria.**



Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale.

*Eseguito controllo ortografico*

Il Redattore  
*ing. Giuseppe Cisternino*

*Il Responsabile del VI Servizio  
ing. Giuseppe Cisternino*

---

**LIR 330/2013**

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE