

## **COMUNE DI CASTELLANA GROTTE**

Provincia di Bari

### VI SERVIZIO

### LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 102 del 28/10/2013

Raccolta Ufficiale

N 901

Del 25/11/2013

OGGETTO: Opera pubblica: "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", costo totale dell'intervento € 730.373,78. CUP G23F10001030006; CIG 3355271936. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE.

### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO:

**CHE** con determinazione del Dirigente Servizio Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 469 del 20 luglio 2009 e n. 514 del 04 agosto 2009, è stato approvato il Bando per il finanziamento di "Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi" (PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.2 – Azione 6.2.1) che consente di ottenere un contributo regionale fino a 4 milioni di euro;

**CHE** il Comune di Castellana Grotte è dotato di un Piano per Insediamenti Produttivi - zona "A" e zona "B", nelle quali è necessario prevedere alcune opere di integrazione e completamento di quelle esistenti;

**CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 13 settembre 2007 di approvazione delle linee programmatiche di Governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2007/2012 deliberava fra gli obbiettivi il completamento delle zone PIP e in attuazione di tale indirizzo si ritenuto opportuno sfruttare la possibilità offerta dal Bando per l'utilizzazione dei fondi disponibili ed ha predisposto gli atti per la partecipazione;

CHE con determina del responsabile n. 130 del 03 settembre 2009, a seguito di avviso pubblico, è stato conferito l'incarico di "Supporto ed assistenza tecnica ed amministrativa

all'Ufficio Tecnico Servizio VI – LL.PP. per l'attuazione degli interventi pubblici previsti nel Piano Strategico "Valle d'Itria"" all'A.T.I.P. finepro s.r.I. capogruppo-mandataria;

**CHE** tra gli interventi inseriti nel Piano Strategico dal Comune di Castellana Grotte è previsto il completamento delle infrastrutture nella zona PIP;

**CHE** al fine di candidare entro il 30.10.2009 gli interventi in oggetto l'A.T.I.P. finepro s.r.l. capogruppo-mandataria ha trasmesso n. 3 copie dei progetti definitivi/ esecutivi redatto ai sensi del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;

**CHE** a seguito di progettazione definitiva/esecutiva l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 4.900.000,00 e risulta inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2010/2012 e nell'elenco annuale 2010 adottato con Delibera di Giunta n. 232 del 29.10.2009 con modalità di finanziamento così suddivise:

- contributo regionale pari ad € 3.644.500,00;
- cofinanziamento comunale pari ad € 255.500,00;
- partecipazione finanziaria dei soggetti privati pari ad € 1.000.000,00 superiore quindi al 20% dell'importo complessivo dell'intervento.

**CHE** con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 29.10.2009, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B"- costo totale dell'intervento euro 4.900.000,00;

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 234 del 29.10.2009, si:

- approvava, il Piano di Gestione delle infrastrutture esistenti e di quelle proposte;
- approvavano, le modalità di svolgimento del servizio, dei criteri di calcolo degli oneri a carico delle imprese insediate e delle modalità di riscossione dei medesimi;
- si stabiliva che la prenotazione di spesa per la partecipazione finanziaria del Comune di Castellana è pari al 6% del costo pubblico dell'investimento ovvero ad € 255.500,00 nel Bilancio 2009 al Capitolo di spesa n. 4076.03 epigrafato: "completamento infrastrutture zona A e zona B del PIP ";

CHE sul B.U.R.P. n. 133 del 12.08.2010 veniva pubblicata la determinazione del dirigente Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 6 agosto 2010, n. 187: PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.2 – Azione 6.2.1 – det. N. 469 del 20 luglio 2009 – Bando per il finanziamento di "Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi - Approvazione delle graduatorie definitive", con la quale il Comune di Castellana Grotte veniva ammesso a finanziamento con una somma di euro 730.373,78 di cui euro 682.524,93 con contributo regionale concedibile a valere sulle risorse dell'azione 6.2.1 ed euro 47.848,85 a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dell'Ente proponente;

**CHE** in data 27 aprile 2011 l'Ente ha sottoscritto con la Regione Puglia il "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Castellana Grotte – Per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale – Progetto di completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi zona A e zona B";

**CHE** al fine di ottenere il nulla osta regionale all'avvio delle procedure di affidamento lavori è stato necessario:

- aggiornare il progetto per il "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B"- costo totale dell'intervento euro 4.900.000,00 alla luce del finanziamento ottenuto;
- rimodulare il Piano di gestione delle infrastrutture esistenti e di quelle oggetto dell'intervento sottoscritto in sede di Disciplinare;

**CHE** l'art. 4, comma 2, lettera i-bis) della legge n. 106 del 2011 ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 81 del D. Lgs. 163/06, in virtù del quale "l'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale (...) e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

**CHE** pertanto è stato necessario modificare il quadro economico, come di seguito riportato:

			CON	MUNE DI CASTELLANA											
		PIANO		INSEDIAMENTI PRODU	TTIVI (	P I P)									
				Asse VI Linea di inervento	,										
co	OMPLETAMENTO						TTM	PRODUTTIVI					,		
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO															
										Fandi majarali			Fondi comunali		
							_	IMPORTI			Fondi regionali	1/2			
то	TALE IMPORTO	LAVORI DA	COMPUT	O METRICO ESTIMATIV	vo		€	535 937,06		€	500 826,31	€	35 110,75		
				di cui per spese relative		del personale		61 199,04		€	57 189,72	€	4 009,32		
то	TALE IMPORTO	LAVORI AL	NETTO D	EL COSTO DEL PERSON			€	474 738,02		€	443 636,59	€	31 101,43		
						r la sicurezza		16 550,74		€	15 466,45	€	1 084,29		
то	TALE IMPORTO			ONERI SPECIFICI PER L	A SICU	REZZA	€	552 487,80		€	516 292,76	€	36 195,04		
		IMPORTO	A BASE D				€	474 738,02		€	443 636,59	€	31 101,43		
						basso d' asta	_	-		€	-	€	-		
A)	IMPORTO AL N	ETTO DEL R	IBASSO I	'ASTA COMPRESO SICU	JREZZA		€	552 487,80		€	516 292,76	€	36 195,04		
									76,						
	MME A DISPOSI														
-	Lavori in economia,	.1	getto ed escl	usi dall'appalto	iva	10%		/	10%		-	€	-		
	Rilievi, accertament				iva	20%		9 944,78	20%		9 293,27	€	651,51		
3)	Relazione geologica				iva	20%	€	1/4/	20%	€	-	€	-		
								Uls.		ĺ		Ī			
				ne, direzione lavori, indagini				W.							
-	geotecniche, sicurez		<u> </u>		iva	20%		69 100,00	20%		64 573,06	€	4 526,94		
5)	Accantonamento di				iva	0%	€	5 524,88	0%	€	5 162,93	€	361,95		
6)	Deliberazione Autor 26/01/2006	rità per la Vigila	nza sui Con	tratti Pubblici dei Lavori -	iva	0%	€	375,00	0%	€	375,00	€	-		
7)	Spese per attività di	i consulenza e s	upporto		iva	20%	€	-	20%	€	-	€	-		
0)	T. 1	at d at	d	privati come per legge		0%	€		0%	€		€	_		
	Spese per commiss			privati come per legge	iva	0%	€	3 000,00	0%		2 803,46	€	196,54		
	Spese di gara	ioni giudicatrici			iva iva	20%		3 500,00	20%		3 270.71	€	229,29		
_	Spese di gara  Spese per accertan	sauti di lah auata	nio oo llove	lo C	iva	20%		2 400,00	20%	_	2 242,77	€	157,23		
_	CNPAIA	Eili di aborato	110conauc	10	iva	20%	_	2 860,00	20%	_	2 672,63	.€	187,23		
	Allacciamenti ai pub	shlici carvizi			iva	20%		6 500,00	20%		6 074,17	€	425.83		
	Imprevisti	7011C1 3C1 VIZA			iva	10%		519,62	10%		463.25	€	56,37		
	IVA sui lavori e sug	di imprevisti	-		iva	10%		55 300,74	10%	_	51 675,60	€	3 625,14		
	IVA su spese gener		-		iva	20%	_	18 860,96	20%	_	17 625.32	€	1 235,64		
	Acquisizioni aree o		-		114	2070	€	-	2370	€		€			
_			JONE DE	LL'AMMINISTRAZIONE			€	177 885,98		€	166 232,17	€	11 653,81		
25,				AL NETTO DELLE ECON			€	730 373,78		€	682 524,93	€	47 848,85		
18)	Economie di gara		,6				€	-		€	-	′€	-		
-	TOTALE COMP	LESSIVO					€	730 373,78		€	682 524,93	€	47 848,85		
		1						,.0					,		
		10													
			tale progetto	730 373,78		importo re	siduo	0,00							
	Fo	ondi PO FESR Pug		682 524,93											
		For	ndi comunale	47 848,85											
	L 0														

**CHE** con deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 15.09.2011 si prendeva atto del progetto esecutivo per il "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B ", e del relativo Piano di gestione delle infrastrutture esistenti e di quelle oggetto dell'intervento qui pervenuto in data 30.05.2011, acclarato al prot. dell'Ente in data 20.09.2012 al n. 16378;

**CHE** con determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 89 del 16.09.2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B " - Costo complessivo € 102.000,00.

**CHE** con lo stesso atto determinativo veniva approvato il Capitolato Prestazionale-Disciplinare di Gara, il Bando di gara pubblicato conformemente all'articolo 122, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;

**CHE** con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 01 del 10 gennaio 2012 si è proceduto, tra l'altro ad aggiudicare in via provvisoria l'esecuzione dei lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", costo totale dell'intervento € 730.373,78 all'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., C.da Torre di Mastro, n.c., 70013 Castellana Grotte (BA), per un importo totale di euro 102.000,00.

**CHE** con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 16 del 06 febbraio 2012 si procedeva:

- ad aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", costo totale dell'intervento € 730.373,78 all'impresa **FRALLONARDO LUIGI S.R.L.**, C.da Torre di Mastro, n.c., 70013 Castellana Grotte (BA), per un importo totale di euro 102.000,00.
- JSOESCIJENOESPLETANIENTO WANTATO AMMINISTRA - all'approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dell'espletamento della gara, e nello specifico:

	QUADRO ECONOMICO 1	DI AGGIUD	ICAZION	E							
						IMPORTI	:	Fo	ondi regionali	For	ndi comuna
TOTAL	E IMPORTO LAVORI DA COMPUTO ME	TRICO EST	IMATIV	)	€	535.937,06			500.826.31		35.110,75
			el personale		61.199,04		€		€		
TOTAL	E IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL CO		•	_	474.738,02		_	443.636,59	_	31.101,43	
oneri specifi								€		€	1.084,29
ТОТАТІ	E IMPORTO LAVORI COMPRESO ONER			III DIO GI CZEZII		552.487,80	30.558%	_	516.292,76		36.195,04
TOTAL	IMPORTO A BASE D'A		221		_	474.738,02	30,55070	_	443.636,59	_	31.101,43
	IMI ORTO A BASE D	oaao di oato	_	145.070,44			135.566,47	€			
Α)	IMPORTO AL NETTO RIBASSO D'ASTA				_	407.417,36		_	380.726,29	€	26.691,07
A,	INI OKTO AL NETTO KIBASSO D'ASTA	A COMI RE	oo arc. E	IEKS.	-	407.417,30		e	380.720,29	e	20.091,07
SOMM	E A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRA	ZIONE:									
OMINI											
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclu	IS1		10%	م ا		10%	ص		€	
1)	dall'appalto		iva		_		+	_		€	
2)	Rilievi, accertamenti e indagini		iva	21%			21%			-	651,51
3)	Relazione geologica		iva	21%	₹	-	21%	₹	-	€	-
	Spese tecniche generali relative alla progettazion										
	lavori, indagini geotecniche, sicurezza, assistenza	a giornaliera e								3	
4)	contabilità, ecc		iva	21%	€	69.100,00	21%	€	64.573,06	€	4.526,94
5)	Accantonamento di cui all'art.92 del D.Lgs. n.16	53/2006	iva	0%	€	5.524,88	0%	€	5.162,93	€	361,95
	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contr	ratti Pubblici						<	2.		
െ	dei Lavori - 26/01/2006		iva	0%	€	375,00	0%	€	375,00	€	_
7)	Spese per attività di consulenza e supporto		iva	21%	_		21%	$\overline{}$		€	_
8)	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e p	rivati come	iva	0%	_		0%			€	
9)	Spese per commissioni giudicatrici		iva	0%	-		0%	_		€	196,54
10)	Spese di gara		iva	21%	-		21%	_		€	327,56
11)	Spese per accertamenti di laboratoriocollaudo	0	iva	21%	-	- + -	21%			€	157,23
12)	CNPAIA		iva	21%	-		21%	_		€	187,37
13)	Allacciamenti ai pubblici servizi		iva	21%	-		21%	_		€	425,83
14)	Imprevisti		iva	10%	1	4	10%			€	2.448,77
15)	IVA sui lavori e sugli imprevisti		iva	10%	$\sim$		10%			€	2.913,98
16)	IVA su spese generali		iva	21%	-		21%	_		€	1.318,05
17)	Acquisizioni aree o immobili				€			€		€	_
	ALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AM	/IMINISTRA	ZIONE	<del>//</del>	€	206.306,78		€	192.791,05	€	13.515,73
_,	TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B A			ONOMIE		613.724,14				€	40.206,80
			VL					_		_	
18)	Economie di gara		/-		€	116.649,64		€	109.007,59	€	7.642,05
	TOTALE COMPLESSIVO				€	730.373,78		€	682.524,93	€	47.848,85
	Importo totale progetto	730,373,78		ioner	net c	residuo 0,00					
	Fondi PO FESR Puglia 2007-2013	682.524.93		nuhı	2110	1031440 0,00					
	Fondi FO FESR Fugna 2007-2013	47.848,85									
	1 ora contains	T/WTOJO									
	- CX										

**CHE** la Direzione Lavori con nota del 24.07.2012, acclarata al protocollo dell'Ente in data 25.07.2012 e protocollo n. 13559, trasmetteva gli atti relativi al 1° SAL a tutto il 20 luglio 2012:

**CHE** con Determinazione n. 169 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 169 del 30 luglio 2012 si procedeva ad approvare gli atti relativi al 1° SAL a tutto il 20 luglio 2012 e a liquidare in favore dell'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., da Castellana Grotte (Ba) l'importo di € 90.500,00, oltre IVA al 10% di € 9.050,00 per un totale di € 99.550,00;

**CHE** la Direzione Lavori con nota del 20.09.2012, acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al protocollo n. 16378, trasmetteva gli atti relativi al 2° SAL a tutto il 19 settembre 2012;

**CHE** con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 189 del 20 settembre 2012 si procedeva ad approvare gli atti relativi al 2° SAL, a tutto il 19 settembre 2012, e a liquidare in favore dell'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., da Castellana Grotte (Ba)

l'importo totale di € 102.400,00, oltre IVA al 10%, nella misura di € 10.240,00, per un totale di € 112.640,00;

**CHE** la Direzione Lavori con nota del 30.11.2012, acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al protocollo n. 21612, trasmetteva gli atti relativi al 3° SAL a tutto il 28 novembre 2012;

**CHE** con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 242 del 04 dicembre 2012 si procedeva ad approvare gli atti relativi al 3° SAL, a tutto il 28 novembre 2012, e a liquidare in favore dell'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., da Castellana Grotte (Ba) l'importo totale di € 124.100,00, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, oltre IVA al 10%, pari ad € 12.410,00, per un totale di € 136.510,00;

**CHE,** con nota pervenuta in data 04 aprile 2013 ed acclarata al protocollo generale dell'Ente, in pari data, al n. 7006, la Finepro s.r.l., con sede in via Nino Rota n. 3, 70011 Alberobello (Ba), trasmetteva la perizia di variante II, relativamente ai lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", costituita da:

### **ESECUTIVO ARCHITETTONICO**

Insediamento produttivo "Zona A" - Opere di miglioramento e accessibilità: sistemazione stradale e rotatoria

EA2\_V' Viabilità di connessione e accesso su via Polignano: Planimetria sistemazione di progetto

1:200

### IMPIANTO DI FOGNA BIANCA

# Insediamento produttivo "Zona A" - Opere di miglioramento e accessibilità: sistemazione stradale e rotatoria

IF1\_V' Urbanizzazioni a rete: planimetria raccolta acque reflue 1:1000

1:500/1:50

### **ELABORATI AMMINISTRATIVI**

RTP Relazione tecnica perizia

CM Computo metrico
QC Quadro comparativo

CM\_OM Computo metrico delle Offerte Migliorative QC\_OM Quadro comparativo delle Offerte Migliorative

CL Cronoprogramma dei lavori

QE Quadro economico

EP/AP Elenco prezzi e analisi dei prezzi QIM Quadro di incidenza della manodopera

AS/VC Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

RGM Relazione sulla gestione delle materie

e dal seguente Quadro Economico Perizia di variante II:

## COMUNE DI CASTELLANA

### PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P)

P.O. FERS 2007/2010 Asse VI Linea di inervento 6.2. - Azione 6.2.1

### COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

	QUADRO ECONO	MICO PERIZIA DI V	ARIANTE	E II		
						IMPORTI
TO	TALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO	€	584 110,92			
		€	72 527,05			
TO	TALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEI	er personae	€	511 583,87		
		la sicurezza	_	16 550,74		
TO	TALE IMPORTO LAVORI COMPRESO O	€	600 661,66			
	IMPORTO A BASE D'A	€	511 583,87			
		€	156 329,80			
A)	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'A		€	444 331,86		
	MME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINIST					
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi	dall'appalto	iva	10%		
	Rilievi, accertamenti e indagini		iva	0%		9 944,78
3)	Relazione geologica		iva	21%	€	-
4)	Spese tecniche generali relative alla progettazione geotecniche, sicurezza, assistenza giornaliera e co Spese tecniche generali relative alla redazione dell	ntabilità, ecc	iva	21%	€	63 900,00
4a)	variante		iva	21%	€	3 300,00
	Accantonamento di cui all'art.92 del D.Lgs. n.163	/2006	iva	0%	€	3 003,31
	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contra					
6)	26/01/2006		iva	0%	€	375,00
7)	Spese per attività di consulenza e supporto		iva	21%	€	-
	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e pri	vati come per legge	iva	0%		-
	- F F		iva	0%		3 000,00
	Spese di gara		iva	21%		4 050,00
	Spese per accertamenti di laboratoriocollaudo.		iva	21%		2 400,00
	CNPAIA		iva	21%		2 784,00
				21%		4 468,44
_	Imprevisti IVA sui lavori		iva	0% 10%	_	8 846,55
-			iva	21%	_	44 433,19 16 989,51
	IVA su spese generali Acquisizioni aree o immobili		iva	21%	€	10,888,01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL	'AMMINISTRATION	 F		€	167 494,78
)	TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B AL				€	611 826,64
18)	Economie di gara	TO DEBELLO	OME		€	118 547,14
10)						
	TOTALE COMPLESSIVO				€	730 373,78

**CHE** con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 41 del 09 aprile 2013 si procedeva ad approvare la perizia di variante II per il "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", redatta dallo studio finepro s.r.l., di Alberobello;

**CHE** la Direzione Lavori, con nota pervenuta il 12 aprile 2013 ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 15/04/2013 al protocollo n. 7689, trasmetteva gli atti relativi al 4° SAL a tutto l'11 aprile 2013;

**CHE** con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 43 del 16 aprile 2013 si procedeva ad approvare gli atti relativi al 4° SAL, a tutto l'11 aprile 2013, e a liquidare in favore dell'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., da Castellana Grotte (Ba) l'importo totale di € 112.000,00, oltre IVA al 10%, pari ad € 11.200,00, per un totale di € 123.200,00;

CHE la Direzione Lavori, con nota pervenuta il 18.10.2013 ed acclarata in pari data al protocollo dell'Ente al n. 18477, trasmetteva il Registro di contabilità e gli atti relativi allo Stato Finale a tutto il 30.05.2013 costituiti da:

- Libretto delle misure;
- Sommario registro di contabilità dello stato Finale;
- Stato Finale:
- Relazione di accompagnamento allo Stato Finale;
- Certificato relativo alle cessioni di credito;
- Certificato relativo agli avvisi ai creditori.

**RITENUTO** dover approvare gli atti contabili relativi allo Stato finale a tutto il 30 maggio 2013, così come redatti dalla Direzione Lavori;

**RITENUTO** dover liquidare all'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., da Castellana Grotte (Ba), relativamente ai lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", l'importo di € 15.331,86, oltre IVA al 10%, pari ad € 1.533,19, per un totale di €16.865,05;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 210;

**VISTO** il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;

**VISTA** la Legge Regionale 11.05.2001, n. 13 e s.m.i. in materia di opere e lavori pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

### **DETERMINA**

- 1. DI APPROVARE gli atti relativi allo Stato finale, a tutto il 30 maggio 2013, costituti da:
  - Libretto delle misure:
  - Sommario registro di contabilità dello stato Finale;
  - Stato Finale:
  - Relazione di accompagnamento allo Stato Finale;
  - Certificato relativo alle cessioni di credito:
  - Certificato relativo agli avvisi ai creditori.
- **2. DI LIQUIDARE** in favore dell'impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., da Castellana Grotte (Ba), relativamente ai lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", l'importo di € 15.331,86, oltre IVA al 10%, pari ad € 1.533,19, per un totale di €16.865,05;
- **3. DI DISPORRE** che il pagamento avvenga alla acquisizione del DURC e del visto di regolarità sulla fattura da parte del Responsabile del VI Servizio LL.PP ed all'avvenuta erogazione del finanziamento regionale;

- **4. DI IMPUTARE** la somma complessiva di €16.865,05, necessaria per il pagamento dei lavori al capitolo di spesa n. 4076.2 epigrafato: "completamento infrastrutture zona A e zona B PIP":
- **5. DI TRASMETTERE** la presente determinazione:
- a) all'impresa **FRALLONARDO LUIGI S.R.L.**, C.da Torre di Mastro, snc, 70013 Castellana Grotte (Ba),
- **6. DI STABILIRE** che gli altri Uffici comunali interessati per la pubblicazione del bando e relativi adempimenti sono: **Ufficio Segreteria e Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

II Redattore Dott.ssa P. Mastrosimini

Il Responsabile del VI Servizio f.to ing. Giuseppe Cisternino

LIR 658/2013

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1643

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 26 novembre 2013