



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

SETTORE VI

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 81 del 19/06/2014

Raccolta Ufficiale

N. 512

del 09/07/2014

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Tratturo Fanelli e via Putignano: bitumazione e realizzazione marciapiedi". Costo totale dell'intervento € 42.704,50". **Approvazione del 2° SAL, liquidazione impresa.**
CUP via Tratturo Fanelli: G27H13002100004; CIG: Z080D37BB8.

IL RESPONSABILE

CHE il Comune di Castellana Grotte ritiene opportuno recuperare le strade della città, ponendosi l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della vita nel territorio dell'Ente;

CHE a seguito dell'urbanizzazione dell'area pertinente via Tratturo Fanelli, nell'ottica di migliorare l'accessibilità pedonale verso le residenze ed attività esistenti nella zona è necessario creare il marciapiede, nonché effettuare la bitumazione della strada ormai totalmente dissestata;

CHE nell'ottica di migliorare l'accessibilità pedonale verso le residenze ed attività insistenti sulla strada comunale urbana di via Putignano è opportuno prolungare l'esistente marciapiede, nonché effettuare interventi di manutenzione straordinaria sul tratto esistente prospiciente la Chiesa del Caroseno;

CHE all'uopo il tecnico comunale, l'UTC VI Servizio LL.PP. ha redatto due appositi progetti, rispettivamente di importo pari a € 25.704,50 e € 17.000,00;

CHE il costo complessivo degli interventi relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Tratturo Fanelli e via Putignano: bitumazione e realizzazione marciapiedi" trova copertura come segue:

- per € 25.704,50 n. 3110.00 del Bilancio 2013, epigrafato: "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi con i proventi OO.UU.";

- per € 17.000,00, n. 3098.34 del Bilancio 2013, epigrafato: "Manutenzione straordinaria via Putignano – avanzo di amministrazione vincolato";

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL. PP. N. 130 del 23.12.2013:

- è stato approvato il progetto relativamente ai "Lavori di Bitumazione e realizzazione di nuovo marciapiede in via Tratturo Fanelli" con il seguente Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO

| | | | |
|-----|--|-------------|-------------------|
| A.1 | IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta) | € 22.414,40 | €22.414,40 |
| A.2 | IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA | € 414,40 | |
| A.3 | COSTO PERSONALE art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso) | € 3.362,16 | |
| A.4 | TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO | € 18.637,84 | |
| A.5 | Ribasso offerto in sede di gara | | |
| A | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (comprensivo di sicurezza e costo del personale) | € 22.414,40 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | IVA sui lavori nella misura del 10% | € 2.241,44 | |
| B.2 | art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 | € 448,29 | |
| B.3 | imprevisti ed arrotondamento | € 600,37 | |
| B.5 | TOTALE (1+2+3+4) | € 3.290,10 | €3.290,10 |
| | TOTALE GENERALE | | €25.704,50 |

- è stato approvato il progetto relativamente ai "Lavori di realizzazione nuovi marciapiedi su via Putignano", con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

| | | | |
|-----|--|-------------|-------------------|
| A.1 | IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta) | € 15.162,88 | €15.162,88 |
| A.2 | IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA | € 512,88 | |
| A.3 | COSTO PERSONALE art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso) | € 2.274,43 | |
| A.4 | TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO | € 12.375,57 | |
| A.5 | Ribasso offerto in sede di gara | | |
| A | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (comprensivo di sicurezza e costo del personale) | € 15.162,88 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | IVA sui lavori nella misura del 10% | € 1.516,29 | |
| B.2 | art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 | € 303,26 | |
| B.3 | imprevisti ed arrotondamento | € 17,57 | |
| B.5 | TOTALE (1+2+3+4) | € 1.837,12 | €1.837,12 |
| | TOTALE GENERALE | | €17.000,00 |

- è stata indetta apposita procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 125/2006, con il criterio del massimo ribasso;
- sono state approvate la lettera di invito, il disciplinare di gara e lo schema di contratto;

CHE a seguito di comunicazione ufficiale, inviata a mezzo raccomandata A/R, protocollo n. 553 del giorno 13.01.2014, si comunicava per il giorno 04.02.2014 la data di consegna dell'offerta alle seguenti ditte partecipanti:

1. Tecnoscavi di Petitti Giuseppe da Castellana Grotte;

2. Frallonardo Luigi srl da Castellana Grotte;
3. Frallonardo srl da Castellana Grotte;
4. Euro Strade srl da Putignano;
5. Lillo Vincenzo da Putignano;
6. Carbotti Giuseppe da Martina Franca;
7. Scavimed srl di Maselli Angelo da Castellana Grotte;
8. Italiana Costruzione & Manutenzione da Conversano (Triggianello);

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 6 del 07.02.2014 si:

- approvava il verbale di gara, sottoscritto dall' ing. Giuseppe Cisternino, e dal tecnico dell'U.T.C. in carica al VI Servizio LL.PP. – Arch. Antonio Dimasi, verbalizzante, relativo alla procedura in economia avviata per i "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Tratturo Fanelli e via Putignano: bitumazione e realizzazione marciapiedi";
- aggiudicavano in via provvisoria tali lavori alla Ditta classificato **FRALLONARDO Luigi srl , C.da Torre di Mastro, nc 70013 Castellana Grotte (BA)**, con il ribasso del **8,935 %** sul prezzo a ribasso d'asta, per un importo pari a € 28.242,36 per lavori, € 927,28 per i costi della sicurezza ed € 5.636,59 di costo del personale, per un **totale di €34.806,23**;

CHE la stazione appaltante ai sensi dell'art. 11 comma 10 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ha provveduto alla verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara ed al possesso dei requisiti prescritti;

CHE con determinazione n. 22 del 14.03.2014 si:

- **aggiudicava in via definitiva** l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Tratturo Fanelli e via Putignano: bitumazione e realizzazione marciapiedi" alla ditta **FRALLONARDO Luigi srl , C.da Torre di Mastro, nc 70013 Castellana Grotte (BA) – P.IVA 05830310727**, con il ribasso del **8,935 %** sul prezzo soggetto a ribasso d'asta, per un importo pari a € 28.242,36 per lavori, € 927,28 per i costi della sicurezza ed € 5.636,59 di costo del personale, per un **totale di €34.806,23**;

- rideterminavano i Quadri Economici di progetto a seguito del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta **FRALLONARDO Luigi srl**, e nello specifico:

| Progetto manutenzione straordinaria in via Tratturo Fanelli | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
| A.1 | IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta) | € 22.414,40 | |
| A.2 | IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA | € 414,40 | |
| A.3 | COSTO PERSONALE art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso) | € 3.362,16 | |
| A.4 | TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO | € 18.637,84 | |
| A.5 | Ribasso offerto in sede di gara : 8,935 % | € 1.665,29 | |
| A | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (comprensivo di sicurezza e costo del personale) | € 16.972,55 | € 20.749,11 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | IVA sui lavori nella misura del 10% | € 2.074,91 | |
| B.2 | art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 | € 448,29 | |
| B.3 | imprevisti ed arrotondamento | € 2.432,19 | |
| B.5 | TOTALE (1+2+3+4) | € 4.955,39 | €4.955,39 |
| | TOTALE GENERALE | | €25.704,50 |

| Progetto manutenzione marciapiedi di via Putignano | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
| A.1 | IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta) | € 15.162,88 | |
| A.2 | IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA | € 512,88 | |
| A.3 | COSTO PERSONALE art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso) | € 2.274,43 | |
| A.4 | TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO | € 12.375,57 | |
| A.5 | Ribasso offerto in sede di gara : 8,935 % | € 1.105,76 | |
| A | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (comprensivo di sicurezza e costo del personale) | € 14.057,12 | €14.057,12 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | IVA sui lavori nella misura del 10% | € 1.405,71 | |
| B.2 | art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 | € 303,26 | |
| B.3 | imprevisti ed arrotondamento | € 1.233,90 | |
| B.5 | TOTALE (1+2+3+4) | € 2.942,88 | €2.942,88 |
| | | | |
| | TOTALE GENERALE | | €17.000,00 |

CHE con verbale sottoscritto in data 22.04.2014, il Responsabile Unico del Procedimento del Settore VI - LL.PP del Comune di Castellana Grotte e l'Impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformità all'art. 106, comma 3°, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;

CHE con apposito verbale, in data 22.04.2014, i lavori venivano consegnati all'impresa appaltatrice "sotto riserva di legge", in base al tempo utile di giorni 60 (sessanta), il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al 01.07.2014;

CHE l'Ufficio Settore VI LL.PP., ha redatto la documentazione riferita ai "Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi alla via Putignano":

- Stato avanzamento lavori al 23.05.2014;
- Certificato di pagamento n. 1, delle somme maturate al 1° SAL in data 23.05.2014 di € 13.684,50, IVA al 10% per € 1.368,45, per un totale di € 15.052,95;

CHE con determinazione del Responsabile del Settore VI n. 61 del 23.05.2014 si :

- **approvavano** gli atti contabili inerenti i "Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi alla via Putignano", così come redatti dall'Ufficio Direzione lavori, dai quali si rileva che, alla data del 23.05.2014, l'importo degli stessi è pari a € 13.684,50, IVA al 10% per € 1.368,45, per un totale di € 15.052,95:

- Stato avanzamento lavori al 23.05.2014;
- Certificato di pagamento n. 1, delle somme maturate al 1° SAL in data 23.05.2014 di € 13.684,50, IVA al 10% per € 1.368,45, per un totale di € 15.052,95;

- **liquidava** all'Impresa appaltatrice "Frallonardo Luigi S.r.l.", l'importo pari ad € 13.684,50, IVA al 10% per € 1.368,45, per un totale di € 15.052,95;

CHE in data 17.06.2014 veniva sottoscritto apposito verbale di sospensione lavori, ordinato dalla Direzione Lavori, per momentanei motivi ostativi al prosieguo delle lavorazioni su via Tratturo Fanelli;

CHE l'Ufficio Settore VI LL.PP., ha redatto la documentazione riferita ai "Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi e manutenzione straordinaria strada alla via Tratturo Fanelli", e nello specifico:

- Stato avanzamento lavori al 17.06.2014;
- Certificato di pagamento n. 2, delle somme maturate al 2° SAL in data 17.06.2014 di € 12.627,03, IVA al 10% per € 1.262,70, per un totale di € 13.889,73;

RITENUTO dover procedere alla approvazione degli atti contabili relativi al 2° SAL ed alla liquidazione del credito di impresa come innanzi determinato;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

VISTO il D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia dei beni e servizi e lavori, approvato con DCC n.172, del 30.11.2006;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli atti contabili inerenti i "Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi e manutenzione straordinaria strada alla via Tratturo Fanelli":

- Stato avanzamento lavori al 17.06.2014 (2° SAL);
- Certificato di pagamento n. 2, delle somme maturate al 2° SAL in data 17.06.2014 di € 12.627,03, IVA al 10% per € 1.262,70, per un totale di € 13.889,73;

2. DI LIQUIDARE all'Impresa appaltatrice "Frallonardo Luigi S.r.l.", l'importo pari ad € 12.627,03, IVA al 10% per € 1.262,70, per un totale di € 13.889,73;

3. DI DISPORRE che il pagamento conseguente avvenga dopo la presentazione di regolare fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Settore VI, l'ottenimento del DURC di impresa attestante la regolarità contributiva;

4. DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 13.889,73**, necessaria per il pagamento delle somme al seguente Capitolo di spesa n. 3110.00 del Bilancio 2013, epigrafato: "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi con i proventi OO.UU.";

5. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Ragioneria, Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

*Il Redattore
Arch. Antonio Dimasi*

f.to Ing. Giuseppe CISTERNINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1203

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 10/07/2014

| Titolo | Contenuto | Atto di concessione | Impresa/Ente/ Altro soggetto beneficiario |
|--|---|--|--|
| Lavori di realizzazione di marciapiede in via Putignano – Liquidazione 2° S.A.L. | Liquidazione 2° S.A.L. | Determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 22/2014 | Frallonardo Luigi S.r.l. |
| Dati fiscali | Importo del vantaggio economico corrisposto | Norma/Titolo a base dell'attribuzione | Ufficio del procedimento amministrativo |
| 05830310727 | € 12.627,03, IVA al 10% per € 1.262,70, per un totale di € 13.889,73 | determinazione | Settore VI LL.PP. |
| Funzionario/Dirigente responsabile del servizio | Modalità per l'individuazione del beneficiario | Progetto | Curriculum vitae del soggetto incaricato |
| Ing. Giuseppe Cisternino | In economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 172 del 30.11.2006 | Lavori di realizzazione di marciapiede in via Putignano | N.A. |