



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

## SETTORE VI

### LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 108 del 06/08/2014**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 680**

**Del 21/08/2014**

**OGGETTO:** Progetto di “Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla via dell’acqua” costo totale dell’intervento euro 395.000,00. C.P. FE 4.400039. **MONITORAGGIO INTERVENTO REGIONALE – RICHIESTA PROROGA.**

#### **PREMESSO:**

**CHE** sul B.U.R.P. n. 82 del 06.05.2010 veniva pubblicata la determinazione del dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 26.03.2010, n. 104 con all’oggetto: PO FESR 2007/2013 – Asse 4 – Linea di intervento 4.4 – Azione 4.4.1 – Attività B – Adozione avviso pubblico per la selezione di progetti riguardanti i “Primi interventi sulla rete di sentieri al fine di favorire lo sviluppo di percorsi escursionistici” da ammettere a finanziamento;

**CHE** è interesse dell’Amministrazione Comunale adeguare le reti di sentieri, di cui è ricco il territorio carsico castellanese, al fine di favorire lo sviluppo di percorsi escursionistici;

**CHE** a causa del personale tecnico ridotto di cui dispone l’ufficio anche in relazione alle molteplici e complesse incombenze, e data la mancanza di professionalità in materie agronomiche all’interno della struttura dell’Ente, di cui poter disporre, si è reso indispensabile avvalersi della consulenza ed assistenza di una figura specializzata nell’articolazione di programmi tecnico-economico-finanziari-gestionali;

**CHE** con determinazione n. 63 del 19.05.2010 dell’allora Responsabile del VI Servizio LL. PP., è stato conferito l’incarico al dott. agronomo forestale Leonardo LORUSSO, avente studio professionale in Conversano, in via Potenza n.10, per la “Elaborazione di tutti gli atti necessari per l’ottenimento del finanziamento per la realizzazione di una rete di sentieri al fine di favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte”;

**CHE** questa Amministrazione con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 156 in data 13 luglio 2010, resa immediatamente esecutiva, ha approvato la proposta di intervento per la “Realizzazione di percorsi di fruizione del territorio naturale attraverso forme che favoriscano intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree urbane e territorio rurale”;

**CHE** a seguito dell’approvazione del progetto definitivo da parte di questo Ente l’opera è stata inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2010/2012, istituendo apposito capitolo di spesa nel Bilancio Comunale, di cui il 79,75% con finanziamento a valere su contributi vincolati regionali ad aversi, il restante 20,25% con fondi comunali;

**CHE** con raccomandata acclarata al protocollo di questo Ente in data 16.07.2010 codesta Amministrazione, consegnava la documentazione per richiedere il finanziamento per la “Realizzazione di una rete di sentieri al fine di favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Linea di intervento 4.4 – Azione 4.4.1 – Attività C – Interventi per lo sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale anche attraverso forme che favoriscano l’intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree urbane e il territorio rurale”;

**CHE** con determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, Ing. Antonello Antonicelli n. 469 del 20.10.010 è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili con indicazione dei relativi importi, pertanto il Comune di Castellana Grotte è ammessa a finanziamento al primo posto, con la seguente ripartizione: Finanziamento Regionale euro 315.000,00, e la quota di co-finanziamento a carico dell’Ente euro 80.000,00 (pari alla percentuale di 20,25%), per un totale di € 395.000,00;

**CHE** l’allora Responsabile del VI Servizio, a seguito di presentazione di delega, il giorno 10.12.2010, ha sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Castellana Grotte per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale “*Sulle vie dell’acqua*” per l’importo provvisorio di € 395.000,00;

**CHE** si è reso necessario procedere alla redazione e all’approvazione del progetto definitivo - esecutivo al fine di rispettare la serrata tempistica del disciplinare sottoscritto;

**CHE** con determinazione del VI Servizio n. 8 del 17.01.2011, si indicava una procedura negoziata ai sensi dell’art 57 c. 6, del D.L.vo 163/06, per l’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico professionale esterno per la redazione del progetto definitivo - esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per l’esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione per la “Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte” – PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Linea di intervento 4.4 – Azione 4.4.1 – Attività C – Interventi per lo sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale anche attraverso forme che favoriscano l’intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree urbane e il territorio rurale”;

**CHE** con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 19 del 04.02.2011:  
- venivano approvati i verbali di gara per l’affidamento dell’incarico professionale esterno per la redazione del progetto definitivo - esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per l’esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte” – PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Linea di intervento 4.4 – Azione 4.4.1 – Attività C – Interventi per lo sviluppo di

percorsi di fruizione del territorio naturale anche attraverso forme che favoriscano l'intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree urbane e il territorio rurale”;

- veniva aggiudicato l'incarico in via provvisoria a favore dell'Arch. Enrico Delapierre con il ribasso del 24,10 % a giustificazione di tale ribasso il professionista ha posto le proprie determinazioni in merito, pertanto sull'importo dell'onorario professionale calcolato e messo a base di gara di € 48.053,00, l'importo ribassato è pari ad € 36.472,23, oltre 4% di C.N.P.A.I.A. e il 20 % di I.V.A.;

**CHE** con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 07.02.2011 numero di protocollo n. 2214, si richiedeva, all'arch. Enrico Delapierre, al fine della verifica del possesso dei requisiti necessari per l'affidamento (aggiudicazione definitiva) la seguente documentazione:

- certificato di laurea ovvero diploma;
- certificato di iscrizione all'albo professionale;
- attestati di frequenza al corso per l'ottenimento dei requisiti previsti dalla legge 494/96 e 81/2008 e s.m.i.;

**CHE** con nota del 11.02.2011 acclarata al protocollo dell'Ente in data 14.02.2011 numero di protocollo 2765 perveniva a questo Ente la documentazione integrativa del professionista arch. Enrico Delapierre, richiesta, nello specifico:

- certificato di laurea;
- certificati d'iscrizione all'albo professionale;
- attestati di frequenza al corso per l'ottenimento dei requisiti previsti dalla legge 494/96 e 81/2008 e s.m.i.;

**CHE** con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 21 del 16.02.2011:

- si affidava l'incarico per la redazione del progetto definitivo - esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per l'esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte” – PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Linea di intervento 4.4 – Azione 4.4.1 – Attività C – Interventi per lo sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale anche attraverso forme che favoriscano l'intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree urbane e il territorio rurale”, all'arch. Enrico Delapierre, che ha offerto il ribasso del 24,10 a giustificazione di tale ribasso il professionista ha posto le proprie determinazioni in merito, pertanto sull'importo dell'onorario professionale calcolato e messo a base di gara di € 48.053,00, l'importo ribassato è pari ad € 36.472,23, oltre 4% di C.N.P.A.I.A. e il 20 % di I.V.A.;

- si dava atto che all'arch. Enrico Delapierre, ha offerto il ribasso del 24,10 pertanto sull'importo dell'onorario professionale calcolato e messo a base di gara di € 48.053,00, l'importo ribassato è pari ad € 36.472,23, oltre 4% di C.N.P.A.I.A. e il 20 % di I.V.A.;

- si dava atto che la somma totale per la realizzazione del progetto risulta impegnata, con determinazione n. 8 del 17.01.2011, in parte con fondi regionali per € 315.000,00 impegnati sul capitolo di entrata n. 827.03 epigrafato:”contributo regionale per percorsi ciclovie” e sul capitolo di spesa n. 3371 epigrafato: “Contributo regionale per la realizzazione percorsi ciclovie”, e parte dall'Ente per € 80.000,00 impegnati sul capitolo n. 3255 - cod. SIOPE 2102, gestione RR.PP., epigrafato:”opere di urbanizzazione primaria e secondaria” OO.UU.;

- si approvava conseguentemente, lo schema di convenzione mediate scrittura privata con firma autenticata, le spese di registrazione e i diritti di segreteria saranno a carico del professionista, regolante i rapporti tra il Comune ed il tecnico incaricato, per il conferimento dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo - esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per l'esecuzione in materia di sicurezza nei

cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte” – PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Linea di intervento 4.4 – Azione 4.4.1 – Attività C – Interventi per lo sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale anche attraverso forme che favoriscano l’intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree urbane e il territorio rurale”;

**CHE** si rendeva necessario acquisire una serie di pareri al fine di approvare il progetto definitivo – esecutivo ed indire apposita gara per l’affidamento delle opere di cui all’oggetto;

**CHE** con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. dell’8.04.011 e n. di prot. 6453 si richiedeva alla Commissione Locale per il Paesaggio la valutazione del progetto di cui trattasi ed il parere ai sensi del Titolo V – 5.01 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico, pubblicate su B.U.R.P. n. 8 suppl. del 17.01.2002;

**CHE** in data 18.04.2011 la Commissione Locale per il Paesaggio esprimeva parere favorevole alla realizzazione del progetto per la “Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulle vie dell’acqua”;

**CHE** con note del Responsabile del VI Servizio LL.PP. F.F. del 06.05.2011 e n. di prot. dell’Ente 8213 e del 23.05.2011 e n. di prot. dell’Ente 9201 si richiedeva, al Responsabile della Misura 4.4.1c facente capo all’Assessorato all’Ecologia – Servizio Ecologia della Regione Puglia, la possibilità di modificare il tracciato del percorso cicloturistico inserito nel progetto definitivo già approvato dall’Ente viste le risultanze di indagini geologiche e di ulteriori ricerche sulla proprietà delle aree e dei percorsi di progetto;

**CHE** con nota del Dirigente del Servizio Ecologia – Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, ing. Antonello Antonicelli, acclarata al protocollo dell’Ente in data 22.06.2011 con n. di prot. 11191, si esprimeva parere favorevole alle richieste di modifica del tracciato come sopra detto;

**CHE** con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. dell’08.04.2011 e n. di prot. dell’Ente 6456 si richiedeva, al Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari, l’avvio del procedimento di “Valutazione di Incidenza Ambientale” relativamente al progetto di cui si tratta;

**CHE** con nota del 10.05.2011, acclarata al Protocollo dell’Ente in data 17.05.2011 e n. 8760, il Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari, richiedeva elaborati integrativi rispetto a quelli già consegnati;

**CHE** con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. prot. n. 11911 del 30.06.2011 venivano trasmessi, al Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari, gli elaborati richiesti ad integrazione;

**CHE** in data 11.08.2011 veniva acclarata con n. di prot. 14619 al protocollo dell’Ente una nota del dirigente, arch. Carlo Latrofa, del Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari con la quale si notificava, in copia conforme, la Determinazione Dirigenziale n. 471/A.R. del 12.07.2011 recante all’oggetto: “Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. – L.R. n. 17/2007. Art. 2 – P.O. FESR 2007-2013 – Asse IV – Linea di Intervento 4.4 – Azione 4.4.1. Progetto di Rete Cicloturistica Comunale “Sulla via dell’acqua” – Proponente: Comune di Castellana Grotte (Ba)”, con la quale si esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in progetto;

**CHE** con note del Responsabile del VI Servizio LL.PP. dell'08.04.2011 prot. n. 6457 e del 22.06.2011 prot. n. 11250 si trasmetteva al Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Bari la documentazione necessaria all'ottenimento del parere di competenza al progetto di cui si tratta;

**CHE** con nota del Dirigente, ing. Vincenzo Lomurno, del Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Bari acclarata al protocollo dell'Ente in data 07.07.2011 e n. 12405, si trasmetteva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

**CHE** con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 5.07.2011 prot. n. 12211 si trasmetteva al Comune di Monopoli la richiesta di parere in merito alla limitazione di velocità prevista in progetto su strada ricadente nei confini del Comune di Monopoli (Ba);

**CHE** con nota trasmessa dal Dirigente VI A.O. – Polizia Locale di Monopoli (Ba), dott. Michele Palumbo, acclarata al protocollo dell'Ente in data 26.10.2011 si esprimeva parere favorevole, alla realizzazione del percorso cicloturistico sulla strada Zingarello, appartenente al territorio di Monopoli (Ba);

**CHE** con note del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 5.07.2011 prot. n. 12210 e del 26.07.2011 prot. n. 13458 si trasmetteva alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente nel territorio la documentazione necessaria all'ottenimento del parere di competenza di cui ai commi 5 e 8 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

**CHE** con nota trasmessa dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente nel territorio, acclarata al protocollo dell'Ente in data 04.08.2011 e n. di prot. 14140, si esprimeva parere favorevole limitatamente alle opere ricadenti nell'area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04, confermando le prescrizioni dettate dalla Commissione Locale per il Paesaggio;

**CHE** con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 27.07.2011 prot. n. 13596 si richiedeva al Servizio Foreste competente nel territorio il rilascio del nulla-osta forestale, relativo al vincolo idrogeologico, per le opere necessarie alla realizzazione del Progetto della rete cicloturistica "Sulla via dell'acqua", alcune delle quali ricadenti in zona di vincolo idrogeologico (ex R.D. n. 3267/23);

**CHE** con nota a firma del Responsabile P.O. "Attuazione Politiche Forestali", dott. Agr. Vincenzo Di Canio, acclarata al protocollo dell'Ente in data 04.10.2011 e n. di prot. 17677, si concedeva il nulla-osta solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, per i movimenti di terra finalizzati alla realizzazione della rete cicloturistica;

**CHE** con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 27.07.2011 prot. n. 13597 si richiedeva all'Autorità di Bacino della Puglia parere sul progetto di cui si tratta ai sensi dell'art. 4 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) redatte dall'Autorità di Bacino della Puglia;

**CHE** con nota a firma del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia, prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo, acclarata al protocollo dell'Ente in data 10.11.2011 e n. di prot. 20278, si esprimeva parere di conformità dell'intervento al PAI;

**CHE** con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 14.11.2011 prot. n. 20479 si richiedeva al locale Comando di Polizia Municipale parere per quanto concerne la limitazione di velocità in alcuni tratti della viabilità comunale e l'installazione di cartelli stradali;

**CHE** in data 17.11.2011, a mezzo di comunicazione interna, il Comandante del locale Comando di polizia Municipale esprimeva parere favorevole alla apposizione della segnaletica indicata così come proposto nel progetto di cui trattasi;

**CHE** pertanto risultano pervenuti tutti i pareri “favorevoli” dagli Enti preposti;

**CHE** perveniva in data 17.11.2011, una nota acclarata al prot. dell'Ente in data 17.11.2011 al n. 20812, da parte dell'arch. Enrico Delapierre, da Bari, con la quale trasmetteva n. 3 copie del progetto definitivo-esecutivo dell'opera “Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di castellana Grotte – Sulla via dell'acqua” costo totale dell'intervento euro 395.000,0

**CHE** con determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 118 del 17.11.2011 veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla “Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla via dell'acqua “ costo totale dell'intervento € 395.000,00;

**CHE** con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 150 del 28.12.2011 veniva approvato il nuovo quadro economico dell'opera rideterminato alla luce dell'art. 44, comma 2, della legge n. 214 del 2011 (cd. Decreto Salva Italia), il quale ha abrogato il comma 3-bis dell'art. 81 del D. Lgs. 163/06

**CHE** perveniva, per le vie brevi, da parte dell'arch. Enrico Delapierre, da Bari, una copia della seguente fattura pro-forma:

- Fattura n. 1-Pro-forma del 09.04.2012, 1° acconto per l'ultimazione della progettazione definitiva-esecutiva per il progetto definito “sulla via dell'acqua”, dell'importo di € 15.326,49, oltre contributo integrativo INARCASSA al 4% di € 613,06 ed IVA non addebitata ai sensi dell'art.1,comma 96, legge 244/2007, per un totale di € 15.939,55, da non assoggettare all'attuale ritenuta d'acconto;

**CHE**, con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 187, del 19.09.2012, si liquidava il professionista, per la prestazione professionale di progettazione definitiva-esecutiva, inerente il progetto definito “sulla via dell'acqua”, dell'importo di € 15.326,49, oltre contributo integrativo INARCASSA al 4% di € 613,06 ed IVA non addebitata ai sensi dell'art.1,comma 96, legge 244/2007, per un totale di € 15.939,55;

**CHE**, con nota trasmessa in data 17.10.2012, ed acclarata al protocollo dell'Ente, in data 17.10.2012 al n. 18390, la Direzione Lavori, trasmetteva il 1°SAL, al giorno 8.10.2012, per i lavori di realizzazione della rete di sentieri cicloturistici, e nello specifico:

- a) Stato Avanzamento Lavori, al giorno 8.10.2012;
- b) Certificato di pagamento, per un importo di € 52.658,28, al netto della ritenuta per garanzia per € 263,29, oltre IVA al 21%, nella misura di € 11.002,95, per un totale di € 63.397,94;

**CHE**, con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 214, del 19.10.2012, si:

- a. **approvano** gli atti del 1°SAL, al giorno 8.10.2012, trasmessi dalla Direzione Lavori per i lavori di “realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte, sulla via dell'Acqua”;
- b. **liquidava** all'impresa Frallonardo s.r.l., C. da Ferrone, 70017 Putignano (Ba), per i lavori di “realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte, sulla via dell'Acqua”, l'importo di € 52.394,99, oltre Iva al 21%, pari ad € 11.002,95, per un totale di € 63.397,94;

**CHE**, con nota pervenuta in data 14.01.2013, ed acclarata al protocollo dell'Ente, in data 15 gennaio 2013 al n. 1103, la Direzione Lavori, trasmetteva il 2°SAL, al giorno 7.12.2012, per i lavori di realizzazione della rete di sentieri cicloturistici, e nello specifico:

- a) Libretto delle misure al giorno 07 dicembre 2012;
- b) Sommario al libretto delle misure;
- c) Certificato di pagamento n. 2, per il pagamento della rata n. 2, pari all'importo di € 69.531,23, oltre IVA al 21%, nella misura di € 14.601,56, per un totale di € 84.132,79;

**CHE**, con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 01, del 15.01.2013, si:

**approvano** gli atti contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori, al giorno 7 dicembre 2012, inerenti i "Lavori di realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte, sulla via dell'Acqua", costituiti da:

- a. Libretto delle misure al giorno 07 dicembre 2012;
- b. Sommario al libretto delle misure;
- c. Certificato di pagamento n. 2, per il pagamento della rata n. 2, pari all'importo di € 69.531,23, oltre IVA al 21%, nella misura di € 14.601,56, per un totale di € 84.132,79;
- d. **liquidava** all'Impresa appaltatrice Frallonardo s.r.l., C. da Ferrone, 70017 Putignano (Ba), per i lavori di "realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte, sulla via dell'Acqua", l'importo di € 69.531,23, oltre IVA al 21%, nella misura di € 14.601,56, per un totale di € 84.132,79;

**CHE** con nota pervenuta in data 10.07.2013 con protocollo di pari data n. 13004, l'arch. Enrico Delapierre trasmetteva la seguente documentazione:

- libretto delle misure al giorno 18.05.2013;
- certificato di pagamento;
- certificato di ultimazione lavori al 16.05.2013;

**CHE**, con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 79, del 10.07.2013, si:

- **approvavano** gli atti del 3°SAL, al giorno 18.05.2013, per i lavori di "Realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte, sulla via dell'Acqua", trasmessi dalla Direzione Lavori e nello specifico:

- a) Libretto delle misure al giorno 18.05.2013;
- b) Certificato di pagamento n. 3, per il pagamento della rata n. 3, pari all'importo di € 48.351,08, oltre IVA al 10%, nella misura di € 4.835,11, per un totale di € 53.186,19;

- **liquidava** all'Impresa appaltatrice Frallonardo s.r.l., C. da Ferrone, 70017 Putignano (Ba), per i lavori di "realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte, sulla via dell'Acqua", l'importo di € 48.351,08, oltre IVA al 10%, nella misura di € 4.835,11, per un totale di € 53.186,19 al lordo delle somme da recuperare, derivanti da erroneo calcolo dell'IVA, per € 13.411,89, per un totale di **€ 39.774,30**;

**CHE** con nota pervenuta in data 20.03.2014 con protocollo di pari data n. 5139, l'arch. Enrico Delapierre trasmetteva la seguente documentazione:

- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
- Fotografie dello stato dei luoghi delle aree di sosta;
- Fattura n. 5/2014 a saldo per le competenze professionali svolte;

**CHE** con determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 29 del 20.03.2014 si:

- **approvava** la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione così come redatti dalla direzione lavori;
- **dava atto** che dalla relazione sul conto finale risulta un credito dell'impresa affidataria, Frallonardo S.r.l., pari a € 772,68 oltre IVA al 10%, nella misura di € 77,27, per un totale di **€849,95**;
- **liquidava** all'impresa appaltatrice Frallonardo s.r.l., C. da Ferrone, 70017 Putignano (Ba), per i lavori di "Realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte, sulla via dell'Acqua", l'importo di € 772,68 oltre IVA al 10%, nella misura di € 77,27, per un totale di **€849,95**;

**CHE** con determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 30 del 20.03.2014 si:

- **dava atto** che all'arch. Enrico Delapierre da Bari, spetta, per la prestazione professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per la direzione lavori, misure contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, inerente il progetto di cui si tratta, l'importo di € 21.145,74, oltre contributo integrativo INARCASSA al 4% di € 845,83 ed IVA non addebitata ai sensi dell'art.1, comma 96, legge 244/2007, per un totale di € 21.991,57, da non assoggettare all'attuale ritenuta d'acconto;
- **liquidava** a favore dell'Arch. Enrico Delapierre, la somma complessiva di € 21.145,74, oltre contributo integrativo INARCASSA al 4% di € 845,83 ed IVA non addebitata ai sensi dell'art.1, comma 96, legge 244/2007, per un totale di € 21.991,57, da non assoggettare all'attuale ritenuta d'acconto;

**CHE** con determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 36 del 02.04.2014 si:

- **approvava** il Certificato di regolare esecuzione e fornitura inerente il "Piano di Comunicazione" per l'opera pubblica: "Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla via dell'acqua", così come redatti dalla direzione lavori e vistati dal Responsabile del Procedimento;
- **liquidava** alla ditta Solcom S.r.l., con sede legale in Bari alla via S. Matarrese n. 2/G e sede operativa in Castellana Grotte alla via Lanera n. 6, per la realizzazione del "Piano di Comunicazione per l'opera pubblica: realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla via dell'acqua", la somma di € 22.407,00 oltre IVA nella misura del 22% per € 4.929,54 per un totale di € 27.336,54;

**CHE** la data di chiusura della rendicontazione sul portale MIRWEB ad oggi è fissata per il 31.12.2013;

**DATO ATTO** dell'urgenza imposta dalla Regione Puglia di rendicontare i pagamenti effettuati al fine di quantificare tutte le somme realmente utilizzate;

**RITENUTO** inserire nel portale di Monitoraggio Interventi della Regione Puglia (MIRWEB) la richiesta di variante per la data di ammissibilità della spesa, al fine dell'inserimento dei dati di pagamento effettuati nel 2014;

**DATO ATTO** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** il D. L.vo., n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il D.L.vo n.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;



**VISTO** il DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** la Legge della Regione Puglia del 11.05.01, n.13, recante disposizioni in materia di LL.PP.;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **DETERMINA**

**1. DI DARE ATTO** che la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del Programma FESR 2007/2013 avviene tramite portale MIRWEB - Monitoraggio Interventi della Regione Puglia e che lo stesso prevede l'inserimento della data di ammissibilità della spesa sostenuta;

**2. DI DARE ATTO CHE** le sospensioni ed i ritardi intercorsi e la possibilità dei pagamenti da parte della Ragioneria dell'Ente dopo la conclusione delle opere hanno prorogato l'attività di rendicontazione, per cui la stessa ad oggi non risulta terminata;

**3. DI STABILIRE** come data di ammissibilità della spesa, al fine dell'inserimento dei dati sul portale MIRWEB, il 31.10.2014;

**4. DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa;

**5. DI TRASMETTERE** la presente determinazione alla Regione Puglia, **A.P. CARBONARA Mattia**, Responsabile d'Azione 4.4.1, Politiche per la mobilità e qualità urbana - Assetto del Territorio - Parchi e tutela della biodiversità, Via Gentile, 52 - 70126 Bari;

**6. DI DARE ATTO** che spetta al Responsabile del Settore VI - LL.PP. ad interim, nonché Responsabile del Procedimento, ing. Andrea INGRASSIA, l'adozione degli atti di gestione per dare conclusa l'attività relativa all'opera di cui si tratta;

**7. DI STABILIRE** che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

Il Redattore  
Arch. Antonio Dimasi

*Responsabile del Settore VI ad interim  
f.to Ing. Andrea Ingrassia*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n.1472

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 22/08/2014 al 27/08/2014.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 22 agosto 2014