



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

SETTORE VI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 66 del 10/06/2015

Raccolta Ufficiale

N. 1013

del 14/01/2016

OGGETTO: Opera pubblica: "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B".

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AS-BUILT.

CUP G23F10001030006

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE con determinazione del Dirigente Servizio Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 469 del 20.07.2009 e n. 514 del 04.08.2009, è stato approvato il Bando per il finanziamento di "Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi" (PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.2 – Azione 6.2.1) che consente di ottenere un contributo regionale fino a 4 milioni di euro;

CHE il Comune di Castellana Grotte è dotato di un Piano per Insediamenti Produttivi - zona "A" e zona "B", nelle quali era necessario prevedere alcune opere di integrazione e completamento di quelle esistenti;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 13.09.2007 di approvazione delle linee programmatiche di Governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2007/2012 si deliberava fra gli obiettivi il completamento delle zone PIP e in attuazione di tale indirizzo si è ritenuto opportuno sfruttare la possibilità offerta dal Bando per l'utilizzazione dei fondi disponibili ed si sono predisposti gli atti per la partecipazione;

CHE con determina del Responsabile n. 130 del 03.09.2009, a seguito di avviso pubblico, è stato conferito l'incarico di "Supporto ed assistenza tecnica ed amministrativa all'Ufficio

Tecnico Servizio VI – LL.PP. per l'attuazione degli interventi pubblici previsti nel Piano Strategico "Valle d'Itria" all'A.T.I.P. finepro s.r.l. capogruppo-mandataria;

CHE l'incarico veniva formalizzato con la sottoscrizione di una "Convenzione per l'affidamento di un servizio di supporto e assistenza tecnica ed amministrativa all'Ufficio Tecnico Servizio VI – LL.PP. – per l'attuazione degli interventi pubblici previsti nel piano strategico "Valle d'Itria" la Murgia dei trulli: dal mare alla valle d'Itria", n. 2815 del 12.10.2009;

CHE tra gli interventi inseriti nel Piano Strategico dal Comune di Castellana Grotte era previsto il completamento delle infrastrutture nella zona PIP;

CHE al fine di candidare entro il 30.10.2009 gli interventi in oggetto l'A.T.I.P. finepro s.r.l. capogruppo-mandataria ha trasmesso n. 3 copie dei progetti definitivi/ esecutivi redatto ai sensi del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;

CHE a seguito di progettazione definitiva/esecutiva l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 4.900.000,00 e risulta inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2010/2012 e nell'elenco annuale 2010 adottato con Delibera di Giunta n. 232 del 29.10.2009 con modalità di finanziamento così suddivise:

- contributo regionale pari ad € 3.644.500,00;
- cofinanziamento comunale pari ad € 255.500,00;
- partecipazione finanziaria dei soggetti privati pari ad € 1.000.000,00 superiore quindi al 20% dell'importo complessivo dell'intervento.

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 29.10.2009, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B"- costo totale dell'intervento euro 4.900.000,00;

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 234 del 29.10.2009, si:

- approvava, il Piano di Gestione delle infrastrutture esistenti e di quelle proposte;
- approvavano, le modalità di svolgimento del servizio, dei criteri di calcolo degli oneri a carico delle imprese insediate e delle modalità di riscossione dei medesimi;
- si stabiliva che la prenotazione di spesa per la partecipazione finanziaria del Comune di Castellana è pari al 6% del costo pubblico dell'investimento ovvero ad € 255.500,00 nel Bilancio 2009 al Capitolo di spesa n. 4076.03 epigrafato: "completamento infrastrutture zona A e zona B del PIP ";

CHE con determinazione del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia del 20 aprile 2011, n. 106 si:

- ammetteva a finanziamento il Progetto "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi "Zona A" e "Zona B" presentato dal Comune di Castellana Grotte;
- quantificava provvisoriamente l'importo del contributo da destinare al Comune di Castellana Grotte, in euro 682.524,93 a fronte di intervento ritenuto ammissibile per euro 730.373,78;

CHE sul B.U.R.P. n. 133 del 12.08.2010 veniva pubblicata la determinazione del dirigente Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 6 agosto 2010, n. 187: PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.2 – Azione 6.2.1 – det. N. 469 del 20

luglio 2009 – Bando per il finanziamento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi>. Approvazione delle graduatorie definitive”, con la quale il Comune di Castellana Grotte veniva ammesso a finanziamento con una somma di euro 730.373,78 di cui euro 682.524,93 con contributo regionale concedibile a valere sulle risorse dell'azione 6.2.1 ed euro 47.848,85 a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dell'Ente proponente;

CHE in data 27.04.2011 l'Ente ha sottoscritto con la Regione Puglia il “Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Castellana Grotte – Per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale – Progetto di completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi zona A e zona B”;

CHE al fine di ottenere il nulla osta regionale all'avvio delle procedure di affidamento lavori è stato necessario:

- aggiornare il progetto per il “Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B”- costo totale dell'intervento euro 4.900.000,00 alla luce del finanziamento ottenuto;
- rimodulare il Piano di gestione delle infrastrutture esistenti e di quelle oggetto dell'intervento sottoscritto in sede di Disciplinare;

CHE in data 30.05.2011, con nota acclarata al prot. dell'Ente in data 31.05.2011 al n. 9852, perveniva da parte dell'A.T.I.P. finepro s.r.l. capogruppo-mandataria il progetto esecutivo di “Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi zona A e zona B” costo totale dell'intervento euro 730.373,78;

CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 15.09.2011 si prendeva atto del progetto esecutivo per il “Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B ”, e del relativo Piano di gestione delle infrastrutture esistenti e di quelle oggetto dell'intervento qui pervenuto in data 30.05.2011, acclarato al prot. dell'Ente in data 31.05.2011 al n. 9852;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 89 del 16.09.2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al “Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B ” - costo complessivo € 730.373,78;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 94 del 04.10.2011 veniva indetta una procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di “Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B”, di € 552.487,80 di cui € 474.738,02 importo soggetto a ribasso, più oneri per la sicurezza per € 16.550,74 e spese relative al costo del personale non soggette a ribasso per € 61.199,04, ai sensi dell'art. 55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 10.01.2012 si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente l'appalto alle ditte:

- 1^ classificato FRALLONARDO LUIGI S.R.L., via C.da Torre di Mastro, n.c., 70013 Castellana Grotte (BA), con il punteggio di 76,652;
- 2^ classificato FRALLONARDO S.R.L., C.da Ferrone, 70017 Putignano (Ba), con il punteggio di 75,535;

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP., n. 169 del 30.07.2012, si procedeva ad approvare gli atti relativi al 1° SAL, a tutto il 20.07.2012;

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP., n.189 del 20.09.2012, si procedeva ad approvare gli atti relativi al 2°SAL, a tutto il 19.09.2012;

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP., n. 242 del 04.12.2012, si approvavano gli atti relativi al 3°SAL a tutto il 28.11.2012;

CHE la Finepro s.r.l., con propria nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 15.01.2013 al prot. N. 1185 trasmetteva gli atti della perizia suppletiva e di variante, relativamente ai lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B",

CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 22.01.2013, si prendeva atto della predetta perizia suppletiva e di variante;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 10 del 23.01.2013 si approvava la suddetta perizia di variante;

CHE, con nota pervenuta in data 04 aprile 2013 ed acclarata al protocollo generale dell'Ente, in pari data, al n. 7006, la Finepro s.r.l. da Alberobello (Ba), trasmetteva la perizia di variante II, relativamente ai lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B";

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 41 del 09.04.2013 si approvava la perizia di variante II;

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP., n. 43 del 16.04.2013, si approvavano gli atti relativi al 4° SAL, a tutto l'11.04.2013;

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP., n. 102 del 28.10.2013 si approvavano gli atti relativi allo Stato Finale;

CHE con Determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP., n. 13 del 06.03.2014 si approvava il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, così come redatto dalla Direzione Lavori;

VISTO il rendiconto Finale di tutte le spese effettivamente sostenute, da cui risulta che la spesa definitiva sostenuta attraverso mandati quietanzati o documenti avente valore probante equivalente ammonta a complessivi € 594.570,68 distinti secondo il seguente Q.T.E. di assestamento:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

VOCE	IMPORTI
A	TOTALE LAVORI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO
	€ 444.331,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1	Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, cassa compresa
	€ 78.728,01
B2	Rilievi, accertamenti, Indagini, ricerche
	€ 0,00
B3	Incentivazione ex art. 92 D.Lgs 163/06
	€ 2.209,96
B4	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori,
	€ 375,00
B5	spese di gara e pubblicità
	€ 4.050,00
B6	spese Commissione Giudicatrice
	€ 3.000,00
B7	Imprevisti ex art.132 D.Lgs 163/06 (comprensivi di IVA)
	€ -
B8	IVA 10% su lavori
	€ 44.433,19
B9	IVA 21% e 22% su spese generali
	€ 17.442,66
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
	€ 150.238,82
TOTALE IMPORTO PROGETTO AL NETTO DELLE ECONOMIE	
	€ 594.570,68
Economie di Q.E. non rendicontate	
	€ 135.803,10
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO APPROVATO	
	€ 730.373,78

RITENUTO approvare il precedente quadro economico "as built", per il progetto di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi "Zona A" e "Zona B "";

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il D. L.vo., n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.L.vo n.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO la Legge della Regione Puglia del 11.05.01, n.13, recante disposizioni in materia di LL.PP.;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il quadro economico dell'opera "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi "Zona A" e "Zona B"", come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

VOCE	IMPORTI
A	TOTALE LAVORI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO
	€ 444.331,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1	Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, cassa compresa
	€ 78.728,01
B2	Rilievi, accertamenti, Indagini, ricerche
	€ 0,00
B3	Incentivazione ex art. 92 D.Lgs 163/06
	€ 2.209,96
B4	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori,
	€ 375,00
B5	spese di gara e pubblicità
	€ 4.050,00
B6	spese Commissione Giudicatrice
	€ 3.000,00
B7	Imprevisti ex art.132 D.Lgs 163/06 (comprensivi di IVA)
	€ -
B8	IVA 10% su lavori
	€ 44.433,19
B9	IVA 21% e 22% su spese generali
	€ 17.442,66
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
	€ 150.238,82
TOTALE IMPORTO PROGETTO AL NETTO DELLE ECONOMIE	
	€ 594.570,68
Economie di Q.E. non rendicontate	€ 135.803,10
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO APPROVATO	
	€ 730.373,78

2. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa;

3. DI DARE ATTO che spetta al Responsabile del Settore VI - LL.PP., nonché Responsabile del Procedimento, ing. Andrea INGRASSIA, l'adozione degli atti di gestione per dare conclusa l'attività relativa all'opera di cui si tratta, e nello specifico quanto indicato all'art. 7 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di Castellana Grotte per la realizzazione dell'opera in oggetto sottoscritto in data 27.04.2011;

4. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
Dott.ssa Patrizia Mastrosimini

*Responsabile del Settore VI
f.to Ing. Andrea Ingrassia*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.39

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 15/01/2016 al 20/01/2016.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 15 gennaio 2016

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE