



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

## SETTORE VI

### LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 19 del 20/02/2015**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 209**

**Del 07/04/2015**

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Tratturo Fanelli e via Putignano: bitumazione e realizzazione marciapiedi". Costo totale dell'intervento € 42.704,50". **Approvazione del 3° – 4° SAL , liquidazione impresa. CUP via Tratturo Fanelli: G27H13002100004; CIG: Z080D37BB8.**

#### IL RESPONSABILE

**CHE** il Comune di Castellana Grotte ritiene opportuno recuperare le strade della città, ponendosi l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della vita nel territorio dell'Ente;

**CHE** a seguito dell'urbanizzazione dell'area pertinente via Tratturo Fanelli, nell'ottica di migliorare l'accessibilità pedonale verso le residenze ed attività esistenti nella zona è stato necessario creare il marciapiede, nonché effettuare la bitumazione della strada ormai totalmente dissestata;

**CHE** nell'ottica di migliorare l'accessibilità pedonale verso le residenze ed attività insistenti sulla strada comunale urbana di via Putignano è stato opportuno prolungare l'esistente marciapiede, nonché effettuare interventi di manutenzione straordinaria sul tratto esistente prospiciente la Chiesa del Caroseno;

**CHE** all'uopo il tecnico comunale geom. Alessandro Magno ha redatto due appositi progetti, rispettivamente di importo pari a € 25.704,50 e € 17.000,00;

**CHE** con Determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL. PP. N. 130 del 23.12.2013:

- è stato approvato il progetto relativamente ai "Lavori di Bitumazione e realizzazione di nuovo marciapiede in via Tratturo Fanelli" con il seguente:

## QUADRO ECONOMICO

A.1	IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 22.414,40	<b>€ 22.414,40</b>
A.2	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 414,40	
A.3	COSTO PERSONALE art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso)	€ 3.362,16	
A.4	TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	€ 18.637,84	
A.5	Ribasso offerto in sede di gara		
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (comprensivo di sicurezza e costo del personale)	€ 22.414,40	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 2.241,44	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 448,29	
B.3	imprevisti ed arrotondamento	€ 600,37	
B.5	TOTALE (1+2+3+4)	€ 3.290,10	<b>€ 3.290,10</b>
	TOTALE GENERALE		<b>€ 25.704,50</b>

- è stato approvato il progetto relativamente ai “Lavori di realizzazione nuovi marciapiedi su via Putignano”, con il seguente:

## QUADRO ECONOMICO

A.1	IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 15.162,88	<b>€ 15.162,88</b>
A.2	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 512,88	
A.3	COSTO PERSONALE art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso)	€ 2.274,43	
A.4	TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	€ 12.375,57	
A.5	Ribasso offerto in sede di gara		
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (comprensivo di sicurezza e costo del personale)	€ 15.162,88	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 1.516,29	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 303,26	
B.3	imprevisti ed arrotondamento	€ 17,57	
B.5	TOTALE (1+2+3+4)	€ 1.837,12	<b>€ 1.837,12</b>
	TOTALE GENERALE		<b>€ 17.000,00</b>

- è stata indetta apposita procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 125/2006, con il criterio del massimo ribasso;
- sono state approvate la lettera di invito, il disciplinare di gara e lo schema di contratto;

**CHE**, a seguito della verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara ed al possesso dei requisiti prescritti, con determinazione del Responsabile del Settore VI n. 22 del 14.03.2014 si:

- **aggiudicava in via definitiva** l'esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Tratturo Fanelli e via Putignano: bitumazione e realizzazione marciapiedi” alla ditta **FRALLONARDO Luigi srl , C.da Torre di Mastro, nc 70013 Castellana Grotte (BA) – P.IVA 05830310727**, con il ribasso del **8,935 %** sul prezzo soggetto a ribasso d'asta, per un importo pari a € 28.242,36 per lavori, € 927,28 per i costi della sicurezza ed € 5.636,59 di costo del personale, per un **totale di € 34.806,23**;

- rideterminavano i Quadri Economici di progetto a seguito del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta **FRALLONARDO Luigi srl**, e nello specifico:

Progetto manutenzione straordinaria in via Tratturo Fanelli			
A.1	IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 22.414,40	
A.2	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 414,40	
A.3	COSTO PERSONALE art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso)	€ 3.362,16	
A.4	TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	€ 18.637,84	
A.5	Ribasso offerto in sede di gara : <b>8,935 %</b>	€ 1.665,29	
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (comprensivo di sicurezza e costo del personale)	€ 16.972,55	€ 20.749,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 2.074,91	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 448,29	
B.3	imprevisti ed arrotondamento	€ 2.432,19	
B.5	TOTALE (1+2+3+4)	€ 4.955,39	<b>€ 4.955,39</b>
	TOTALE GENERALE		<b>€ 25.704,50</b>

Progetto manutenzione marciapiedi di via Putignano			
A.1	IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 15.162,88	
A.2	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 512,88	
A.3	COSTO PERSONALE art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso)	€ 2.274,43	
A.4	TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	€ 12.375,57	
A.5	Ribasso offerto in sede di gara : <b>8,935 %</b>	€ 1.105,76	
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (comprensivo di sicurezza e costo del personale)	€ 14.057,12	<b>€ 14.057,12</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 1.405,71	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 303,26	
B.3	imprevisti ed arrotondamento	€ 1.233,90	
B.5	TOTALE (1+2+3+4)	€ 2.942,88	<b>€ 2.942,88</b>
	TOTALE GENERALE		<b>€ 17.000,00</b>

**CHE** con verbale sottoscritto in data 22.04.2014, il Responsabile Unico del Procedimento del Settore VI - LL.PP del Comune di Castellana Grotte e l'Impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformità all'art. 106, comma 3°, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;

**CHE** con apposito verbale, in data 22.04.2014, i lavori venivano consegnati all'impresa appaltatrice "sotto riserva di legge", in base al tempo utile di giorni 60 (sessanta), il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al 01.07.2014;

**CHE** l'Ufficio Settore VI LL.PP., ha redatto la documentazione riferita ai "Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi alla via Putignano":

- Stato avanzamento lavori al 23.05.2014;
- Certificato di pagamento n. 1, delle somme maturate al 1° SAL in data 23.05.2014 di € 13.684,50, IVA al 10% per € 1.368,45, per un totale di € 15.052,95;

**CHE** con determinazione del Responsabile del Settore VI n. 61 del 23.05.2014 si :

- **approvavano** gli atti contabili inerenti i “Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi alla via Putignano”, così come redatti dall’Ufficio Direzione lavori, dai quali si rileva che, alla data del 23.05.2014, l’importo degli stessi è pari a € 13.684,50, IVA al 10% per € 1.368,45, per un totale di € 15.052,95:

- Stato avanzamento lavori al 23.05.2014;
- Certificato di pagamento n. 1, delle somme maturate al 1° SAL in data 23.05.2014 di € 13.684,50, IVA al 10% per € 1.368,45, per un totale di € 15.052,95;

- **liquidava** all’Impresa appaltatrice “Frallonardo Luigi S.r.l.”, l’importo pari ad € 13.684,50, IVA al 10% per € 1.368,45, per un totale di € 15.052,95;

**CHE** in data 17.06.2014 veniva sottoscritto apposito verbale di sospensione lavori, ordinato dalla Direzione Lavori, per momentanei motivi ostativi al prosieguo delle lavorazioni su via Tratturo Fanelli;

**CHE** l’Ufficio Settore VI LL.PP., ha redatto la documentazione riferita ai “Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi e manutenzione straordinaria strada alla via Tratturo Fanelli”, e nello specifico:

- Stato avanzamento lavori al 17.06.2014;
- Certificato di pagamento n. 2, delle somme maturate al 2° SAL in data 17.06.2014 di € 12.627,03, IVA al 10% per € 1.262,70, per un totale di € 13.889,73;

**CHE** in data 23.01.2015 veniva sottoscritto apposito verbale di ripresa dei lavori, ordinato dalla Direzione Lavori;

**CHE** l’Ufficio Settore VI LL.PP., ha redatto la documentazione riferita ai “Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi e manutenzione straordinaria strada alla via Tratturo Fanelli”, e nello specifico:

- Stato avanzamento lavori al 20.02.2015;
- Certificato di pagamento n. 3, delle somme maturate al 3° SAL in data 20.02.2015 di € 10.740,00, IVA al 10% per € 1.074,00, per un totale di € 11.814,00;

**CHE** l’Ufficio Settore VI LL.PP., ha redatto la documentazione riferita ai “Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi alla via Putignano”, e nello specifico:

- Stato avanzamento lavori al 20.02.2015;
- Certificato di pagamento n. 4, delle somme maturate al 4° SAL in data 20.02.2015 di € 1.770,00, IVA al 10% per € 177,00, per un totale di € 1.947,00;

**RITENUTO** dover procedere alla approvazione degli atti contabili relativi al 3° e 4° SAL ed alla liquidazione del credito di impresa come innanzi determinato;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/10;

**VISTO** il D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/00;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia dei beni e servizi e lavori, approvato con DCC n.172, del 30.11.2006;

**VISTE** le vigenti disposizioni di legge in materia;

## **DETERMINA**

**1. DI APPROVARE** gli atti contabili inerenti:

- i “Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi e manutenzione straordinaria strada alla via Tratturo Fanelli”:
  - Stato avanzamento lavori al 20.02.2015 (3° SAL);

- Certificato di pagamento n. 3, delle somme maturate al 3° SAL in data 20.02.2015 di € 10.740,00, IVA al 10% per € 1.074,00, per un totale di € 11.814,00;
- i “Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi alla via Putignano”:
  - Stato avanzamento lavori al 20.02.2015 (4° SAL);
  - Certificato di pagamento n. 4, delle somme maturate al 4° SAL in data 20.02.2015 di € 1.770,00, IVA al 10% per € 177,00, per un totale di € 1.947,00;

**2. DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **13.761,00**, necessaria per il pagamento delle somme come segue:

- € 10.740,00, IVA al 10% per € 1.074,00, per un totale di € **11.814,00** al capitolo n. 3110.00 del Bilancio 2015 Gestione RR.PP. 2014, epigrafato: “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi con i proventi OO.UU.”
  - € 1.770,00, IVA al 10% per € 177,00, per un totale di € **1.947,00** al capitolo n. 3098.34, del Bilancio 2015 Gestione RR.PP. 2014 epigrafato: “Manutenzione straordinaria via Putignano – avanzo di amministrazione vincolato”
- somme già impegnate;

**3. DI LIQUIDARE** all’Impresa appaltatrice “Frallonardo Luigi S.r.l.”, i seguenti importi:

- € 10.740,00, IVA al 10% per € 1.074,00, per un totale di € 11.814,00;
  - € 1.770,00, IVA al 10% per € 177,00, per un totale di € 1.947,00
- per un totale di € 12.510,00 oltre Iva 10%, totale complessivo € **13.761,00**;

**4. DI DISPORRE** che il pagamento conseguente avvenga dopo la presentazione di regolare fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Settore VI e l’ottenimento del DURC d’impresa attestante la regolarità contributiva;

**5. DI STABILIRE** che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Ragioneria, Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

*Il Redattore*  
*Dott.ssa Patrizia Mastrosimini*

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI f.f.*  
*f.to Ing. Andrea INGRASSIA*

Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 16/03/2015 si attesta la relativa copertura finanziaria.

**LIR 136-137/2015**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
*f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n. 511

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 08 aprile 2015

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE