



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

SETTORE V

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP

DETERMINAZIONE N. 56 del 14/05/2015

Raccolta Ufficiale

N. 375

Del 22/05/2015

OGGETTO: Lavori di "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro", finanziato nell'ambito della Pianificazione strategica area vasta Valle d'Itria - Linea di intervento 2.4.- Azione 2.4.1, sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del citato decreto legislativo. **CONCESSIONE DI PROROGA.**

CUP: G24H13000230002

CIG: 5813491489

IL RESPONSABILE

Premesso:

CHE con DGR 1822 del 2 agosto 2011 e con successiva DGR n. 990 del 21 maggio 2013 è stato approvato dalla Regione Puglia il Programma Pluriennale di Attuazione dell'Asse II PO FESR, inerente l'"Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo";

CHE con Delibera n. 15 del 01.10.2012 il Consiglio di Piano dell'Area vasta Valle d'Itria ha definito otto interventi da candidare in base alle nuove risorse rese disponibili, per un totale di 4.688.783,79 euro;

CHE in tale sede è stato candidato, per il Comune di Castellana Grotte, l'intervento di efficientamento riguardante la scuola elementare G. Tauro, per un importo totale di 699.500,00 euro (di cui 594.308,12 quota PO FESR e 105.191,88 di cofinanziamento comunale);

CHE con nota prot. N. 8318 del 12/10/2012, e successive integrazioni trasmesse anche a mezzo e-mail, l'Autorità regionale ha acquisito la documentazione necessaria per l'ottenimento del finanziamento, ai sensi dell'art. 8 delle Linee guida approvate con DGR 2155/2011;

CHE con la DGR 2155/2011 sono state approvate le "Modifiche alle linee guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale ed delle prestazioni

energetiche del patrimonio edilizio pubblico nel settore terziario”, già approvate con DGR 515/2010;

CHE con DGR 2203/2012 si è stabilito che il finanziamento degli interventi su menzionati potrà essere assentito a totale carico della Regione nei soli casi in cui gli Enti beneficiari procedano all'appalto dei lavori con le modalità di cui all'art.82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e che le economie conseguite a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto da parte degli enti interessati rientreranno nella disponibilità della Regione;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n.96 del 23.07.2013 veniva:

- preso atto dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Castellana Grotte;
- stabilito di impegnarsi ad aggiudicare la gara per i lavori di efficientamento della Scuola Elementare “G. Tauro” con il criterio di cui all'art.82 del D.Lgs. 163/06, come previsto dalla D.G.R. 2203/2012, ottenendo così lo sconto dell'intera quota di cofinanziamento;

CHE in data 29.07.2013 veniva sottoscritto il disciplinare che regola i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Castellana Grotte, per l'attuazione dell'intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della Scuola Elementare Tauro, a valere sul Programma Operativo FESR Puglia 2007/2013 – Asse II Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1;

CHE con delibera di Giunta Comunale n.173 del 28.11.2013 veniva approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di miglioramento sostenibilità ambientale dell'opera in oggetto;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 10/02/2014 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro” ;

CHE con determinazione del Settore V n. 14 del 22.05.2014 veniva indetta un'indagine di mercato ai sensi art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 propedeutica all'individuazione dei soggetti da invitare ai sensi dell' art.122, comma 7 del citato decreto legislativo;

CHE entro il giorno stabilito nell'avviso pubblico sono pervenute n. 171 istanze di partecipazione;

CHE il giorno 19.06.2014 presso la Sala Giunta del Comune di Castellana Grotte si è tenuto in seduta pubblica il sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell' art.122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006;

CHE con note prot. n. 11668 e n. 11675 del 01.07.2014, sono state invitate le ditte sorteggiate;

CHE entro il giorno stabilito dalla lettera di invito sono pervenute n.10 offerte da parte delle ditte sorteggiate;

CHE con nota prot. 12546 del 15.07.2014 è stata convocata la commissione di gara;

CHE con determinazione del Settore V n. 33 del 06.08.2014 sono stati:

- approvati i verbali di gara redatti in data 19.06.2014 e 16.07.2014, sottoscritti dai componenti della Commissione Giudicatrice, dei lavori di “Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro”;
- aggiudicata provvisoriamente l'esecuzione dei predetti lavori alla ditta **M.S.C. Generali S.r.l.s.** via Giuseppe Mazzini n.55 – Pomigliano D'Arco (NA);

CHE con determinazione del Settore V n. 51 del 18.09.2014 venivano aggiudicati definitivamente alla ditta 1° classificata, M.S.C. Generali S.r.l.s. via Giuseppe Mazzini n.55 – Pomigliano D'Arco (NA) l'esecuzione dei lavori di: “Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro” e rideterminato il quadro economico;

CHE in data 01.10.2014 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge;

CHE in data 17.11.2014 è stato sottoscritto il Contratto tra l'Ing Andrea Ingrassia, in qualità di Responsabile del Settore V, in nome e per conto del Comune di Castellana Grotte, e il Sig. De Girolamo Armando Amministratore Unico e Legale Rappresentante della M.S.C. Generali S.r.l.s." per l'esecuzione dei lavori di: "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro";

CHE con determina del Settore V n.73 del 27.11.2014 veniva rideterminato il quadro economico dell'opera di "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro" secondo le indicazioni fornite dalla Regione Puglia;

CHE con determina del Settore V n.74 del 27.11.2014 veniva approvata la perizia di variante acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 18.11.2014 al n.19873;

CHE la Direzione Lavori con nota del 04.02.2015, acclarata al protocollo dell'Ente in data 05.02.2015 e protocollo n. 1890, trasmetteva gli atti relativi al 1° SAL a tutto il 03.02.2015, costituiti da:

- a. Libretto delle misure;
- b. Sommario del registro di contabilità al S.A.L. n. 1;
- c. Registro di contabilità;
- d. Stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 03/02/2015;
- e. Certificato di pagamento n. 1 dell'importo complessivo di € 114.802,00 compreso IVA al 22% pari a € 11.050,59, al netto delle detrazioni;

CHE con determina del Settore V n. 17 del 17.02.2015 sono stati approvati gli elaborati su indicati relativi al 1° SAL a tutto il 03.02.2015 relativamente ai lavori di Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro" e liquidata la ditta M.S.C. Generali S.r.l.s. da Pomigliano D'Arco (NA) per € 114.802,00 compreso IVA al 22%, al netto delle detrazioni;

CHE con nota del 19.03.2015, la ditta M.S.C. Generali S.r.l.s. chiedeva una proroga di 90 giorni in merito all'esecuzione dei lavori in oggetto;

CHE con nota 15/00737/U/FP2 del 10.04.2015, trasmessa via pec, la Direzione Lavori emetteva parere favorevole in merito alla precedente richiesta;

CHE la proroga necessaria richiesta non è dipendente dalla responsabilità dell'appaltatore;

RITENUTO che una proroga di 90 giorni sia sufficiente per completare i lavori appaltati;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTO il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;

VISTA il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

DETERMINA

1. DI CONCEDERE alla ditta appaltatrice **M.S.C. Generali S.r.l.s.** via Giuseppe Mazzini n.55 – Pomigliano D'Arco (NA), relativamente ai lavori di “Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro”, la proroga di 90 giorni del termine di consegna lavori;

2. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla **M.S.C. Generali S.r.l.s.** via Giuseppe Mazzini n.55 – Pomigliano D'Arco (NA) a mezzo PEC;

4. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio di Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
Ing. Andrea INGRASSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 801

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
sig.ra Donata Notarangelo

Castellana Grotte 29 maggio 2015