



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

SETTORE VI

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 41 del 07/04/2015

Raccolta Ufficiale

N. 562

Del 16/07/2015

OGGETTO: "Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari", presso i locali comunali in piazza Municipio n. 15, piano terra. PON SICUREZZA: "programma operativo nazionale FESR "sicurezza per lo sviluppo" obiettivo convergenza 2007-2013".

CUP G26E11000230001. CIG 537835354C (lavori). CIG Z1E039C798 (servizi tecnici).

Approvazione conto finale, regolare esecuzione e fornitura. Liquidazioni a saldo.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 20.10.2011 veniva approvato il progetto preliminare per i lavori di "Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari" presso i locali comunali in piazza Municipio n. 15, piano terra, costo totale dell'intervento euro **190.000,00**, redatto dall'Ufficio VI Servizio LL.PP.;

CHE con nota del Responsabile dell'Obiettivo Operativo del PON Sicurezza prot. n. 9470 del 18.11.2011, acclarata al protocollo di questo ente in data 23.11.2011 e n. 21353, si comunicava che, con decreto dell'Autorità di Gestione del 10.11.2011, il progetto "Centro Polifunzionale per immigrati extracomunitari regolari" presentato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo convergenza 2007-2013, Obiettivo Operativo 2.1 è **stato ammesso a finanziamento**;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 63 del 13.03.2012 si aggiudicava in via definitiva al Geom. Nicoletta Frallonardo, con studio professionale in via G.B. Vico, 103 – 70013 Castellana Grotte, in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo non ancora costituito, con Geom. Giovanni Fralonardo, con studio professionale in via Eroi dell'Aria, 13 – 70017 Putignano, per l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, l'assistenza,

misure, contabilità, coordinamento per l'esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari", presso i locali comunali in piazza Municipio n. 15, piano terra;

CHE la suddetta R.T.P. ha stipulato con l'Ente contratto rep. n. 2927 del 05.12.2012 ed atto integrativo rep. n. 2936 del 22.07.2013 per l'affidamento di quanto riportato al paragrafo precedente;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 11.10.2013 si approvava il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari" presso i locali comunali in piazza Municipio n. 15, piano terra: costo totale dell'intervento euro 190.000,00 – a valere sull'Obiettivo Operativo 2.1 – "Realizzare iniziative in materia di impatto migratorio" del PON "Sicurezza per lo Sviluppo". Obiettivo Convergenza 2007/2013", da assoggettare al recepimento del finanziamento da parte del Ministero dell'interno, con gli elaborati ed il quadro economico sopra citati;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 99 del 22.10.2013 si:

- **approvava** per quanto di competenza del Responsabile del VI Servizio LL.PP. e Responsabile del Procedimento il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari" presso i locali comunali in piazza Municipio n. 15, piano terra: costo totale dell'intervento euro 190.000,00 – a valere sull'Obiettivo Operativo 2.1 – "Realizzare iniziative in materia di impatto migratorio" del PON "Sicurezza per lo Sviluppo". Obiettivo Convergenza 2007/2013", da assoggettare al recepimento del finanziamento da parte del Ministero dell'interno, con i seguenti elaborati:

TAV. 00 Relazione tecnica

TAV. 01 Inquadramento Urbanistico

TAV. 02 Documentazione Fotografica

TAV. 03 Stato di Fatto

TAV. 04 Stato di Progetto

TAV. 05 Lay-out

TAV. 06 Particolare Intercapedine Aerata

TAV. 07 Impianto Elettrico

TAV. 08 Impianto di Climatizzazione

TAV. 09 Elenco prezzi lavori

TAV. 10 -Computo Metrico Estimativo Lavori

TAV. 11 -Analisi Del Prezzo E Quadro Incidenza Della Manodopera

TAV. 12 -Elenco Prezzi Forniture E Dotazione Informatica

TAV. 13 -Computo Metrico Estimativo Forniture E Dotazione Informatica tav. 14 CSA

TAV. 14 bis – Capitolato Speciale di Appalto Opere

TAV.15 - Capitolato Speciale di Appalto Forniture e dotazione informatica

TAV.16 - Schema Di Contratto

TAV.17 - Quadro economico

TAV.18 - Piano Di Manutenzione -Manuale D'uso

TAV.19 – Piano Di Manutenzione -Manuale Di Manutenzione

TAV. 20- Piano Di Manutenzione -Programma Di Manutenzione

TAV. 21 - Piano Sicurezza e Coordinamento

TAV. 22 - Fascicolo dell'opera

TAV. 23 - Costi della Sicurezza

TAV. 24 - Diagramma Gantt

con il relativo Quadro Economico;

- **provvedeva** per i motivi in premessa evidenziati che qui si intendono integralmente riportati, a dare appaltata la "Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari", presso i locali comunali in piazza Municipio n. 15, piano terra. PON SICUREZZA: "programma operativo nazionale FESR "sicurezza per lo sviluppo" obiettivo convergenza 2007-2013" - costo totale dell'intervento euro 190.000,00, attivando la procedura in economia, ai sensi

dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e per il riferimento all'art. 7, comma 2, lettera a), del "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI. SERVIZI E LAVORI" con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- **approvava** la lettera di invito, (All. "A"), il disciplinare (All. B), lo schema di contratto (All. C);
- **dava atto** che l'opera in oggetto, d'importo totale pari ad € 190.000,00, è stata ammessa al finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007-2013, Obiettivo Operativo 2.1;
- **dava atto** che spettano al Responsabile del VI Servizio LL.PP., nonché responsabile del procedimento, gli atti di gestione per dare eseguiti i lavori di cui si tratta e nello specifico la selezione delle ditte da invitare alla procedura in economia di cui si tratta;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 117 del 05.12.2013 si:

- **approvavano** i verbali di gara N. 1-2, sottoscritti dall'ing. Giuseppe Cisternino, del tecnico dell'U.T.C. in carica al VI Servizio LL.PP. – Arch. Antonio Dimasi, verbalizzante, relativi alla procedura in economia avviata per la "Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari", presso i locali comunali in piazza Municipio n. 15, piano terra. PON SICUREZZA: "programma operativo nazionale FESR "sicurezza per lo sviluppo" obiettivo convergenza 2007-2013";
- **aggiudicava in via provvisoria** l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari", presso i locali comunali in piazza Municipio n. 15, piano terra. PON SICUREZZA: "programma operativo nazionale FESR "sicurezza per lo sviluppo" obiettivo convergenza 2007-2013" alla ditta **EDIL 2000 s.r.l.**, via Carlo Poerio, n.14, Castellana Grotte (Ba), con il ribasso del **20,701%** sul prezzo soggetto a ribasso d'asta, per un importo pari a € 121.179,30 per lavori ed € 2.491,49 di oneri della sicurezza, per un totale di **€123.670,79**;

CHE la stazione appaltante ai sensi dell'art. 11 comma 10 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ha provveduto alla verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara ed al possesso dei requisiti prescritti;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio - Lavori Pubblici - n. 01 del 20.01.2014, sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa "EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale" i lavori per la realizzazione del "*Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari*", presso i locali comunali in piazza Municipio, n. 15, piano terra. Ambito di finanziamento *PON Sicurezza: "Programma operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007-2013"*, per il prezzo di € 90.676,03, al netto del ribasso del 20,701 % sull'importo dei lavori a base di gara, oltre ad € 30.503,27 quale costo del personale non soggetto a ribasso, e ad € 2.491,49 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 123.670,79, oltre IVA c.p.l.;

CHE, con verbale sottoscritto in data 16.04.2014, il Responsabile Unico del Procedimento della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Castellana Grotte e l'Impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformità all'art. 106, comma 3°, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, successive modificazioni ed integrazioni;

CHE in data 16.04.2014, Repertorio 2941, registrato a Bari in data 17.04.2014 con n. 10136, veniva stipulato il contratto tra il Comune di Castellana Grotte e l'impresa "EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale" per l'appalto dei lavori di "*Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari*", presso i locali comunali in piazza Municipio, n. 15, piano terra. Ambito di finanziamento *PON Sicurezza: "Programma operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007-2013"*- *Importo complessivo del progetto € 190.000,00* - *Importo netto di aggiudicazione dell'appalto € 123.670,79* (compreso gli oneri per la sicurezza per € 2.491,49);

CHE in data 22.09.2014 veniva stipulato il contratto integrativo repertorio n. 2956 tra il Comune di Castellana Grotte e l'impresa "EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale" per l'appalto di cui si tratta;

CHE con decreto n. 109/2014, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 02.10.2014 e n. 16668, il Responsabile di Obiettivi Operativi 2.1 e 2.6, dott.ssa Antonella Buono, approvava il contratto n. 2941 del 16.04.2014 ed integrazione del 22.09.2014;

CHE con nota prot. 16790 del 06.10.2014 il R.U.P., ing. Andrea Ingrassia autorizzava la Direzione lavori a procedere alla formale consegna dei lavori ai sensi dell'art. 153, comma 1, primo periodo del D.P.R. 207/2010;

CHE con nota del 06.10.2014, acclarata al protocollo dell'Ente in data 06.10.2014 e n. 16864, la D.L. comunicava la data di consegna dei lavori per il giorno 07.10.2014 ai sensi dell'art. 153, comma 3, primo periodo;

CHE in data 07.10.2014 veniva sottoscritto dalle parti il verbale di Consegna dei lavori;

CHE, con nota pervenuta in data 20.11.2014 ed acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 19755 la Direzione Lavori, geom. Nicoletta Frallonardo, trasmetteva gli atti contabili relativi al 1° SAL, a tutto il 18.11.2014, e nello specifico:

- 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, in originale e tre copie;
- 1° Certificato di pagamento, in originale e tre copie, per il pagamento della 1° rata di € 25.885,10, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 2.588,51, per un totale generale di € 28.473,61;
- Libretto delle misure n. 1 in copia;
- Registro di contabilità n. 1, in originale e copia;
- Sommario del Registro di contabilità al 1° SAL, in copia;

CHE con determinazione del Responsabile del Settore VI n. 157 del 20.11.2014 si:

- **approvava** gli atti contabili relativi al 1° SAL, a tutto il 18.11.2014, inerenti i predetti lavori;
- **liquidava** a favore dell'impresa EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale, con sede in via Poerio n. 14, Castellana Grotte (Ba), la somma di € 25.885,10, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 2.588,51, per un totale generale di € 28.473,61;

CHE, con nota pervenuta in data 30.12.2014 ed acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 22030 la Direzione Lavori, trasmetteva gli atti contabili relativi al 2° SAL, a tutto il 29.12.2014, e nello specifico:

- 2° Stato di Avanzamento dei Lavori, in originale e tre copie;
- 2° Certificato di pagamento, in originale e tre copie, per il pagamento della 2° rata di € 26.524,78, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 2.652,48, per un totale generale di € 29.177,26;
- Libretto delle misure n. 2 in copia;
- Registro di contabilità n. 2, in originale e copia;
- Sommario del Registro di contabilità al 2° SAL, in copia;

CHE con determinazione del Responsabile del Settore VI n. 179 del 30.12.2015 si:

- **approvava** gli atti contabili di cui sopra relativi al 2° SAL, a tutto il 29.12.2014;
- **liquidava** a favore dell'impresa EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale, con sede in via Poerio n. 14, Castellana Grotte (Ba), € 26.524,78, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 2.652,48, per un totale generale di € 29.177,26;

CHE, con nota pervenuta in data 23.01.2015 ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 26.01.2015 e n. 1209 la Direzione Lavori trasmetteva gli atti contabili relativi al 3° SAL, a tutto il 22.01.2015, e nello specifico:

- 3° Stato di Avanzamento dei Lavori, in originale e tre copie;
- 3° Certificato di pagamento, in originale e tre copie, per il pagamento della 3° rata di € 25.516,62, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 2.551,66, per un totale generale di € 28.068,28;
- Libretto delle misure n. 3 in copia;
- Registro di contabilità n. 3, in originale e copia;
- Sommario del Registro di contabilità al 3° SAL, in copia;

CHE con nota del 05.02.2015, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 2163 del 10.02.2015, la D.L. trasmetteva:

- il verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'art. 199, c.1, prf 2° del D.P.R. 207/2010;
- il certificato di ultimazione parziale delle opere ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010;

CHE con nota del 20.02.2015 acclarata in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 2786, la D.L. trasmetteva gli elaborati grafici richiesti dalla Task force del Pon Sicurezza a seguito di sopralluogo del 12.02.2015 e precisamente:

- lay-out in variante della planimetria di arredo interno,
- pianta piano terra in variante
- relazione di variante "non variante" in corso d'opera del 26.01.2015,
- aggiornamento del computo metrico estimativo alla variante "non variante" in corso d'opera del 26.01.2015;

CHE con determinazione del Responsabile del Settore VI n. 03 del 26.01.2015 si:

- **approvava** gli atti contabili di cui sopra relativi al 3° SAL, a tutto il 22.01.2015;

- **liquidava** a favore dell'impresa EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale, con sede in via Poerio n. 14, Castellana Grotte (Ba), € 25.516,62, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 2.551,66, per un totale generale di € 28.068,28;

CHE, con nota del 23.03.2015 ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 24.03.2015 e n. 4614 la Direzione Lavori trasmetteva gli atti contabili relativi al 4° SAL, a tutto il 28.01.2015, e nello specifico:

- 4° Stato di Avanzamento dei Lavori, in originale e tre copie;
- 4° Certificato di pagamento, in originale e tre copie, per il pagamento della 4° rata di € 24.368,30, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 2.436,83, per un totale generale di € 26.805,13;
- Libretto delle misure n. 4 in copia;
- Registro di contabilità n. 4, in originale e copia;
- Sommario del Registro di contabilità al 4° SAL, in copia;

CHE con determinazione del Responsabile del Settore VI n. 38 del 31.03.2015 si:

- **approvava** gli atti contabili di cui sopra relativi al 4° SAL, a tutto il 28.01.2015;

- **liquidava**, a favore dell'impresa EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale, con sede in via Poerio n. 14, Castellana Grotte (Ba), € 24.368,30, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 2.436,83, per un totale generale di € 26.805,13;

- **liquidava**, a favore del geom. Nicoletta Frallonardo, la somma di € 1.785,00 oltre cassa ed iva al 22%, per un complessivo di € 2.286,59 al lordo della ritenuta d'acconto di € 357,00, quale onorario professionale per il 4° SAL fase di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

CHE, con nota del 26.03.2015 ed acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 4765 la D.L. trasmetteva:

- il verbale di ripresa dei lavori del 18.03.2015 (i lavori sono rimasti parzialmente sospesi fino al 17.03.2015 a seguito dell'emissione del certificato di ultimazione parziale delle opere);
- il certificato di ultimazione delle opere del 25.03.2015 ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010;

CHE, con nota del 30.03.2015 ed acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 5045, la D.L., geom. Nicoletta Frallonardo, trasmetteva:

- la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- la fattura n. 10/2015 del 30.03.2015 di € 200,00 oltre cassa ed iva per un totale di € 256,20 al lordo della ritenuta d'acconto, quale onorario professionale di conto finale per la fase di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

CHE, con nota del 30.03.2015 ed acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 5070 la D.L. trasmetteva le dichiarazioni di conformità:

- dell'impianto termico;
- dell'impianto idrico-fognante;
- dell'impianto elettrico;
- dell'impianto di condizionamento;
- dell'impianto antincendio;
- della dotazione informatica completa fornita ed installata;

CHE, con nota del 30.03.2015, ed acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 5042, l'impresa EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale da Castellana Grotte, ha presentato la fattura n. 27/2015 del 30.03.2015 relativa al saldo dei lavori di "*Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari*", presso i locali comunali in piazza Municipio, n. 15, piano terra, pari ad € 544,01 oltre Iva al 10% per un totale complessivo € 598, 41;

CHE, con nota del 30.03.2015, ed acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 5043, l'impresa EDIL 2000 S.r.l. da Castellana Grotte, ha presentato la fattura n. 26/2015 del 27.03.2015 relativa alla fornitura di arredi e dotazione informatica per i lavori di "*Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari*", presso i locali comunali in piazza Municipio, n. 15, piano terra, pari ad € 20.831,89 oltre Iva al 10% per un totale complessivo € 22.915,08;

RITENUTO necessario dover approvare:

- il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di "*Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari*", presso i locali comunali in piazza Municipio, n. 15, piano terra;
- la fattura n. 10/2015 del 30.03.2015 emessa dal geom. Nicoletta Frallonardo di € 200,00 oltre cassa ed iva per un totale di € 256,20 al lordo della ritenuta d'acconto, quale onorario professionale di conto finale per la fase di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la fattura n. 27/2015 del 30.03.2015 emessa dalla EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale da Castellana Grotte relativa al saldo dei lavori di "*Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari*", presso i locali comunali in piazza Municipio, n. 15, piano terra, pari ad € 544,01 oltre Iva al 10% per un totale complessivo € 598, 41;
- la fattura n. 26/2015 del 27.03.2015 emessa dalla EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale da Castellana Grotte relativa alla fornitura di arredi e dotazione informatica per i lavori di "*Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari*", presso i locali comunali in piazza Municipio, n. 15, piano terra, pari ad € 20.831,89 oltre Iva al 10% per un totale complessivo € 22.915,08;

RITENUTO necessario dover liquidare l'impresa appaltatrice e la Direzione Lavori;

VISTO il D.P.R. n.207/2010;

VISTA il D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

VISTA la L. R. n. 13/2001 e s.m.i. in materia di opere e lavori pubblici;

VISTO il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per quanto inerente i lavori di "*Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari*", presso i locali comunali in piazza Municipio, n. 15, piano terra:

- lo stato finale delle opere al 25.03.2015;

- il certificato di ultimazione lavori;
- la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 26.03.2015;
- il certificato di regolare fornitura del materiale mobile e della dotazione informatica;

2. DI APPROVARE la fattura n. 10/2015 del 30.03.2015 emessa dal geom. Nicoletta Frallonardo di € 200,00 oltre cassa ed iva per un totale di € 256,20 al lordo della ritenuta d'acconto, quale onorario professionale di conto finale per la fase di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

3. DI APPROVARE la fattura n. 27/2015 del 30.03.2015 emessa dalla EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale da Castellana Grotte relativa al saldo dei lavori di *“Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari”*, presso i locali comunali in piazza Municipio, n. 15, piano terra, pari ad € 544,01 oltre Iva al 10% per un totale complessivo € 598, 41;

4. DI APPROVARE la fattura n. 26/2015 del 27.03.2015 emessa dalla EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale da Castellana Grotte relativa alla fornitura di arredi e dotazione informatica per i lavori di *“Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari”*, presso i locali comunali in piazza Municipio, n. 15, piano terra, pari ad € 20.831,89 oltre Iva al 10% per un totale complessivo € 22.915,08;

5. DI LIQUIDARE a favore del geom. Nicoletta Frallonardo la somma di € 256,20 al lordo della ritenuta d'acconto, quale onorario professionale di conto finale per la fase di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

6. DI LIQUIDARE a favore dell'impresa EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale, con sede in via Poerio n. 14, Castellana Grotte (Ba), la somma di € 544,01 oltre Iva al 10% per un totale complessivo € 598, 41, quale saldo dei lavori di *“Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari”*, presso i locali comunali in piazza Municipio, n. 15, piano terra ;

7. DI LIQUIDARE a favore dell'impresa EDIL 2000 S.r.l. Unipersonale, con sede in via Poerio n. 14, Castellana Grotte (Ba), la somma di € 20.831,89 oltre Iva al 10% per un totale complessivo € 22.915,08 per la fornitura di arredi e dotazione informatica della predetta opera pubblica;

8. DI DISPORRE che il pagamento avvenga all'acquisizione del DURC richiesto d'Ufficio per via telematica, e del visto di regolarità della fattura da parte del Responsabile del Settore VI del Comune ing. Andrea INGRASSIA;

9. DI DARE ATTO che al pagamento degli importi è delegato il Fondo di Rotazione, ed avverrà all'approvazione da parte del Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento della documentazione richiesta dal Vademecum del Beneficiario – PON Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza, parte III - paragrafo III.1.1;

10. DI STABILIRE che gli altri Uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria e Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
Dott.ssa Patrizia Mastrosimini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI LL.PP.
f.to Ing. Andrea INGRASSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1135

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 21 Luglio 2015

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE