



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

## SETTORE VI LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 76 del 06/08/2015**

Raccolta Ufficiale

N. 625

Del 19/08/2015

**OGGETTO:** Lavori di “*Manutenzione impianto di sollevamento A – Rete di distribuzione acque reflue provenienti da impianto di depurazione del Comune di Castellana Grotte*” - **CIG ZD41371BC0. Approvazione e liquidazione I° SAL – Approvazione Quadro economico rideterminato.**

IL RESPONSABILE

### PREMESSO

**CHE** con Determinazione n. 06 del 26/01/2015 veniva impegnata la somma di € 65.000,00 per le opere di “*Manutenzione impianto di sollevamento A – Rete di distribuzione acque reflue provenienti da impianto di depurazione del Comune di Castellana Grotte*” e veniva contestualmente incaricato l'ing. Vito NITTI per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, nonché per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per le opere di cui trattasi;

**CHE** l'ingegnere incaricato consegnava di seguito il progetto commissionato costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e quadro economico
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Analisi dei prezzi
- Cronoprogramma dei lavori
- Quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera – tabella con importi e incidenza percentuale per le categorie di lavori a corpo
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Fascicolo
- Stima dei costi della sicurezza
- Schemi quadri elettrici
- Planimetria generale – interventi su impianti e opere esterne
- Planimetria impianto di sollevamento “A” – interventi su impianti ed opere interne

e dal seguente quadro economico:

<b>COMUNE DI CASTELLANA GROTTA (BA)</b>	
Rete di distribuzione acque reflue provenienti da impianto di depurazione del comune di Castellana Grotte (BA) - Impianto di sollevamento "A" Lavori di manutenzione straordinaria impianti	

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

<b>A.</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A.1	Importo dei lavori (di cui € 13.677,96 per costo mano d'opera)	€	<b>38.990,52</b>
A.2	Oneri per l'attuazione del P.S.C. (non soggetto a ribasso d'asta)	€	577,10
A.3	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b> (compreso oneri della sicurezza)	€	<b>39.567,62</b> € <b>39.567,62</b>

<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	lavori in economia		€3.000,00
B.2	rilievi, accertamenti, indagini		
B.3	allacciamenti a pubblici servizi		
B.4	Imprevisti	€	3.166,39
B.5	Acquisizione aree o immobili		
B.6	Spese Tecniche generali per progetto e D.L.	€	5.950,00
B.7	Incentivo di cui all'art.92, D.Lgs. 163/06	2%	€ 791,35
B.8	Spese tecniche per coordinamento sicurezza	€	1.500,00
B.9	Spese per acquisizione pareri e autorizzazioni		
B.10	spese per pubblicità		
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		
B.12	certificato di regolare esecuzione	€	250,00
B.13	INARCASSA su B.6, B.8 e B.12	4%	€ 308,00
B.14	IVA su lavori	22%	€ 8.704,88
B.15	IVA su B.6, B.8, B.12 e B.13	22%	€ 1.761,76
	<b>TOTALE somme a disposizione</b>	€	<b>25.432,38</b> € <b>25.432,38</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		€	<b>65.000,00</b> € <b>65.000,00</b>

**CHE**, con Determinazione n. 21 del 02/03/2015 si procedeva all'approvazione del progetto succitato e all'affidamento dei relativi lavori alla ditta DE TOMMASO Vincenzo da Castellana Grotte, ditta specializzata nel settore, la quale concedeva il ribasso del 20%, ovvero il prezzo di € 20.250,05 oltre il costo della mano d'opera di € 13.677,96 e gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 577,10, per un totale di € 34.505,11, oltre IVA al 22% pari a € 7.591,12, per un totale complessivo di **€42.096,23**;

**CHE** con nota del 08.07.2015, il Direttore dei lavori, ing. Vito NITTI, inviava:

- contabilità dei lavori semplificata ai sensi dell'art. 210 per lavori a tutto il 26.06.2015 (1° SAL) per un importo di € 34.505,11, al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni, con un credito netto d'impresa di € 34.332,58 oltre Iva 22%, per un totale di **€41.885,75**;
- Certificato di ultimazione dei lavori;

**CHE** con nota del 04.08.2015, il Direttore dei lavori, ing. Vito NITTI, inviava il Computo metrico estimativo di lavori in economia resisi necessari per il corretto funzionamento dell'impianto;

**RITENUTO** dover approvare la contabilità dei lavori semplificata ai sensi dell'art. 210 per lavori a tutto il 26.06.2015 per un importo di € 34.505,11, al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni, con un credito netto d'impresa di € 34.332,58 oltre Iva 22%, per un totale di **€41.885,75**;

**RITENUTO** dover approvare, ai sensi dell'art. 174 del DPR 207/2010, il computo metrico estimativo dei lavori in economia resisi necessari per il corretto funzionamento dell'impianto per un ammontare di € 6.634,64 oltre Iva 22%, per un totale di **€ 8.094,26**, con il relativo quadro economico rideterminato nel seguito riportato:

<b>A.</b>	<b>IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 20,00%)</b>		
A.1	<b>Importo netto dei lavori</b> (di cui € 13.677,96 per mano d'opera)	<b>€ 33.928,01</b>	
A.2	Oneri per l'attuazione del P.S.C. (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 577,10	
A.3	<b>TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI</b> (compreso oneri della sicurezza)	<b>€ 34.505,11</b>	<b>€ 34.505,11</b>

<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Importo netto dei lavori in economia di cui € 2.082,73 per mano d'opera ed € 257,54 per fornitura gasolio, non soggetti a ribasso d'asta, ed €4.890,97 soggetti a ribasso del 20% (importo lordo complessivo €7.231,24).		€6.634,64	
B.2	rilievi, accertamenti, indagini			
B.3	allacciamenti a pubblici servizi			
B.4	Imprevisti, oneri tecnici accessori e avanzi		€ 4.095,63	
B.5	Acquisizione aree o immobili			
B.6	Spese Tecniche generali per progetto e D.L.		€ 5.950,00	
B.7	Incentivo di cui all'art.92, D.Lgs. 163/06	2%	€ 944,11	
B.8	Spese tecniche per coordinamento sicurezza		€ 1.500,00	
B.9	Spese per acquisizione pareri e autorizzazioni			
B.10	spese per pubblicità			
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche			
B.12	certificato di regolare esecuzione		€ 250,00	
B.13	INARCASSA su B.6, B.8 e B.12	4%	€ 308,00	
B.14	IVA su lavori (A.3 + B.1)	22%	€ 9.050,75	
B.15	IVA su B.6, B.8, B.12 e B.13	22%	€ 1.761,76	
	<b>TOTALE somme a disposizione</b>		<b>€ 30.494,89</b>	<b>€ 30.494,89</b>

	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 65.000,00</b>	<b>€ 65.000,00</b>
--	-----------------------	--------------------	--------------------

**VISTO** il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;  
**VISTO** il D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;  
**VISTO** il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;  
**VISTE** le vigenti disposizioni di legge in materia;

### DETERMINA

**1. DI APPROVARE** gli atti contabili, trasmessi dalla Direzione Lavori, relativi al 1° SAL dei Lavori di “*Manutenzione impianto di sollevamento A – Rete di distribuzione acque reflue provenienti da impianto di depurazione del Comune di Castellana Grotte*” dell’importo di € 34.505,11, al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni, con un credito netto d’impresa di € 34.332,58 oltre Iva 22%, per un totale di **€41.885,75**;

**2. DI APPROVARE** il computo metrico estimativo dei lavori in economia resisi necessari per il corretto funzionamento dell’impianto per un ammontare di € 6.634,64 oltre Iva 22%, per un totale di **€ 8.094,26**, con il relativo quadro economico rideterminato nel seguito riportato:

<b>A.</b>	<b>IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 20,00%)</b>		
A.1	Importo netto dei lavori (di cui € 13.677,96 per mano d'opera)	€	<b>33.928,01</b>
A.2	Oneri per l'attuazione del P.S.C. (non soggetto a ribasso d'asta)	€	577,10
A.3	<b>TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI</b> (compreso oneri della sicurezza)	€	<b>34.505,11</b> € <b>34.505,11</b>

<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Importo netto dei lavori in economia di cui € 2.082,73 per mano d'opera ed € 257,54 per fornitura gasolio, non soggetti a ribasso d'asta, ed €4.890,97 soggetti a ribasso del 20% (importo lordo complessivo €7.231,24).		€6.634,64
B.2	rilievi, accertamenti, indagini		
B.3	allacciamenti a pubblici servizi		
B.4	Imprevisti, oneri tecnici accessori e avanzati	€	4.095,63
B.5	Acquisizione aree o immobili		
B.6	Spese Tecniche generali per progetto e D.L.		€ 5.950,00
B.7	Incentivo di cui all'art.92, D.Lgs. 163/06	2%	€ 944,11
B.8	Spese tecniche per coordinamento sicurezza		€ 1.500,00
B.9	Spese per acquisizione pareri e autorizzazioni		
B.10	spese per pubblicità		
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		
B.12	certificato di regolare esecuzione		€ 250,00
B.13	INARCASSA su B.6, B.8 e B.12	4%	€ 308,00
B.14	IVA su lavori (A.3 + B.1)	22%	€ 9.050,75

B.15	IVA su B.6, B.8, B.12 e B.13	22%	€ 1.761,76	
	<b>TOTALE somme a disposizione</b>		<b>€ 30.494,89</b>	<b>€ 30.494,89</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>€ 65.000,00</b>	<b>€ 65.000,00</b>

**3. DI LIQUIDARE** in favore dell'impresa DE TOMMASO Vincenzo, con sede in via G. Verdi, 26, 70013 Castellana Grotte (BA), l'importo di € 34.332,58 oltre Iva 22%, per un totale di **€41.885,75**;

**4. DI AFFIDARE** all'impresa DE TOMMASO Vincenzo, con sede in via G. Verdi, 26, 70013 Castellana Grotte (BA), l'esecuzione dei lavori in economia, ai sensi dell'art. 174 del DPR 207/2010, per un importo di € 6.634,64 oltre Iva 22%, per un totale di **€8.094,26**;

**5. DI DISPORRE** che il pagamento avvenga alla acquisizione del DURC richiesto d'Ufficio per via telematica, e del visto di regolarità della fattura da parte del Responsabile del Settore VI – LL.PP f.f.;

**6. DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **41.885,75** necessaria per il pagamento dello stato avanzamento lavori al Capitolo di spesa n. 1221, epigrafato "Manutenzione impianto di sollevamento acque reflue - Prestazioni di servizi";

**7. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a:

- Ditta DE TOMMASO Vincenzo, via G. Verdi, 26, 70013 Castellana Grotte (BA);
- ing. Vito NITTI, direttore tecnico della P3 INGEGNERIA s.r.l., con sede in Castellana Grotte (Ba) alla Trav. S.C. del Lago n.36;

**8. DI STABILIRE** che gli altri Uffici comunali interessati sono: **Ufficio Ragioneria e Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

Il Redattore  
Ing. Giuseppe Cisternino

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI**  
f.to Ing. Andrea INGRASSIA

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 18/08/2015 si attesta la relativa copertura finanziaria.

**LIR 415/2015**  
**Pervenuta in data 17/08/2015**

Il Responsabile del Settore finanziario  
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1280

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal \_24/08/2015 al 29/08/2015.

Castellana Grotte, 24 Agosto 2015

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE