



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di Bari

SETTORE V

URBANISTICA-EDILIZIA-SUAP-ECOLOGIA-AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 18 del 01/03/2017

Raccolta Ufficiale

N. 84

del 24/03/2017

OGGETTO: “Nuova infrastruttura viaria per l’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”. **Proroga.**

CIG: 6453523FA3

CUP: G21B14000650005

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE nelle linee programmatiche di mandato di questa Amministrazione Comunale è inserita la realizzazione di una nuova strada di accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana”;

CHE il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, con propria nota acclarata al protocollo generale dell’Ente al n.7916 del 08.05.2014 ha inoltrato ai soggetti responsabili ed ai Responsabili Unici, le integrazioni alle circolari ministeriali n. 0043466 del 28.12.2012, n.0020350 del 13.06.2013 e n.0040150 del 29.11.2013;

CHE la predetta circolare chiarisce inoltre i termini ultimi per la presentazione dei progetti da candidare a finanziamento;

CHE con nota prot. 8626 del 19.05.2014 il Dott. Orazio Freni, Presidente del CDA del Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese srl a sc, trasmetteva il verbale dell’Assemblea Ordinaria del 07.05.2014

CHE nella suddetta assemblea veniva consegnata copia della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot.13446 del 14.04.2014 in cui il Ministero rende disponibile l’importo netto di € 8.775.222,47 per i finanziamenti infrastrutturali;

CHE le risorse messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico venivano rimodulate ed assegnate ai Soci come da tabella A del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 07.05.2014;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 14/11/2014 veniva approvato il progetto definitivo di *“Nuova Infrastruttura viaria per l’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”*, approntato dall’Ufficio Comunale del Settore V;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 14/05/2015 veniva approvato il nuovo quadro economico modificato secondo la richiesta del dott. Scagliarini, RUP del Ministero dello Sviluppo Economico di Bari, del progetto definitivo di *“Nuova Infrastruttura viaria per l’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”*, approntato dall’Ufficio Comunale del Settore V, che di seguito si riporta:

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 31.07.2015 veniva adottato ai soli fini urbanistici il progetto definitivo di *“Nuova Infrastruttura viaria per l’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”*;

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 07.10.2015 veniva approvata la variante urbanistica relativa all’opera pubblica *“Nuova Infrastruttura viaria per l’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”*;

CHE in data 27/07/2015, la commissione locale per il paesaggio, al fine del rilascio dell’attestazione di compatibilità paesaggistica, richiedeva alcune modifiche progettuali comunque non incidenti sul tracciato stradale e ai fini della variante urbanistica;

CHE con nota prot. n. 2906 del 20/07/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico veniva comunicato l’elenco degli interventi ammessi alle agevolazioni tra il cui il progetto di *“Nuova Infrastruttura viaria per l’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”* del comune di Castellana Grotte;

CHE con determinazione del Responsabile del Settore V n. 116 del 29.10.2015:

- è stato approvato il progetto definitivo;
- è stata indetta una procedura aperta, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
- sono stati approvati il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara;

CHE con Determinazione N. 31 del 29/03/2016 si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente l’esecuzione dei lavori e la progettazione esecutiva di *“Nuova infrastruttura viaria per l’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”*, rispettivamente all’Impresa M.P. Lavori s.r.l. e all’ing. Angelo Domenico Rinaldi;

CHE con Determinazione N. 33 del 05/04/2016 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva alla 1^a classificata, l’**Impresa M.P. Lavori s.r.l.** con sede in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi, 117 con l’**ing. Angelo Domenico Rinaldi**, firmatario della progettazione esecutiva, che hanno formulato rispettivamente le seguenti offerte:

- sui lavori: € 657.250,93 oltre € 8.306,00 di oneri della sicurezza, per un totale di € 665.556,93 oltre IVA al 10 % per € un ammontare complessivo, sui lavori di € 732.112,62;
- sulla progettazione esecutiva: € 14.230,50 oltre INARCASSA al 4% per € 569,22 e IVA al 22 % per € 3.255,94, per un ammontare complessivo di € 18.055,66;

CHE in data 09.06.2016 veniva sottoscritto il contratto d’appalto;

CHE con Delibera di Giunta n. 119 del 10.08.2016 si è approvato il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Rinaldi, relativo all’opera di cui all’oggetto;

CHE con nota del 22.09.2016, acclarata al protocollo generale al n. 14371, il Geom. Antonio Molinaro, quale rappresentante legale della M.P. LAVORI Srl, ha chiesto l’anticipazione del 10% dell’importo del contratto;

CHE con Determinazione N. 101 del 03/10/2016 è stata autorizzata l'impresa "M.P. LAVORI Srl" affidataria dei lavori di "Nuova infrastruttura viaria per l'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica", a fatturare l'anticipazione del 10% dell'importo del contratto;

CHE in data 15.12.2016, con nota acclarata in pari data al n. 19452, l'ing. Sebastiano Polignano ha trasmesso gli atti contabili, in triplice copia, del 1° SAL a tutto il 29.11.2016 dei lavori di cui all'oggetto;

CHE con Determinazione n. 126 del 20/12/2016 venivano approvati gli atti contabili relativi al primo SAL , alla data del 29.11.2016 per la somma la somma complessiva di € 162.800,00;

CHE in data 31.01.2017, con nota acclarata in pari data al n. 11572, l'ing. Sebastiano Polignano ha trasmesso gli atti contabili, in triplice copia, del 2° SAL a tutto il 26.01.2017 dei lavori di cui all'oggetto;

CHE con Determinazione n.06 del 09/02/2017 venivano approvati gli atti contabili relativi al secondo SAL , alla data del 26.01.2017 per la somma la somma complessiva di €148.390,00;

CHE in data 10.02.2017 la ditta M.P. Lavori S.r.l. con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 16.02.2017 prot. n.2542 chiedeva il recupero dei giorni lavorativi persi a causa delle avverse condizioni meteorologiche;

CONSIDERATO:

CHE il termine per l'esecuzione dei lavori veniva fissato in 150 giorni a far data dalla consegna dei lavori , pertanto la scadenza veniva fissa per il giorno 19.02.2017;

CHE con nota prot. 2971 del 24.02.2017 il Direttore dei Lavori trasmetteva il verbale di sospensione dei lavori dal 17.02.2017 per la verifica a seguito delle avverse condizioni meteorologiche delle lavorazioni già eseguite;

CHE in data 01.03.2017 il Direttore dei Lavori disponeva la ripresa dei lavori;

CHE il termine per la conclusione delle opere a seguito della sospensione e ripresa dei lavori è fissato per il giorno 03.03.2017;

SENTITO, per le vie brevi, il direttore dei lavori Ing. Pietro Orlando;

CONSIDERATA, accoglibile la richiesta presentata dalla ditta esecutrice dei lavori M.P. Lavori S.r.l. alla luce delle avverse condizioni meteorologiche;

RITENUTO per quanto su esposto di concedere la proroga di numero 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a far data dal 03.03.2017 alla ditta esecutrice dei lavori M.P. Lavori S.r.l. per il completamento delle opere in oggetto;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

- 1. DI CONCEDERE** alla ditta M.P. Lavori S.r.l. la proroga di numero 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a far data dal 03.03.2017 per il completamento delle opere in oggetto;
- 2. DI DARE ATTO** che il termine fissato per la conclusione dei lavori viene fissato per il giorno 02.05.2017;

3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, a mezzo PEC:
 - all'impresa "M.P. LAVORI Srl", affidataria dei lavori, info@pec.mplavori.it
 - al direttore dei lavori, pietro.orlando@ingpec.ue
5. **DI STABILIRE** che gli altri Uffici comunali per i relativi adempimenti sono: **Ufficio Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore V
f.to Ing. Andrea Ingrassia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 416

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 24/03/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Donata Notarangelo