



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

V SETTORE

URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-SUAP

DETERMINAZIONE N. 5 del 09/02/2017

Raccolta Ufficiale

N. 91

del 04/04/2017

OGGETTO: Appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di: "Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Castellana Grotte" sito nella Zona P.I.P. B (finanziato nell'ambito PO FESR 2007-2013, asse II, linea di intervento 2.5, azione 2.5.1).
CIG: 6307400722 CUP: G27H15000300002

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO as-built - omologazione della spesa.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 729 del 17.04.2014 è stata approvata l'iniziativa di accelerazione della spesa a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013 con la realizzazione di centri comunali o intercomunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati o di proposte progettuali maggiormente innovative per il potenziamento della raccolta differenziata;

CHE al fine dell'ammissione a finanziamento delle proposte dei Comuni, in forma singola o associata o delle società in house formalmente delegate dai Comuni è necessario essere in possesso di almeno una progettazione definitiva e siano in grado di indire le gare di affidamento degli interventi con un termine accettabile di ultimazione dei lavori e con costo complessivo di € 250.000,00 per Centri Comunali di Raccolta o di € 350.000,00 per Centri di Raccolta Intercomunali, salvo casi specifici che mirino alla realizzazione di obiettivi innovativi che potranno comportare un incremento dei costi;

CHE si è ritenuto opportuno sfruttare la possibilità offerta dal bando per l'utilizzazione dei fondi disponibili, al fine di realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati con l'obiettivo di potenziare la raccolta differenziata all'interno del comune;

CHE con deliberazione di G.C. n. 161 del 09.10.2014 veniva approvato il progetto preliminare-definitivo per la "Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Castellana Grotte" – costo totale dell'intervento € 250.000,00, redatto dal Responsabile dell'UTC Settore V, ing. Andrea Ingrassia;

CHE con atto dirigenziale della Regione Puglia n.64 del 11.02.2015 veniva ammesso a finanziamento il progetto per la "Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Castellana Grotte" a valere sul fondo FESR 2007-2013 per una contribuzione massima pari ad € 250.000,00;

CHE in data 12.02.2015 veniva sottoscritto il disciplinare di gara regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Castellana Grotte tra dall'ing. Andrea Ingrassia, in qualità di Responsabile del Settore V delegato dal Comune di Castellana Grotte e il dott. Giovanni Campobasso Responsabile della Linea di Intervento;

CHE con determina del Settore V n.66 del 16.06.2015 veniva indetta una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Castellana Grotte" sito nella Zona P.I.P. B (finanziato nell'ambito PO FESR 2007-2013, asse II, linea di intervento 2.5, azione 2.5.1.), costo complessivo € 250.000,00 di cui € 188.337,83 importo dei lavori soggetto a ribasso, € 3.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 5.000,00 per la progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

CHE entro il giorno stabilito nel bando di gara sono pervenute n.2 offerte delle ditte di seguito elencate:

- Nuove Tecnologie s.r.l., via Togliatti, 27 – NOCI (BA);
- Edil Fiore di Signore Fiore Salvatore, via A. Tonzuso, 38 – VIAGRANDE (CT);

CHE con determina del Settore V n.90 del 18.08.2015 veniva nominata la commissione di gara;

CHE il giorno 25.08.2015 si riuniva, in seduta pubblica, la commissione si insediava e avviava la procedura di gara come da convocazione, controllava i plichi, verificava la data di ricevimento ed il protocollo, procedeva all'apertura dei plichi secondo l'ordine di arrivo, apriva le buste contenenti la Documentazione Amministrativa, ammetteva entrambe le ditte al prosieguo della gara e procedeva alla verifica del contenuto delle offerte tecniche;

CHE il giorno 09.09.2015 la commissione si riuniva, in seduta riservata, per la valutazione della busta B – Offerta Tecnica;

CHE il giorno 09.09.2015 la commissione si riuniva, in seduta pubblica, per e dopo aver comunicato il punteggio totalizzato dall'esame dell'offerta tecnica procedeva all'apertura della busta "C - offerta economica";

CHE sulla base di quanto sopra elaborato, la gara si è così determinata:

- 1° classificato: **Nuove Tecnologie s.r.l.**, via Togliatti, 27 – NOCI (BA), **con il punteggio di 80,996**;
- 2° classificato: **Edil Fiore di Signore Fiore Salvatore**, via A. Tonzuso, 38 – VIAGRANDE (CT), **con il punteggio di 80,408**;

CHE di seguito ad ogni seduta venivano redatti i verbali di gara datati 25.08.2015, 09.09.2015, 10.09.2015 sottoscritti dal Presidente e dai Componenti della Commissione Giudicatrice relativi ai lavori in oggetto;

CHE con determina del Settore V n.109 del 16.10.2015 venivano approvati i verbali di gara redatti in data 25.08.2015, 09.09.2015, 10.09.2015, sottoscritti dai componenti della Commissione Giudicatrice e aggiudicata provvisoriamente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di: "Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Castellana Grotte" sito nella Zona P.I.P. B alla ditta **Nuove Tecnologie s.r.l.**, via Togliatti, 27 – NOCI (BA);

CHE con determinazione del Settore V n.126 del 03.11.2015 veniva affidato l'incarico di Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e contabilità all'ing. Michele Americo Simone;

CHE con determinazione del Settore V n.130 del 12.11.2015 veniva aggiudicata definitivamente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di: "Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Castellana Grotte" sito nella Zona P.I.P. B" alla ditta **Nuove Tecnologie s.r.l.**, via Togliatti, 27 – NOCI (BA) ad un prezzo rideterminato di € 186.386,65 per l'esecuzione dei lavori, € 3.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, € 4.948,00 per la progettazione esecutiva, e quindi per complessivi di **€ 194.334,85** il tutto oltre iva come per legge;

CHE in data 13.11.2015 con ordine di servizio veniva comunicato all'impresa, Nuove Tecnologie s.r.l., di dare immediato inizio alla progettazione, traslando il redigendo progetto esecutivo nella particella adiacente;

CHE in data 23.11.2015 con nota prot.16490 del 23.11.2015 l'Ing. Franco Latrofa tecnico incaricato dalla ditta Nuove Tecnologie s.r.l. trasmetteva la progettazione esecutiva;

CHE con determina del Settore V n.140 del 24.11.2015 veniva approvato in progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Castellana Grotte" sito nella Zona P.I.P. B" (finanziato nell'ambito PO FESR 2007-2013, asse II, linea di intervento 2.5, azione 2.5.1);

CHE la Direzione Lavori con nota del 23.12.2015, acclarata al protocollo dell'Ente in data 23.12.2015 a prot. n. 18142, trasmetteva gli atti relativi al 1° SAL a tutto il 22.12.2015;

CHE con determinazione n. 151 del 23.12.2015 veniva approvato il 1° SAL al 22.12.2015 dell'importo di € 125.036,20 compreso IVA al 10% pari a 11.366,93

CHE con determinazione n.28 del 16.03.2016 veniva approvata la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. art.158 del D.P.R. 207/2010 in quanto i lavori in oggetto non potevano procedere temporaneamente per cause di forza maggiore dal giorno 18.02.2016;

CHE con determinazione n.49 del 16.06.2016 veniva liquidato l'acconto del fondo incentivante;

CHE con determinazione n.72 del 07.07.2016 veniva autorizzata la ditta Nuove Tecnologie s.r.l. a subappaltare alla Impresa Individuale CARDONE NICOLA con sede in Putignano (BA) la realizzazione delle pavimentazioni bituminose;

CHE in data 23.11.2016 venivano ripresi i lavori;

CHE la Direzione Lavori con nota del 15.12.2016, acclarata al protocollo dell'Ente in data 15.12.2016 a prot. n. 19479, trasmetteva gli atti relativi allo stato costituito dalla seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento n. 2 dell'importo complessivo di € 83.289,12 compreso IVA al 10% pari a € 7.571,74;
- Avviso "Ad Opponendum" – Certificato;
- Relazione su conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

CHE con determinazione n.127 del 20.12.2016 veniva approvato e liquidato lo stato finale dell'opera in oggetto;

CHE determina n.129 del 27.12.2016 veniva liquidato il saldo del fondo per l'innovazione tecnologica;

CHE determinazione n.135 del 30.12.2016 veniva approvato e liquidato il saldo per l'incarico di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e contabilità per la "Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Castellana Grotte" sito nella Zona P.I.P. B";

VISTO il rendiconto Finale di tutte le spese effettivamente sostenute, da cui risulta che la spesa definitiva sostenuta attraverso mandati quietanzati o documenti avente valore probante equivalente ammonta a complessivi € 249.074,28 distinti secondo il seguente Q.E. di assestamento:

A IMPORTO DEI LAVORI			
		euro	
A1	Importo appalto	euro	191.337,83
A2	Oneri della sicurezza	euro	3.000,00
A3	Importo lavori a base d'asta (A1-A2)	euro	188.337,83
	Ribasso offerto 1,036%	euro	1.951,18
	Importo lavori al netto del ribasso		186.386,65
A4	Progettazione esecutiva a base di gara (Compreso CNPAIA)	euro	5.000,00
	Ribasso offerto 1,036%	euro	51,80
	Importo progettazione al netto del ribasso		4.948,20
	TOTALE VOCE A		194.334,85
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Spese generali (Direzione lavori, CSE, CNPAIA,)	euro	24.000,00
B1.1	Spese generali (Relazione Geologica, Collaudo, ecc.compreso CNPAIA)		1.639,35
B1.2	Spese tecniche autorizzazione espianto ulivi (Compreso CNPAIA)		1.020,00
B2	Incentivazione ex art. 92 D.lgs. 163/2006 (2,00% x 45%)	euro	1.308,75
B2.2	Contributo ANAC	euro	225,00
B3	Spese per informazione e pubblicità	euro	0,00
B4	Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni	euro	654,00
B5	Imprevisti	euro	0,00
B6	Lavori in economia	euro	0,00
B7	IVA ed altre imposte		
	Sui lavori (A1) - 10%	euro	18.938,67
	Sulle spese tecniche(B1) - 22%	euro	6.953,66
B8	Somme a disposizione (somma da B1 a B7)	euro	54.739,43
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A3+B8)	euro	249.074,28
	TOTALE OPERAZIONE	euro	250.000,00
	Economie	euro	925,72

RITENUTO approvare il precedente quadro economico “as built”, per l’esecuzione dei lavori “Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Castellana Grotte” sito nella Zona P.I.P. B”;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

RITENUTO approvare il predetto atto di omologazione, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. L.vo., n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.L.vo n.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. **APPROVARE** il quadro economico esecuzione dei lavori di “Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Castellana Grotte” sito nella Zona P.I.P. B”, come di seguito riportato:

A IMPORTO DEI LAVORI			
		<i>euro</i>	
A1	Importo appalto	<i>euro</i>	191.337,83
A2	Oneri della sicurezza	euro	3.000,00
A3	Importo lavori a base d'asta (A1-A2)	<i>euro</i>	188.337,83
	Ribasso offerto 1,036%	<i>euro</i>	1.951,18
	Importo lavori al netto del ribasso		186.386,65
A4	Progettazione esecutiva a base di gara (Compreso CNPAIA)	<i>euro</i>	5.000,00
	Ribasso offerto 1,036%	<i>euro</i>	51,80
	Importo progettazione al netto del ribasso		4.948,20
	TOTALE VOCE A		194.334,85
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Spese generali (Direzione lavori, CSE, CNPAIA,)	<i>euro</i>	24.000,00
B1.1	Spese generali (Relazione Geologica, Collaudo, ecc.compreso CNPAIA)		1.639,35
B1.2	Spese tecniche autorizzazione espianto ulivi (Compreso CNPAIA)		1.020,00
B2	Incentivazione ex art. 92 D.lgs. 163/2006 (2,00% x 45%)	<i>euro</i>	1.308,75
B2.2	Contributo ANAC	<i>euro</i>	225,00
B3	Spese per informazione e pubblicità	<i>euro</i>	0,00
B4	Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni	<i>euro</i>	654,00
B5	Imprevisti	<i>euro</i>	0,00
B6	Lavori in economia	<i>euro</i>	0,00
B7	IVA ed altre imposte		
	Sui lavori (A1) - 10%	<i>euro</i>	18.938,67
	Sulle spese tecniche(B1) - 22%	<i>euro</i>	6.953,66
B8	Somme a disposizione (somma da B1 a B7)	euro	54.739,43
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A3+B8)	euro	249.074,28
	TOTALE OPERAZIONE	euro	250.000,00
	Economie	euro	925,72

2. **DI DARE ATTO** che la suddetta spesa di € 249.074,28 grava interamente sul contributo regionale definitivamente concesso;
3. **DI DARE ATTO** che:
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti;
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionali e nazionali ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - tutte le procedure d'appalto sono state effettuate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente al momento dell'espletamento delle stesse;

- che tutte le spese sostenute non eccedono quelle autorizzate attraverso l'approvazione dell'ultimo quadro economico avvenuto con determinazione del responsabile del Settore V;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
 - non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari;
 - altre eventuali spese, sostenute nei limiti temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
- 4. DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa;
- 5. DI DARE ATTO** che spetta al Responsabile del Settore V, nonché Responsabile del Procedimento, ing. Andrea INGRASSIA, l'adozione degli atti di gestione per dare conclusa l'attività relativa all'opera di cui si tratta, e nello specifico quanto indicato all'art. 7 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di Castellana Grotte per la realizzazione dell'opera in oggetto.
- 6. DI STABILIRE** che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

*IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
f.to Ing. Andrea INGRASSIA*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 445

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 04/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
sig.ra Donata Notarangelo