



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

SETTORE V

URBANISTICA-EDILIZIA-SUAP-ECOLOGIA-AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 24 del 24/03/2017

Raccolta Ufficiale

N. 93

del 04/04/2017

OGGETTO: Realizzazione della strada di collegamento Via Conversano - Via Monopoli e relative opere d'arte-1° Stralcio. CUP: G21B11000410007 – CIG: 4123736698. **Proroga**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con deliberazione di G.C. n. 228 del 29.12.2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'opera pubblica "Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte" – 1° Stralcio -, per un costo totale dell'intervento come risultante da quadro economico di € 2.126.000,00;

CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 17 del 30.03.2012 è stato approvato il Bando di gara e il Disciplinare di Gara dei lavori in oggetto;

CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 21 del 02.05.2012 è stato approvato l'avviso di gara di *Rettifica termine di scadenza della presentazione delle offerte* che veniva fissato per il giorno 11.06.2012, ore 13:00;

CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 19 del 09.07.2013 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, in ossequio a quanto disposto dall'art. 84 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;

CHE con determina del Responsabile del Settore V n. 43 del 05.09.2014 sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di cui si tratta alla ditta 2° classificata Apulia S.r.l da Gravina in Puglia;

CHE con determinazione del Settore V n. 4 del 14.01.2015 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per la "progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio" alla Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia;

CHE con determinazione del Settore V n. 11 del 05.02.2015 è stato rideterminato il quadro economico;

CHE in data 17.04.2015 veniva sottoscritto il contratto d'appalto;

CHE con determinazione del Settore V n. 36 del 07.04.2015 è stata indetta procedura ristretta ai sensi del combinato disposto ex art. 55 e 57 c. 6, del D.L.vo 163/06, per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei lavori di "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio";

CHE in base agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, sono stati invitati 5 professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

CHE la scadenza delle offerte era stata fissata per il giorno 13.05.2015 alle ore 12:00;

CHE, a seguito delle operazioni di gara, con determinazione n. 83 del 22.07.2015 è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'ing. Francesco DONATELLI da Bari;

CHE in data 17.07.2015 l' Apulia S.r.l. da Gravina in Puglia ha consegnato in duplice copia il progetto esecutivo per l'opera in oggetto;

CHE con determinazione del Settore V n. 94 del 07.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte – 1 Stralcio";

CHE in data 03.11.2015 con protocollo AOO_030 95399, perveniva autorizzazione allo spostamento degli alberi di olivo non monumentali;

CHE con determinazione n. 12 del 16.02.2016 è stato autorizzato il subappalto, alla ditta "F.LLI FRALLONARDO S.R.L." con sede in Castellana Grotte alla C.da Genna, Km 1.700, P.I. 00930930722, delle lavorazioni inerenti opere di demolizioni, movimento di materia e formazione di rilevati ricadenti nella categoria OG3 per un importo (di € 200.000,00 oltre Iva c.p.l. ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza) complessivamente non superiore al 30% dell'intero ammontare dell'appalto;

CHE in data 22.02.2016 con protocollo AOO_030 13871, perveniva autorizzazione allo spostamento ed al rimpianto degli alberi di olivo monumentali;

CHE con Determinazione del Responsabile del Settore n. 26 del 16.03.2016 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL ed è stata liquidata all'impresa Apulia srl la somma di € 245.300,00, al netto della ritenuta dello 0,50 % per obblighi assicurativi, oltre Iva al 10%, per complessivi € 269.830,00;

CHE con determinazione del Settore V n.32 del 29/03/2016 veniva approvata la fattura elettronica n. 1/PA del 15.03.2016 trasmessa dall'ing. Francesco Donatelli, di complessivi € 15.595,64, quale primo acconto Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera "Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte" – 1° Stralcio;

CHE con Determinazione del Responsabile del Settore n. 76 del 18.07.2016 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° SAL ed è stata liquidata all'impresa Apulia srl la somma di € 251.300,00 al netto della ritenuta dello 0,50 % per obblighi assicurativi, oltre Iva al 10%, per complessivi € 276.430,00;

CHE con determinazione del Settore V n.78 del 28/07/2016 veniva approvata la fattura elettronica n. 3/PA del 18.07.2016 trasmessa dall'ing. Francesco Donatelli, di complessivi € 15.959,53, quale secondo acconto Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera "Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte" – 1° Stralcio;

CHE con Determinazione del Responsabile del Settore n. 134 del 30.12.2016 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 3° SAL ed è stata liquidata all'impresa Apulia srl la somma di € 251.300,00 al netto della ritenuta dello 0,50 % per obblighi assicurativi, oltre Iva al 10%, per complessivi € 285.230,00;

CHE in data 24.01.2017 veniva trasmessa la fattura elettronica n. 1/PA del 18.01.2017 a mezzo S.d.l. da parte dell'ing. Francesco Donatelli, per € 12.930,04, oltre cassa al 4% ed Iva al 22%, per un totale di € 16.405,63, quale terzo acconto per la Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto;

CHE con determinazione n. 14 del 01/03/2017 veniva approvata la fattura elettronica n. 1/PA del 18.01.2017 trasmessa a mezzo S.d.I. da parte dell'ing. Francesco Donatelli quale terzo acconto per la Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera;

CHE in data 20.03.2017 con nota acquisita al protocollo generale dell'ente in data 23.03.2017 al n. 4301 la ditta Apulia S.r.l. da Gravina in Puglia chiedeva la proroga di 30 giorni della data ultimazione dell'opera in oggetto alla luce delle avverse condizioni atmosferiche del primo periodo del corrente anno nonché a causa dei rallentamenti dovuti allo spostamento dei servizi interferenti con l'opera;

CHE a tal proposito il Direttore dei Lavori esprimeva il suo parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

CONSIDERATO:

CHE l'ultimazione dei lavori è fissata in numero 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

CHE il giorno 21.09.2015 si procedeva alla consegna parziale dei lavori;

CHE con verbale sottoscritto il 04.08.2016 sono state consegnate definitivamente le opere di cui all'oggetto;

CHE il suddetto verbale fissava in 240 giorni naturali e consecutivi l'ultimazione dei lavori e quindi entro il 01.04.2017;

RITENUTO di accogliere la richiesta di proroga presentata dalla ditta Apulia S.r.l. da Gravina in Puglia;

RITENUTO per quanto su esposto di concedere la proroga di numero 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a far data dal 01.04.2017 alla ditta esecutrice dei lavori Apulia S.r.l. da Gravina in Puglia per il completamento delle opere in oggetto;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

- 1. DI CONCEDERE** alla ditta Apulia S.r.l. da Gravina la proroga di numero 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a far data dal 01.04.2017 per il completamento delle opere in oggetto;
- 2. DI DARE ATTO** che il termine fissato per la conclusione dei lavori viene fissato per il giorno 01.05.2017;
- 3. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 4. DI TRASMETTERE** la presente determinazione, a mezzo PEC:
 - all'impresa "Apulia S.r.l. da Gravina", affidataria dei lavori, apuliasrl@pec.buffetti.it
 - al direttore dei lavori, francesco.donatelli5341@pec.ordingbari.it
- 5. DI STABILIRE** che gli altri Uffici comunali per i relativi adempimenti sono: **Ufficio Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Responsabile del Settore V
f.to Ing. Andrea Ingrassia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 447

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 04/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
sig.ra Donata Notarangelo

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE