



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

SETTORE VI

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 22 del 22/03/2017

Raccolta Ufficiale

N. 101

del 11/04/2017

OGGETTO: Adeguamento e miglioramento della strada di collegamento tra la S.P. n. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello. **Proroga termini**
CUP G27H11001530004

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con Deliberazione di G.C. n. 30 del 20.03.2013 è stato approvato il progetto preliminare per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento e miglioramento della strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello", costo totale dell'intervento € 2.200.000,00;

CHE il Comune di Castellana Grotte ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e della L.R. 22/2/2005, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12 luglio 2013 approvava ai soli fini urbanistici il progetto preliminare dell'opera pubblica di cui all'oggetto, ai fini dell'adozione della corrispondente variante urbanistica, atteso che l'opera da realizzare risultava in parte non conforme alla previsione urbanistica del P.R.G.;

CHE in data 25/07/2013, visto il parere favorevole della commissione locale per il paesaggio, veniva rilasciata autorizzazione paesaggistica prot. n. 13892 del 26/07/2013;

CHE con determinazione del Settore VI n. 83 del 24.06.2014 veniva indetta una procedura aperta per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento e miglioramento della strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello", costo complessivo € **2.200.000,00**, ai sensi dell'art. 55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/2006,

CHE con determinazione del Settore V n. 65 del 10.11.2014 veniva, tra l'altro, aggiudicata provvisoriamente l'esecuzione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di: *Adeguamento e miglioramento della Strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e*

la S.P. per Alberobello” alla ditta **Alò Pasquale S.r.l.**, via A. Mengano n.11/A, 70043 Monopoli (BA);

CHE con determinazione del Settore V n. 77 dell'11.11.2014 veniva aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi alla ditta **Alò Pasquale S.r.l.**, via A. Mengano n.11/A, 70043 Monopoli (BA) e approvato il quadro economico rideterminato rimodulato a seguito del prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria;

CHE con determinazione del Settore V n. 24 del 09.03.2015 veniva affidato l'incarico professionale per la direzione lavori nell'ambito dell'appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e per l'esecuzione dei “Lavori di adeguamento e miglioramento della Strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello” all'ing. **Michele Di Masi** da Castellana Grotte;

CHE con determinazione del Settore V n. 39 del 07.04.2015 veniva affidato l'incarico professionale di contabilità dei lavori, misure e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e per l'esecuzione dei *Lavori di adeguamento e miglioramento della Strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello*” all'ing. **Sebastiano Polignano** da Castellana Grotte;

CHE in data 02.04.2015 veniva sottoscritto il contratto d'appalto;

CHE con determinazione del Settore V n. 37 del 07.04.2015 veniva affidato l'incarico professionale, di assistenza al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della verifica e della validazione del progetto esecutivo dell'opera in oggetto all'ing. Michele Americo Simone iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari al n. 8772;

CHE con nota prot. n. 8774 del 10.06.2015 la ditta Pasquale Alò s.r.l. consegnava il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, trasmesso all'ing. Michele Americo Simone per la verifica e la validazione dello stesso;

CHE il giorno 31.08.2015 i progettisti e il Responsabile del Procedimento ing. Andrea Ingrassia sottoscrivevano il rapporto di verifica;

CHE nella stessa data veniva sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo dell'opera in questione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010;

CHE con determinazione del Settore V n. 95 del 07.09.2015, veniva approvato il progetto definitivo per l'“*Adeguamento e miglioramento della Strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello*” ;

CHE il giorno 16.09.2015 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori e veniva fissato in giorni 470 il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in oggetto a decorrere dalla data di consegna dei lavori;

CHE i lavori hanno avuto effettivamente inizio in data 29.09.2015;

CHE con determina del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 12 del 03.02.2016 sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al primo SAL per € 392.700,00 oltre Iva 10% per un totale di € 431.200,00;

CHE con determina Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 66 del 18.07.2016 sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al secondo SAL per € 251.100,00 oltre Iva 10%

per un totale di € 276.210,00 oltre al secondo acconto della direzione lavori per complessivi € 12.688,00;

CHE in data 12.12.2016 con nota prot. 19167 la ditta Alò pasquale S.r.l. da Monopoli, richiedeva la proroga del contratto sottoscritto in data 02.04.2015;

CHE, acquisito il parere favorevole della D.L., Ing. Michele Di Masi, con determina del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 115 del 19.12.2016 è stata concessa una proroga di 90 giorni a far data dal 29.12.2016;

CHE con nota del 16.03.2017 acclarata al protocollo generale al n. 4020 in data 17.03.2017 la ditta Alò pasquale S.r.l. da Monopoli, richiedeva ulteriore proroga del contratto in quanto a causa del tardivo spostamento delle palificazioni ENEL di media e bassa tensione, risulta ostacolata l'esecuzione di diverse lavorazioni;

CHE richiesto parere in merito al Direttore dei lavori, ing. Michele Di Masi, questi con nota del 20.03.2017 acclarata al prot. al n. 4273 in data 22.03.2017, ha manifestato la necessità di almeno 90 giorni per ultimare le opere oggetto dell'appalto, in quanto il tardivo spostamento dei pali dell'Enel ha causato un rallentamento dei lavori;

CONSIDERATO che l'ultimazione dei lavori in oggetto, a decorrere dalla data di consegna dei lavori, era fissata per il giorno 29.12.2016;

RITENUTO pertanto, sulla scorta delle indicazioni del direttore dei lavori di concedere alla ditta Alò Pasquale S.r.l. una ulteriore proroga di 90 giorni a far data dal 29.03.2017 che individua il giorno 27.06.2017 quale nuova data di ultimazione lavori;

VISTO il D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

DETERMINA

- 1. DI CONCEDERE**, stanti le premesse, una nuova proroga di 90 giorni alla ditta Alò Pasquale S.r.l. per l'ultimazione dei lavori di "Adeguamento e miglioramento della strada di collegamento tra la S.P. n. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello" a far data dal 29.03.2017;
- 2. DI DARE ATTO** che in virtù della proroga di 90 giorni i lavori di cui al contratto d'appalto Rep.2965 del 02.04.2015 dovranno concludersi entro il 27.06.2017;
- 3. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a mezzo PEC:
 - all'Impresa Alò Pasquale S.r.l all' indirizzo: pasqualealosrl@pcert.postecert.it;
 - al direttore dei lavori Ing. Michele Di Masi all'indirizzo: michele.dimasi3138@pec.ordingbari.it;
- 5. DI STABILIRE** che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria, Ufficio Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

*Il Responsabile del Settore VI
f.to Ing. Giuseppe CISTERNINO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 474

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

Castellana Grotte, 11/04/2017

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO COMUNALE