



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VI

MANUTENZIONI – SERVIZI - SUAP

DETERMINAZIONE N. 203 del 17/09/2018

Raccolta Ufficiale

N. 730

Del 13/11/2018

OGGETTO: Lavori di cui al progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate nel Comune di Castellana Grotte . **Rettifica quadro economico di cui all'atto determinativo del Settore VI LL.PP. n. 68 del 05/06/2017 .**

CUP G21E17000050008

CIG 7056465B1F

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE in data 20.09.2016 ha avuto luogo un Tavolo Tecnico avente ad oggetto la DGR n. 388/2016 – POR PUGLIA 2014 – 2020. Azione 6.4.3 – “*Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate nel Comune di Castellana Grotte*”, all'interno del quale, il Consulente del Comune, giusta affidamento avvenuto con determina n. 72 del 03.08.2016, ha esposto la proposta progettuale relativa ad interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamenti normativi per un costo complessivo di € 220.000,00;

CHE tale proposta progettuale è stata dichiarata accoglibile ed è stato dato mandato al Comune di Castellana Grotte di concludere i lavori affinché l'ammodernamento totale della filiera del riutilizzo fosse completato ed operativo entro l'inizio della stagione irrigua;

CHE con nota del 28.09.2016, acclarata al protocollo generale in pari data al n. 14726, la società E.T.P. S.r.l. ha trasmesso una copia cartacea e n. 4 CD rom contenente il “*Progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e*

riutilizzo delle acque reflue depurate nel Comune di Castellana Grotte”, costituito dai seguenti elaborati:

Codice Elaborato	Nome documento	Scala
etp_15_16_el elab_00	ELENCO ELABORATI	---
etp_15_16_IGM_A1	INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A E B SU I.G.M.	1:25.000
etp_15_16_stralci A_A2.1	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “A” – STRALCI CARTOGRAFICI (C.T.R., ORTOFOTO, CATASTALE, P.R.G.)	1:2000
etp_15_16_stralci B_A2.2	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “B” – STRALCI CARTOGRAFICI (C.T.R., ORTOFOTO, CATASTALE, P.R.G.)	1:2000
etp_15_16_vincoli A_A3.1	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “A” – STRALCI VINCOLISTICA (P.U.T.T./P., P.P.T.R., P.A.I., CARTA IDROGEOMORFOLOGICA, AREE PROTETTE, USO DEL SUOLO)	1:2000
etp_15_16_vincoli B_A3.2	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “B” – STRALCI VINCOLISTICA (P.U.T.T./P., P.P.T.R., P.A.I., CARTA IDROGEOMORFOLOGICA, AREE PROTETTE, USO DEL SUOLO)	1:2000
etp_15_16_plan gen_B1	PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI INTERVENTO	1:10.000
etp_15_16_sf imp A ext_B2	PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “A” - STATO DI FATTO	1:200
etp_15_16_sf imp A int_B3	LOCALI TECNICI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “A” - STATO DI FATTO	1:50
etp_15_16_sp imp A ext_B4	PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “A” - STATO DI PROGETTO	1:200
etp_15_16_sp imp A int_B5	LOCALI TECNICI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “A” - STATO DI PROGETTO	1:50
etp_15_16_imp A part_B6	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “A” - PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:50 1:25
etp_15_16_imp A qe_B7	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “A” - QUADRI ELETTRICI STATO DI FATTO	---
etp_15_16_sf imp B_B8	PLANIMETRIA GENERALE E LOCALI TECNICI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “B” - STATO DI FATTO	1:200 1:50
etp_15_16_sp imp B_B9	PLANIMETRIA GENERALE E LOCALI TECNICI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “B” - STATO DI PROGETTO	1:200 1:50
etp_15_16_imp B part_B10	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “B” - PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:50
etp_15_16_imp B qe_B11	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “B” - QUADRI ELETTRICI STATO DI FATTO E DI PROGETTO	---
etp_15_16_part rete_B12	RIPARAZIONE ROTTURE LOCALIZZATE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ESISTENTE – PARTICOLARI SEZIONI DI SCAVO	1:20
etp_15_16_rel gen_C1	RELAZIONE GENERALE	---
etp_15_16_rel geo idro_C2	RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROLOGICA	---

Codice Elaborato	Nome documento	Scala
etp_15_16_rel tec_ C3	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO	---
etp_15_16_sfa_ C4	STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE	---
etp_15_16_rel amb_ C5	RELAZIONE PAESAGGISTICA	---
etp_15_16_rel interf_ C6	RELAZIONE INTERFERENZE	---
etp_15_16_rel gest mat_ C7	RELAZIONE GESTIONE MATERIE	---
etp_15_16_EPU_ D1	ELENCO PREZZI UNITARI	---
etp_15_16_AP_ D2	ANALISI DEI PREZZI	---
etp_15_16_CME_ D3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	---
etp_15_16_QE_ D4	QUADRO ECONOMICO	---
etp_15_16_PSC_ E1	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 81/2008)	---
etp_15_16_plan cantiere_ E2	LAYOUT DI CANTIERE	1:200
etp_15_16_fascicolo_ E3	FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (ai sensi dell'allegato XVI del D.Lgs. 81/2008)	---
etp_15_16_stima_ E4	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	---
etp_15_16_manodopera_ E5	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA	---
etp_15_16_crono_ E6	CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI	---
etp_15_16_manutenzione_ F1	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	---
etp_15_16_CSA_ F2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	---
etp_15_16_contratto_ F3	SCHEMA DI CONTRATTO	---

e dal seguente quadro economico:

A	1	Importo lavori a corpo	147.656,71
	2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00
VALOREA BASED'ASTA			149.656,71
B	3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (circa 0,5% di 1+2)	500,00
	4	Allacciamenti e spostamenti dei pubblici servizi	1.000,00
	5	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	2.000,00
	6	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	9.800,00
	7	Spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17/06/2016)	11.000,00
	8	Spese per conferenze di servizi	2.000,00
	9	Spese per pubblicità e per A.V.C.P.	5.000,00
	10	Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione (D.M. 17/06/2016)	2.000,00
			33.300,00
C	11	I.V.A. sui lavori (10% di 1+2)	14.965,67
	12	C.N.P.A.I.A. (4% su 5, 6, 7, 10)	992,00
	13	I.V.A. su somme a disposizione (22% su 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12)	6.994,24
TOTALE I.V.A. ED IMPOSTE			22.951,91
D	14	Imprevisti ed arrotondamenti (circa il 10% di 1+2)	14.091,38
TOTALE PROGETTO			220.000,00

CHE con Delibera di Giunta n. 181 del 29/12/2016 è stato approvato il predetto progetto esecutivo;

CHE con nota del 12/01/2017, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 413 in data 13/01/2017, la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'Ambiente – Sezione Risorse idriche, ha notificato la DGR n. 2083 del 21/12/2016 di ammissione a finanziamento del *“Progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate nel Comune di Castellana Grotte”*;

CHE, spettando al Responsabile del Settore VI, nonché all'allora Responsabile Unico del Procedimento, l'adozione degli atti di gestione per dare eseguiti i lavori di cui si tratta, con determina n. 45 del 21/04/2017 Settore VI:

- è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra redatto dalla ETP di Mola di Bari;
- è stata indetta una gara – determina a contrarre art. 192 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di cui al *Progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate nel Comune di Castellana Grotte*;

CHE con determinazione del Settore VI – LL.PP. n. 17 del 16 marzo 2017 è stato approvato un Avviso pubblico per la costituzione di un albo di imprese per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) e b) del D. Lgs. n. 50 del 2016;

CHE con nota prot. n. 7569 del 17/05/2017 inviata a mezzo PEC, in pari data, sono stati invitati 5 operatori specializzati nel settore, rientranti nella categoria OG6, che hanno manifestato interesse all'iscrizione nel predetto albo, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 25/05/2017 alle ore 13.00;

CHE a seguito dell'apertura delle 4 offerte pervenute entro il termine, la procedura si è così definita, come da verbale di gara agli atti di questo ufficio:

1. G. SCAVI SRL da Acquaviva delle Fonti Ribasso **10,501%**;
2. GIANNELLI IMPIANTI SRL da Gravina in Puglia Ribasso 08,650%;
3. LIOTINO SRL da Sammichele di Bari Ribasso 07,545%;
4. BESA COSTRUZIONI SRL da Altamura Ribasso 05,666%;

CHE con determinazione del Settore VI – LL.PP. n. 67 del 29.05.2017 è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di cui al *Progetto esecutivo per la rifunionalizzazione delle infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate nel Comune di Castellana Grotte*, nei confronti dell'impresa G. SCAVI, da Acquaviva delle Fonti, P.I. 04938010727;

CHE con determinazione del Settore VI – LL.PP. n. 68 del 05.06.2017, a seguito della verifica dei requisiti, sono stati aggiudicati i suddetti lavori all'impresa G. SCAVI, con sede in via G. B. Vitale, 33, 70021 Acquaviva delle Fonti, P.I. 04938010727, per l'importo di € 132.151,28 oltre € 2.000,00 per oneri di sicurezza per complessivi € 134.151,28 oltre Iva 10% di € 13.415,13 per un totale di € 147.566,41 ed è stato rideterminato il Quadro Economico di progetto, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, come segue:

A	1	Importo lavori a corpo	132.151,28
	2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00
TOTALE LAVORI			134.151,28
B	3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (circa 0,5% di 1+2)	500,00
	4	Allacciamenti e spostamenti dei pubblici servizi	1.000,00
	5	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	2.000,00
	6	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	9.800,00
	7	Spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17/06/2016)	11.000,00
	8	Spese per conferenze di servizi	2.000,00
	9	Spese per pubblicità e per A.V.C.P.	5.000,00
	10	Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione (D.M. 17/06/2016)	2.000,00

TOTALE SPESE TECNICHE			33.300,00
C	11	I.V.A. sui lavori (10% di 1+2)	13.415,13
	12	C.N.P.A.I.A. (4% su 5, 6, 7, 10)	992,00
	13	I.V.A. su somme a disposizione (22% su 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12)	6.994,24
TOTALE I.V.A. ED IMPOSTE			21.401,37
D	14	Imprevisti ed arrotondamenti	31.147,35
TOTALE PROGETTO			220.000,00

ATTESO:

CHE i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 06/12/2017;

CHE con delibera di Giunta Municipale n. 04 del 16/01/2018 veniva nominato nuovo RUP dell'opera in oggetto il Geom. Onofrio Simone;

CHE in data 05/03/2018 l'impresa esecutrice avanzava formale richiesta di proroga ai termini fissati per la conclusione dei lavori di che trattasi;

CHE in data 13/03/2018 veniva sottoscritto al n. di repertorio 2990 il contratto di appalto dei lavori tra l'impresa aggiudicataria ed il Comune di Castellana Grotte;

CHE in data 20/03/2018 il RUP, sentito il parere del Direttore dei Lavori, concedeva una proroga pari a 30 giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza originariamente fissata per l'ultimazione dei lavori. Per l'effetto la compiuta definizione dei lavori veniva prorogata fino a tutto il giorno 05.05.2018, in luogo della naturale scadenza originariamente fissata al giorno 05.04.2018.

CHE mediante il medesimo provvedimento dello scorso 20/03/2018 il RUP, preso atto della richiesta del Direttore dei Lavori, autorizzava, nei termini indicati nel succitato parere, la redazione di debita perizia di variante, ai sensi degli artt. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, nell'ambito della somma impegnata;

CHE in data 23/04/2018 l'impresa appaltatrice G.SCAVI S.r.l. avanzava ulteriore formale richiesta di proroga ai termini fissati per la conclusione dei lavori di che trattasi;

CHE in data 26/04/2018 il RUP, sentito il parere del Direttore dei Lavori, concedeva una ulteriore proroga pari a 20 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori. Per l'effetto la compiuta definizione delle opere veniva prorogata fino a tutto il giorno 25.05.2018, in luogo della naturale scadenza originariamente fissata al giorno 05.04.2018 e già prorogata al giorno 05.05.2018;

CHE mediante il medesimo provvedimento dello scorso 26/04/2018 il RUP, preso atto

della richiesta del Direttore dei Lavori, autorizzava, nei termini indicati nel succitato parere, l'inserimento di talune ulteriori lavorazioni nella redigenda perizia di variante ex artt. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 38 del Capitolato Speciale d'Appalto;

CHE in data 23/05/2018 la società ETP S.r.l., incaricata della direzione dei lavori, consegnava il 1° SAL lavori a tutto il 23/04/2018 composto dai seguenti elaborati:

- SAL n. 1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario del registro di contabilità n. 1;
- Certificato di pagamento n. 1;

pari ad € 126.659,86 oltre Iva 10% per complessivi € 139.325,85;

CHE con determina n. 117 del 23/05/2018 del Settore VI sono stati approvati gli elaborati relativi al 1° SAL inerenti i lavori di cui al *Progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate nel Comune di Castellana Grotte* e liquidata all'impresa la somma rinveniente dal certificato di pagamento pari ad € 126.659,86, oltre Iva 10%, per complessivi € 139.325,85;

CHE il Direttore dei Lavori ha redatto in contraddittorio con l'Appaltatore verbale di sospensione dei lavori del 10.05.2018 ex art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

ATTESO

CHE in fase di rendicontazione sul portale Mirweb della Regione Puglia è emerso che le economie di gara rinvenienti dal ribasso d'asta sono state erroneamente imputate alla voce D.14 del quadro economico "Imprevisti ed arrotondamenti" (circa il 10% di 1+2);

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, aggiornare e rettificare il Quadro Economico al fine di poter adempiere agli obblighi di rendicontazione sul portale Mirweb della Regione Puglia, come segue:

A	1	Importo lavori a corpo	132.151,28
	2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00
VALOREA BASED'ASTA			134.151,28
B	3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (circa 0,5% di 1+2)	500,00
	4	Allacciamenti e spostamenti dei pubblici servizi	1.000,00
	5	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	2.000,00
	6	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	9.800,00
	7	Spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17/06/2016)	11.000,00
	8	Spese per conferenze di servizi	2.000,00
	9	Spese per pubblicità e per A.V.C.P.	5.000,00
	10	Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione (D.M. 17/06/2016)	2.000,00
			33.300,00
C	11	I.V.A. sui lavori (10% di 1+2)	13.415,13
	12	C.N.P.A.I.A. (4% su 5, 6, 7, 10)	992,00
	13	I.V.A. su somme a disposizione (22% su 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12)	6.994,24
TOTALE I.V.A. ED IMPOSTE			21.401,37
D	14	Imprevisti ed arrotondamenti (10% di 1+2)	13.415,13
E	15	Economie di gara	17.732,22
TOTALE PROGETTO			220.000,00

VISTO il contratto sottoscritto in data 13/03/2018 tra la Civica Amministrazione di Castellana Grotte e l'impresa Appaltatrice;

VISTI gli artt. 158 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*;

VISTO l'art. 10 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 147-*bis*, comma 1, del succitato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il nuovo quadro economico dei lavori di cui al *Progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate nel Comune di Castellana Grotte* rimodulato come segue:

A	1	Importo lavori a corpo	132.151,28
	2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00
VALOREA BASED'ASTA			134.151,28
B	3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (circa 0,5% di 1+2)	500,00
	4	Allacciamenti e spostamenti dei pubblici servizi	1.000,00
	5	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	2.000,00
	6	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	9.800,00
	7	Spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17/06/2016)	11.000,00
	8	Spese per conferenze di servizi	2.000,00
	9	Spese per pubblicità e per A.V.C.P.	5.000,00
	10	Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione (D.M. 17/06/2016)	2.000,00
			33.300,00
C	11	I.V.A. sui lavori (10% di 1+2)	13.415,13
	12	C.N.P.A.I.A. (4% su 5, 6, 7, 10)	992,00
	13	I.V.A. su somme a disposizione (22% su 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12)	6.994,24
TOTALE I.V.A. ED IMPOSTE			21.401,37
D	14	Imprevisti ed arrotondamenti (10% di 1+2)	13.415,13
E	15	Economie di gara	17.732,22
TOTALE PROGETTO			220.000,00

2. DI RETTIFICARE la determinazione del Settore VI – LL.PP. n. 68 del 05.06.2017 limitatamente al quadro economico rimodulato;

3. DI DARE ATTO CHE il presente atto determinativo non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata e non necessita pertanto del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:

- G. SCAVI S.r.l., impresa esecutrice dei lavori, a mezzo PEC: postmaster@pec.gscavi.it;
- E.T.P. S.r.l., direzione dei lavori, a mezzo PEC: etpsrl@pec.it ;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Resp. dell'istruttoria
dott.ssa P. Mastrosimini

Il Responsabile del Settore VI
f.to Geom. Onofrio SIMONE

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 17/09/2018 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 17/09/2018 si attesta la regolarità contabile.

consegnata in data _____

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1714

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo CARDONE

Castellana Grotte, 13/11/2018