



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

## SETTORE VI

### LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 115 del 19/12/2016**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 945**

**del 04/01/2017**

**OGGETTO:** Adeguamento e miglioramento della strada di collegamento tra la S.P. n. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello. CUP G27H11001530004

**Proroga termini**

#### IL RESPONSABILE

##### PREMESSO:

**CHE** con Deliberazione di G.C. n. 30 del 20.03.2013 è stato approvato il progetto preliminare per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento e miglioramento della strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello", costo totale dell'intervento € 2.200.000,00;

**CHE** il Comune di Castellana Grotte ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e della L.R. 22/2/2005, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12 luglio 2013 approvava ai soli fini urbanistici il progetto preliminare dell'opera pubblica di cui all'oggetto, ai fini dell'adozione della corrispondente variante urbanistica, atteso che l'opera da realizzare risultava in parte non conforme alla previsione urbanistica del P.R.G.;

**CHE** in data 25/07/2013, visto il parere favorevole della commissione locale per il paesaggio, veniva rilasciata autorizzazione paesaggistica prot. n. 13892 del 26/07/2013;

**CHE** con determinazione del Settore VI n. 83 del 24.06.2014 veniva indetta una procedura aperta per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento e miglioramento della strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello", costo complessivo € **2.200.000,00**, ai sensi dell'art. 55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/2006,

**CHE** con determinazione del Settore V n. 65 del 10.11.2014 veniva, tra l'altro, aggiudicata provvisoriamente l'esecuzione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di: *Adeguamento e miglioramento della Strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e*

la S.P. per Alberobello” alla ditta **Alò Pasquale S.r.l.**, via A. Mengano n.11/A, 70043 Monopoli (BA);

**CHE** con determinazione del Settore V n. 77 dell'11.11.2014 veniva aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi alla ditta **Alò Pasquale S.r.l.**, via A. Mengano n.11/A, 70043 Monopoli (BA) e approvato il quadro economico rideterminato rimodulato a seguito del prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria;

**CHE** con determinazione del Settore V n. 24 del 09.03.2015 veniva affidato l'incarico professionale per la direzione lavori nell'ambito dell'appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e per l'esecuzione dei “Lavori di adeguamento e miglioramento della Strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello” all'**ing. Michele Di Masi** da Castellana Grotte;

**CHE** con determinazione del Settore V n. 39 del 07.04.2015 veniva affidato l'incarico professionale di contabilità dei lavori, misure e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e per l'esecuzione dei *Lavori di adeguamento e miglioramento della Strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello*” all'**ing. Sebastiano Polignano** da Castellana Grotte;

**CHE** in data 02.04.2015 veniva sottoscritto il contratto d'appalto;

**CHE** con determinazione del Settore V n. 37 del 07.04.2015 veniva affidato l'incarico professionale, di assistenza al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della verifica e della validazione del progetto esecutivo dell'opera in oggetto all'ing. Michele Americo Simone iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari al n. 8772;

**CHE** con nota prot. n. 8774 del 10.06.2015 la ditta Pasquale Alò s.r.l. consegnava il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, trasmesso all'ing. Michele Americo Simone per la verifica e la validazione dello stesso;

**CHE** il giorno 31.08.2015 i progettisti e il Responsabile del Procedimento ing. Andrea Ingrassia sottoscrivevano il rapporto di verifica;

**CHE** nella stessa data veniva sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo dell'opera in questione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010;

**CHE** con determinazione del Settore V n. 95 del 07.09.2015, veniva approvato il progetto definitivo per l'“*Adeguamento e miglioramento della Strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello*”;

**CHE** il giorno 16.09.2015 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori e veniva fissato in giorni 470 il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in oggetto a decorrere dalla data di consegna dei lavori;

**CHE** i lavori hanno avuto effettivamente inizio in data 29.09.2015;

**CHE** con determina del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 12 del 03.02.2016 sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al primo SAL per € 392.700,00 oltre Iva 10% per un totale di € 431.200,00;

**CHE** con determina Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 66 del 18.07.2016 sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al secondo SAL per € 251.100,00 oltre Iva 10%

per un totale di € 276.210,00 oltre al secondo acconto della direzione lavori per complessivi € 12.688,00;

**CHE** in data 12.12.2016 con nota prot. 19167 la ditta Alò pasquale S.r.l. da Monopoli, richiedeva la proroga del contratto sottoscritto in data 02.04.2015;

**CHE** con nota prot.19372 del 14.12.2016 il Responsabile dei Settore V e VI chiedeva al Direttore dei lavori Ing. Michele Di Masi di verificare quanto descritto dalla ditta Alò pasquale S.r.l. e valutare gli ulteriori giorni lavorativi necessari al fine di ultimare le opere oggetto dell'appalto;

**CHE** con nota prot.19632 del 19.12.2016 il Direttore dei lavori ing. Michele Di Masi riscontrava quanto esposto dalla ditta Alò Pasquale S.r.l. e valutava in almeno 90 giorni il tempo necessario per ultimare le opere oggetto dell'appalto;

**CONSIDERATO** che l'ultimazione dei lavori in oggetto, a decorrere dalla data di consegna dei lavori, era fissata per il giorno 29.12.2016;

**RITENUTO** pertanto, sulla scorta delle indicazione del direttore dei lavori di concedere alla ditta Alò Pasquale S.r.l. una proroga di 90 giorni a far data dal 29.12.2016;

**VISTO** il D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000;

**VISTE** le vigenti disposizioni di legge in materia;

## **DETERMINA**

1. **DI CONCEDERE**, stanti le premesse, una proroga di 90 giorni alla ditta Alò Pasquale S.r.l. per l'ultimazione dei lavori di "Adeguamento e miglioramento della strada di collegamento tra la S.P. n. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello" a far data dal 29.12.2016;
2. **DI DARE ATTO** che in virtù della proroga di 90 giorni i lavori di cui al contratto d'appalto Rep.2965 del 02.04.2015 dovranno concludersi entro il 29.03.2017;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a mezzo PEC:
  - all'Impresa Alò Pasquale S.r.l all' indirizzo: [pasqualealosrl@pcert.postecert.it](mailto:pasqualealosrl@pcert.postecert.it);
  - al direttore dei lavori Ing. Michele Di Masi all'indirizzo: [michele.dimasi3138@pec.ordingbari.it](mailto:michele.dimasi3138@pec.ordingbari.it);
5. **DI STABILIRE** che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria, Ufficio Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

*Il Responsabile del Settore VI  
f.to Ing. Andrea INGRASSIA*

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 17

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 04 gennaio 2017

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE