



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

SETTORE VI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 159 del 28/12/2015

Raccolta Ufficiale

N. 1133

Del 16/02/2016

OGGETTO: Opera pubblica: “**Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B**”, costo totale dell'intervento € 730.373,78. CUP G23F10001030006; CIG 3355271936 – **TERMINE ULTIMAZIONE RENDICONTAZIONE SISTEMA MIRWEB.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con determinazione del Dirigente Servizio Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 469 del 20 luglio 2009 e n. 514 del 04 agosto 2009, è stato approvato il Bando per il finanziamento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi” (PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.2 – Azione 6.2.1) che consente di ottenere un contributo regionale fino a 4 milioni di euro;

CHE il Comune di Castellana Grotte è dotato di un Piano per Insediamenti Produttivi - zona “A” e zona “B”, nelle quali è necessario prevedere alcune opere di integrazione e completamento di quelle esistenti;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 13 settembre 2007 di approvazione delle linee programmatiche di Governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2007/2012 deliberava fra gli obbiettivi il completamento delle zone PIP e in attuazione di tale indirizzo si ritenuto opportuno sfruttare la possibilità offerta dal Bando per l'utilizzazione dei fondi disponibili ed ha predisposto gli atti per la partecipazione;

CHE con determina del responsabile n. 130 del 03 settembre 2009, a seguito di avviso pubblico, è stato conferito l'incarico di “Supporto ed assistenza tecnica ed amministrativa

all'Ufficio Tecnico Servizio VI – LL.PP. per l'attuazione degli interventi pubblici previsti nel Piano Strategico "Valle d'Itria" all'A.T.I.P. finepro s.r.l. capogruppo-mandatario;

CHE tra gli interventi inseriti nel Piano Strategico dal Comune di Castellana Grotte è previsto il completamento delle infrastrutture nella zona PIP;

CHE al fine di candidare entro il 30.10.2009 gli interventi in oggetto l'A.T.I.P. finepro s.r.l. capogruppo-mandatario ha trasmesso n. 3 copie dei progetti definitivi/ esecutivi redatto ai sensi del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;

CHE a seguito di progettazione definitiva/esecutiva l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 4.900.000,00 e risulta inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2010/2012 e nell'elenco annuale 2010 adottato con Delibera di Giunta n. 232 del 29.10.2009 con modalità di finanziamento così suddivise:

- contributo regionale pari ad € 3.644.500,00;
- cofinanziamento comunale pari ad € 255.500,00;
- partecipazione finanziaria dei soggetti privati pari ad € 1.000.000,00 superiore quindi al 20% dell'importo complessivo dell'intervento.

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 29.10.2009, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B"- costo totale dell'intervento euro 4.900.000,00;

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 234 del 29.10.2009, si:

- approvava, il Piano di Gestione delle infrastrutture esistenti e di quelle proposte;
- approvavano, le modalità di svolgimento del servizio, dei criteri di calcolo degli oneri a carico delle imprese insediate e delle modalità di riscossione dei medesimi;
- si stabiliva che la prenotazione di spesa per la partecipazione finanziaria del Comune di Castellana è pari al 6% del costo pubblico dell'investimento ovvero ad € 255.500,00 nel Bilancio 2009 al Capitolo di spesa n. 4076.03 epigrafato: "completamento infrastrutture zona A e zona B del PIP ";

CHE con determinazione del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia del 20 aprile 2011, n. 106 si:

- ammetteva a finanziamento il Progetto "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi "Zona A" e "Zona B" presentato dal Comune di Castellana Grotte;
- quantificava provvisoriamente l'importo del contributo da destinare al Comune di Castellana Grotte, in euro 682.524,93 a fronte di intervento ritenuto ammissibile per euro 730.373,78;

CHE sul B.U.R.P. n. 133 del 12.08.2010 veniva pubblicata la determinazione del dirigente Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 6 agosto 2010, n. 187: PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.2 – Azione 6.2.1 – det. N. 469 del 20 luglio 2009 – Bando per il finanziamento di "Iniziativa per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi - Approvazione delle graduatorie definitive", con la quale il Comune di Castellana Grotte veniva ammesso a finanziamento con una somma di euro 730.373,78 di cui euro 682.524,93 con contributo regionale concedibile a valere sulle risorse dell'azione 6.2.1 ed euro 47.848,85 a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dell'Ente proponente;

CHE in data 27 aprile 2011 l'Ente ha sottoscritto con la Regione Puglia il "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Castellana Grotte – Per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale – Progetto di completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi zona A e zona B";

CHE al fine di ottenere il nulla osta regionale all'avvio delle procedure di affidamento lavori è stato necessario:

- aggiornare il progetto per il "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B"- costo totale dell'intervento euro 4.900.000,00 alla luce del finanziamento ottenuto;
- rimodulare il Piano di gestione delle infrastrutture esistenti e di quelle oggetto dell'intervento sottoscritto in sede di Disciplinare;

CHE in data 30.05.2011, con nota acclarata al prot. dell'Ente in data 31.05.2011 al n. 9852, perveniva da parte dell'A.T.I.P. finepro s.r.l. capogruppo-mandataria il progetto esecutivo di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi zona A e zona B" costo totale dell'intervento euro 730.373,78;

CHE l'art. 4, comma 2, lettera i-bis) della legge n. 106 del 2011 ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 81 del D. Lgs. 163/06, in virtù del quale "l'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale (...) e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 15.09.2011 si prendeva atto del progetto esecutivo per il "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B ", e del relativo Piano di gestione delle infrastrutture esistenti e di quelle oggetto dell'intervento qui pervenuto in data 30.05.2011, acclarato al prot. dell'Ente in data 31.05.2011 al n. 9852;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 89 del 16.09.2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B " - Costo complessivo € 730.373,78;

CHE con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 94 del 04.10.2011 veniva indetta una procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", di € 552.487,80 di cui € 474.738,02 importo soggetto a ribasso, più oneri per la sicurezza per € 16.550,74 e spese relative al costo del personale non soggette a ribasso per € 61.199,04, ai sensi dell'art. 55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

CHE con lo stesso atto determinativo veniva approvato il Capitolato Prestazionale-Disciplinare di Gara, il Bando di gara pubblicato conformemente all'articolo 122, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, e si dava atto che il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione di tale bando all'Albo Pretorio on line del Comune di Castellana Grotte, e sul sito e dell'Ente veniva fissato in giorni 31;

CHE il bando veniva affisso all'Albo Pretorio del comune per 31 giorni e contestualmente veniva pubblicato sul sito del Comune;

CHE il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione veniva fissato per il giorno 07.11.2011 alle ore 13:00;

CHE sulla base di quanto sopra elaborato, la gara si è così determinata:

- 1[^] classificato **FRALLONARDO LUIGI S.R.L.**, via C.da Torre di Mastro, n.c., 70013 Castellana Grotte (BA), **con il punteggio di 76,652**;

- 2[^] classificato **FRALLONARDO S.R.L.**, C.da Ferrone, 70017 Putignano (Ba), **con il punteggio di 75,535**;

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 16 del 06 febbraio 2012 si è proceduto:

- ad aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", costo totale dell'intervento € 730.373,78 all'impresa **FRALLONARDO LUIGI S.R.L.**, C.da Torre di Mastro, n.c., 70013 Castellana Grotte (BA), per un importo pari a € 329.667,58 per lavori, € 16.550,74 di oneri della sicurezza ed € 61.199,04 di oneri per l'incidenza della manodopera, per un totale di € 407.417,36;

- all'approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dell'espletamento della gara;

CHE veniva sottoscritto il contratto tra le parti con rep. 2910 in data 26.03.2012;

CHE i lavori hanno avuto inizio in data 27.02.2012, giusto verbale del medesimo giorno nel quale viene fissato il termine dei lavori al 14.09.2012;

CHE in data 10.08.2012, acclarata al protocollo dell'Ente in data 13.08.2012 e n. 14583, il sig. Frallonardo Luigi, Legale Rappresentante dell'impresa Frallonardo Luigi S.r.l., inoltrava una nota, con la quale si richiedeva una proroga di giorni 33 (trentatre) naturali e consecutivi;

CHE in data 10.09.2012 e n. di prot. 15683 il Responsabile del VI Servizio LL.PP. F.F. richiedeva alla direzione lavori un parere tecnico sulla proroga dei termini di scadenza previsti per il cantiere in oggetto;

CHE in data 10.09.2012, con nota trasmessa a mezzo fax acclarata al protocollo dell'Ente n. 15719 del 11.09.2012, la Direzione Lavori ha confermato al Responsabile del VI Servizio LL.PP. la necessità di concedere all'impresa appaltatrice una proroga per la consegna dei lavori, visti i ritardi non attribuibili alla impresa stessa, ritenendo di poter concedere 33 giorni (trentatre) di proroga;

CHE, con determinazione n. 186 del 19.09.2012 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si concedeva all'impresa **FRALLONARDO LUIGI s.r.l** con sede in Castellana Grotte (Ba) in Contrada Torre di Mastro, nc, relativamente ai lavori di "Completamento degli interventi infrastrutturali degli insediamenti produttivi Zona A e Zona B", costo totale dell'intervento € 730.373,78, la **proroga di gg. 33 (trentatre)** come richiesti e confermati dalla direzione lavori e individuando la data ultima per la ultimazione e consegna dei lavori al giorno 17.10.2012, ai sensi dell'art. 26 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.;

CHE, con nota acclarata al protocollo dell'ente in data 12.10.2012 e n. di prot. 18108, la direzione lavori ha richiesto formalmente l'autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva di variante per "cause impreviste ed imprevedibili" in fase progettuale,

riconducibili ad “eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera” ai sensi dell’art. 132 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 a cui si aggiungono interventi classificabili come “interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio” secondo quanto disciplinato dall’art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

CHE con nota prot. n. 18204 del 15.10.2012 il R.U.P. autorizzava la D.L. a procedere alla redazione di una perizia suppletiva di variante;

CHE nella stessa data la D.L. disponeva la sospensione parziale dei lavori alla luce della redazione della perizia di variante;

CHE con determinazione dell’ing. Giuseppe Cisternino, Responsabile del VI Servizio LL.PP., n. 10 del 23.01.2013 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante trasmessa dalla D.L. in data 15.01.2013 con prot. n. 1185;

CHE con verbale di ripresa lavori del 05.02.2013 la D.L. disponeva la ripresa dei lavori da ultimarsi entro il 24.02.2013 per effetto del differimento nullo dei termini contrattuali determinato dalla sospensione del 15.10.2012 e per effetto dei 20 giorni di proroga concessi con la perizia suppletiva e di variante;

CHE, con nota pervenuta in data 20 febbraio 2013 ed acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 22.02.2013 al n. 4278, il sig. Frallonardo Luigi, Legale Rappresentante dell’impresa Frallonardo Luigi S.r.l., trasmetteva una nota con la richiesta di **proroga di gg. 12 (dodici)** per la consegna dei lavori, dal giorno 24/02/2013 al giorno 08/03/2013, per motivazioni non imputabili all’impresa stessa;

CHE, sentita per le vie brevi, la Direzione Lavori ha confermato al Responsabile del VI Servizio LL.PP. la necessità di concedere all’impresa appaltatrice una proroga per la consegna dei lavori, visti i ritardi non attribuibili alla impresa stessa, ritenendo di poter concedere 12 giorni (dodici) di proroga; così da prorogare la data di ultimazione dei lavori dal giorno 24.02.2013 al giorno 08.03.2013;

CHE i lavori in oggetto sono terminati in data 08.03.2013 ed i pagamenti conclusi nell’anno solare 2015;

RITENUTO stabilire una nuova data di ammissibilità della spesa, al fine dell’inserimento dei dati sul portale MIRWEB;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il Regolamento del sistema di qualificazione D.P.R. n. 34/2000;

VISTO il Capitolato Generale di Appalto D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;

VISTA la Legge Regionale 11.05.2001, n. 13 in materia di opere e lavori pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che i lavori in oggetto sono stati terminati e ad oggi è possibile completare l'inserimento delle spese da effettuare sul portale Mirweb della regione Puglia;
- 2. DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta impegno di spesa;
- 3. DI STABILIRE**, come data di ammissibilità della spesa, al fine dell'inserimento dei dati sul portale MIRWEB, il 31/01/2016;
- 4. DI STABILIRE** che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

*Responsabile del Settore VI LL.PP.
f.to Ing. Andrea INGRASSIA*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.159

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 16/02/2016 al 21/02/2016.

Castellana Grotte, 16 febbraio 2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella