



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

SETTORE V

URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-SUAP

DETERMINAZIONE N. 29 del 27.04.2017

Raccolta Ufficiale

N. 197

del 13/06/2017

OGGETTO: Realizzazione della strada di collegamento Via Conversano - Via Monopoli e relative opere d'arte-1° Stralcio. CUP: G21B11000410007 – CIG: 4123736698

Approvazione Seconda Perizia di Variante.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con deliberazione di G.C. n. 228 del 29.12.2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'opera pubblica "Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte" – 1° Stralcio -, per un costo totale dell'intervento come risultante da quadro economico di € 2.126.000,00;

CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 17 del 30.03.2012 è stato approvato il Bando di gara e il Disciplinare di Gara dei lavori in oggetto;

CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 21 del 02.05.2012 è stato approvato l'avviso di gara di *Rettifica termine di scadenza della presentazione delle offerte* che veniva fissato per il giorno 11.06.2012, ore 13:00;

CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 19 del 09.07.2013 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, in ossequio a quanto disposto dall'art. 84 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;

CHE con determina del Responsabile del Settore V n. 43 del 05.09.2014 sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di cui si tratta alla ditta 2° classificata Apulia S.r.l da Gravina in Puglia;

CHE con determinazione del Settore V n. 4 del 14.01.2015 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per la "progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio" alla

Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia;

CHE con determinazione del Settore V n. 11 del 05.02.2015 è stato rideterminato il quadro economico;

CHE con determinazione del Settore V n. 36 del 07.04.2015 è stata indetta procedura ristretta ai sensi del combinato disposto ex art. 55 e 57 c. 6, del D.L.vo 163/06, per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei lavori di "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio";

CHE in base agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, sono stati invitati 5 professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

CHE la scadenza delle offerte era stata fissata per il giorno 13.05.2015 alle ore 12:00;

CHE, a seguito delle operazioni di gara, con determinazione n. 83 del 22.07.2015 è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'ing. Francesco DONATELLI da Bari;

CHE in data 17.07.2015 l' Apulia S.r.l. da Gravina in Puglia ha consegnato in duplice copia il progetto esecutivo per l'opera in oggetto;

CHE con determinazione del Settore V n. 94 del 07.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte – 1 Stralcio";

CHE in data 03.11.2015 con protocollo AOO_030 95399, perveniva autorizzazione allo spostamento degli alberi di olivo non monumentali;

CHE con determinazione n. 12 del 16.02.2016 è stato autorizzato il subappalto, alla ditta "**F.LLI FRALLONARDO S.R.L.**" con sede in Castellana Grotte alla C.da Genna, Km 1.700, P.I. 00930930722, delle lavorazioni inerenti opere di demolizioni, movimento di materia e formazione di rilevati ricadenti nella categoria OG3 per un importo (di € 200.000,00 oltre Iva c.p.l. ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza) complessivamente non superiore al 30% dell'intero ammontare dell'appalto;

CHE in data 22.02.2016 con protocollo AOO_030 13871, perveniva autorizzazione allo spostamento ed al rimpianto degli alberi di olivo monumentali;

CHE in data 15.03.2016, con nota acclarata al protocollo generale al n. 4347, l'ing. Francesco Donatelli, quale D.L., consegnava gli atti contabili al 1° SAL;

CHE con determinazione del Settore V n.26 del 16.03.2016 venivano approvati gli atti contabili relativi al 1 SAL, alla data dell' 11.03.2016 per la somma complessiva di € 269.830,00;

CHE in data 18.07.2016, con nota acclarata al protocollo generale al n.11452, l'ing. Francesco Donatelli, quale D.L., consegnava gli atti contabili al 2° SAL;

CHE con determinazione del Settore V n.76 del 18/07/2016 venivano approvati gli atti contabili relativi al 2 SAL, alla data del 14.07.2016 per la somma complessiva di € 276.430,00;

CHE con delibera di Giunta Comunale n.139 del 17/10/2016 veniva approvata la perizia di variante dell'opera in oggetto;

CHE con delibera di Giunta Comunale n.163 del 02.12.2016 veniva rettificata la perizia di variante approvata con delibera di Giunta Comunale n.139 del 17/10/2016;

CHE in data 23.12.2016, con nota acclarata al protocollo generale al n.20026, l'ing. Francesco Donatelli, quale D.L., consegnava i seguenti atti contabili al 3° SAL;

CHE con determinazione del Settore V n. 134 del 30.12.2016 venivano approvati gli atti contabili relativi al 3 SAL, alla data del 14.07.2016 per la somma la somma complessiva di €285.230,00;

CHE con nota prot.6324 del 26/04/2017 il Direttore dei Lavori trasmetteva la 2° Perizia di Variante relativa all'opera pubblica di "Realizzazione della strada di collegamento Via Conversano - Via Monopoli e relative opere d'arte-1° Stralcio" composto dai seguenti elaborati:

Tav. P ₂ .1	PLANIMETRIE CON L'INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE
Tav. P ₂ .2	PROFILI LONGITUDINALI ISOMETRICI ASSI STRADALI MODIFICATI
Tav. P ₂ .3a	SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIA R2 E TRONCO A
Tav. P ₂ .3b	SEZIONI TRASVERSALI STRALCIO TRONCO B, TRONCO C E TRONCO D
Tav. P ₂ .4a	IMPIANTI DI TRATTAMENTO BACINO 1
Tav. P ₂ .4b	IMPIANTI DI TRATTAMENTO BACINO 2
All. P ₂ .A	RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
All. P ₂ .B	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
All. P ₂ .C	QUADRO COMPARATIVO
All. P ₂ .D	RELAZIONE ILLUSTRATIVA IMPIANTI DI TRATTAMENTO
All. P ₂ .E	COMPUTO MOVIMENTI TERRA ROTATORIA R2
All. P ₂ .F	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

ed il relativo quadro economico:

A) INTERVENTI		
A1)	Importo Opere (da computo metrico estimativo)	€ 1 568 206,44
A2)	Oneri Indiretti della Sicurezza (aggiuntivi ad A1)	€ 49 719,93
A3)	Oneri Diretti della Sicurezza (già compresi in A1)	€ 34 616,17
A4)	Costo della Manodopera (già compresi in A1)	€ 337 214,27
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1-A3)		€ 1 533 590,27
A5)	Ribasso offerto 20%	€ 306 718,05
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A5 E COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (A2+A3)		€ 1 311 208,32
B) SERVIZI		
B1)	Progettazione Esecutiva	€ 45 000,00
B2)	Ribasso offerto 20%	€ 9 000,00
TOTALE IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO (B2)		€ 36 000,00
TOTALE VOCE		€ 1 347 208,32

C) ONERI ACCESSORI		
C1)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
C1.1)	IVA al 10% su A)	€ 131 120,83
C1.2)	IVA al 22% su B)	€ 7 920,00
C1.3)	Rilievi, accertamenti e indagini postprogettuali	€ 3 000,00
C1.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi non in progetto	€ 3 000,00
C1.5)	Accantonamento per art. 26, comma 4, L.109/94	€ 5 000,00
C1.6)	Imprevisti	€ 16 000,00
TOTALE VOCE		€ 166 040,83
C2)	Spese generali	
C2.1)	Attività preliminari e indagini post progettuali	
C2.2)	Onorari e spese per la progettazione esecutiva	
C2.3)	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 18 737,61
C2.4)	Incentivo art. 18 ex L. 109/94	€ 13 287,58
C2.5)	Conferenze dei Servizi, gare d'appalto e simili	
C2.6)	Commissioni Aggiudicatrici (compreso IVA-CNPAIA)	€ 14 900,00
C2.7)	Pubblicità e, se previsto, Opere Artistiche	€ 18 180,25
C2.8)	Direzione Lavori e Perizie di variante	€ 40 100,00
C2.9)	Direttori Operativi	€ 6 600,00
C2.10)	Contabilità dei lavori	€ 6 800,00
C2.11)	Assicuraz. dei dipendenti responsabili dell'esecuzione (compreso IVA)	€ 3 000,00
C2.12)	Verifica progettazione esecutiva	€ 6 500,00
C2.13)	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale	€ 3 000,00
C2.14)	Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera	€ 5 500,00
C2.15)	Collaudo Statico	€ 8 000,00
C2.16)	Collaudi Specialistici	
CNPAIA		€ 3 953,50
IVA 22% su spese tecniche		€ 25 405,31
Artt. 16 e 18, L. 216/95	TOTALE VOCE	€ 173 964,26
TOTALE VOCE		€ 340 005,09

TOTALE COSTI (escluso gli espropri) € 1 687 213,41

D) Importi per "ESPROPRI ED OCCUPAZIONI"		
D.1)	Importo Espropri (non assogget. a ribasso di gara)	
D.2)	Importo Occupazioni (non assogget. a ribasso di gara)	
D.3)	Importo Integrazioni (non assogget. a ribasso di gara)	
TOTALE VOCE		€ 300 000,00

TOTALE OPERA	€ 1 987 213,41
ECONOMIE	€ 138 786,59
TOTALE PROGETTO	€ 2 126 000,00

dal quale si evince che non vi sono variazioni di spesa;

CHE la suddetta variante non determina un incremento di spesa;

CONSIDERATO che per affetto delle variazioni introdotte con la presente approvazione il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di numero 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 01.05.2017, pertanto i lavori dovranno essere ultimati entro il 31.05.2017;

VISTO l'art.132 comma 3 del D.Lgs 163/2006;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** per le motivazioni in premessa riportate, **la seconda perizia di variante**, relativa ai lavori di "Realizzazione della strada di collegamento Via Conversano - Via Monopoli e relative opere d'arte-1° Stralcio" acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 26/04/2017 al prot.n.6324 composta dalla documentazione di seguito riportata:

Tav. P _{2.1}	PLANIMETRIE CON L'INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE
Tav. P _{2.2}	PROFILI LONGITUDINALI ISOMETRICI ASSI STRADALI MODIFICATI
Tav. P _{2.3a}	SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIA R2 E TRONCO A
Tav. P _{2.3b}	SEZIONI TRASVERSALI STRALCIO TRONCO B, TRONCO C E TRONCO D
Tav. P _{2.4a}	IMPIANTI DI TRATTAMENTO BACINO 1
Tav. P _{2.4b}	IMPIANTI DI TRATTAMENTO BACINO 2
All. P _{2.A}	RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
All. P _{2.B}	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
All. P _{2.C}	QUADRO COMPARATIVO
All. P _{2.D}	RELAZIONE ILLUSTRATIVA IMPIANTI DI TRATTAMENTO
All. P _{2.E}	COMPUTO MOVIMENTI TERRA ROTATORIA R2
All. P _{2.F}	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

ed il relativo quadro economico:

A) INTERVENTI		
A1)	Importo Opere (da computo metrico estimativo)	€ 1 568 206,44
A2)	Oneri Indiretti della Sicurezza (aggiuntivi ad A1)	€ 49 719,93
A3)	Oneri Diretti della Sicurezza (già compresi in A1)	€ 34 616,17
A4)	Costo della Manodopera (già compresi in A1)	€ 337 214,27
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1-A3)		€ 1 533 590,27
A5)	Ribasso offerto 20%	€ 306 718,05
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A5 E COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (A2+A3)		€ 1 311 208,32
B) SERVIZI		
B1)	Progettazione Esecutiva	€ 45 000,00
B2)	Ribasso offerto 20%	€ 9 000,00
TOTALE IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO (B2)		€ 36 000,00
TOTALE VOCE		€ 1 347 208,32

C) ONERI ACCESSORI		
C1)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
C1.1)	IVA al 10% su A)	€ 131 120,83
C1.2)	IVA al 22% su B)	€ 7 920,00
C1.3)	Rilievi, accertamenti e indagini postprogettuali	€ 3 000,00
C1.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi non in progetto	€ 3 000,00
C1.5)	Accantonamento per art. 26, comma 4, L.109/94	€ 5 000,00
C1.6)	Imprevisti	€ 16 000,00
TOTALE VOCE		€ 166 040,83
C2)	Spese generali	
C2.1)	Attività preliminari e indagini post progettuali	
C2.2)	Onorari e spese per la progettazione esecutiva	
C2.3)	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 18 737,61
C2.4)	Incentivo art. 18 ex L. 109/94	€ 13 287,58
C2.5)	Conferenze dei Servizi, gare d'appalto e simili	
C2.6)	Commissioni Aggiudicatrici (compreso IVA-CNPAIA)	€ 14 900,00
C2.7)	Pubblicità e, se previsto, Opere Artistiche	€ 18 180,25
C2.8)	Direzione Lavori e Perizie di variante	€ 40 100,00
C2.9)	Direttori Operativi	€ 6 600,00
C2.10)	Contabilità dei lavori	€ 6 800,00
C2.11)	Assicuraz. dei dipendenti responsabili dell'esecuzione (compreso IVA)	€ 3 000,00
C2.12)	Verifica progettazione esecutiva	€ 6 500,00
C2.13)	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale	€ 3 000,00
C2.14)	Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera	€ 5 500,00
C2.15)	Collaudo Statico	€ 8 000,00
C2.16)	Collaudi Specialistici	
CNPAIA		€ 3 953,50
IVA 22% su spese tecniche		€ 25 405,31
Artt. 16 e 18, L. 216/95	TOTALE VOCE	€ 173 964,26
TOTALE VOCE		€ 340 005,09

TOTALE COSTI (escluso gli espropri) € 1 687 213,41

D) Importi per "ESPROPRI ED OCCUPAZIONI"		
D.1)	Importo Espropri (non assogget. a ribasso di gara)	
D.2)	Importo Occupazioni (non assogget. a ribasso di gara)	
D.3)	Importo Integrazioni (non assogget. a ribasso di gara)	
TOTALE VOCE		€ 300 000,00

TOTALE OPERA	€ 1 987 213,41
ECONOMIE	€ 138 786,59
TOTALE PROGETTO	€ 2 126 000,00

dal quale si evince che non vi sono variazioni di spesa;

2. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa;

3. **DI DARE ATTO** che per effetto delle variazioni introdotte con la presente approvazione il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di numero 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 01.05.2017, pertanto i lavori dovranno essere ultimati entro il 31.05.2017;
4. **DI DARE ATTO** che spetta al Responsabile del Settore V, nonché Responsabile del Procedimento, ing. Andrea INGRASSIA, l'adozione degli atti di gestione per dare eseguiti i lavori di cui si tratta;
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione a mezzo PEC:
all'impresa "Apulia S.r.l.", affidataria dei lavori, apuliasrl@pec.buffetti.it ;
all'ing. Francesco Donatelli, quale D.L. francesco.donatelli5341@pec.ordingbari.it;
- 5 **DI STABILIRE** che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Ragioneria e Segreteria,**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Responsabile del Settore V
f.to Ing. Andrea Ingrassia

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 04/05/2017 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 04/05/2017 si attesta la regolarità contabile.
consegnata in data _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 778

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 13/06/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone