



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE 90 del 09/07/2013

OGGETTO: "Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all'aperto a disposizione dei visitatori". **Approvazione perizia suppletiva e di variante.**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **nove** del mese di **luglio**, con inizio alle ore **17,30**, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	Sindaco	X	
geom. Giovanni BIANCO	Vice Sindaco	X	
dott.ssa Cinzia VALERIO	Assessore	X	
p.i. Antonio CAMPANELLA	Assessore	X	
rag. Giovanni ROMANAZZI	Assessore	X	
arch. Maurizio PACE	Assessore	X	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dr. Gerardo Gallicchio.

PREMESSO:

CHE nelle “Linee Programmatiche di mandato 2007-2012” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 13.09.2007 l’Amministrazione Comunale esplicitava la volontà di provvedere alle opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei visitatori;

CHE con determinazione dell’allora Responsabile del VI Servizio n. 34 del 18.03.2009 si stabiliva di procedere all’approvazione del bando, disciplinare di gara e schema di convenzione per l’Affidamento di un servizio di supporto e assistenza tecnica ed amministrativa all’Ufficio Tecnico Servizio VI – LLPP per l’attuazione degli interventi pubblici previsti nel Piano Strategico “Valle D’Itria” La Murgia dei Trulli: dal mare alla Valle d’Itria;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2691 del 28 dicembre 2009: Approvazione Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta “Valle d’Itria” veniva finanziato l’intervento “Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei visitatori” per un importo di € 1.115.079,00 finanziato con la linea di intervento 4.1 dell’asse IV del P.O. FESR 2007-2013 “;

CHE il giorno 27 aprile 2010 l’ A.T.I.P. trasmetteva gli elaborati del progetto esecutivo relativo alle “Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei visitatori”, dell’importo complessivo di € 1.115.079,00 di fondi P.O. FESR 2007-2013;

CHE a seguito dell’acquisizione dei pareri richiesti, si procedeva con determinazione dell’allora Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 151 del 9 dicembre 2010 all’approvazione del progetto esecutivo relativo alle: “Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei visitatori”, costo totale dell’intervento € 1.115.079,00;

CHE con determinazione dell’allora Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 153 del 29 dicembre 2010 veniva indetta una procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di “Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei visitatori”, di € 794.311,93 di cui € 774.789,23 importo soggetto a ribasso più oneri per la sicurezza € 19.522,70, ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

CHE con lo stesso atto determinativo veniva approvato il Capitolato Prestazionale-Disciplinare di Gara e il Bando di gara che formano parte integrante e sostanziale della suddetta determinazione, bando pubblicato conformemente all’articolo 122, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione di tale bando all’Albo Pretorio on line del Comune di Castellana Grotte fissato in giorni 26;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 44 del 04.05.2011 si è proceduto:

- ad aggiudicare in via definitiva alla 1^a classificata C.G.T. COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.r.l. C.da Pizunzo – Zona Industriale Casella Postale, 59 70015 NOCI (BA), l'appalto per la esecuzione dei Lavori di “Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei visitatori” per il prezzo rideterminato di € 670.035,74 di cui € 650.513,04 per lavori (al netto del ribasso offerto) e di € 19.552,70 per la sicurezza oltre iva come per legge;
- ad approvare il nuovo quadro economico rideterminato e rimodulato a seguito del ribasso effettuato dalla ditta aggiudicataria;

CHE il legale rappresentante dell’impresa “Costruzioni Generali Intini”, ha sottoscritto il contratto con l’Ente il giorno 22 giugno 2011 con numero di repertorio n. 2886;

CHE con determinazione del VI Servizio LL.PP. n. 62 del 29.06.2011 è stato esteso l’incarico per la direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza di fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione alla società finepro s.r.l., Legale Rappresentante e Direttore Tecnico arch. Michele Sgobba, in prosecuzione delle prestazioni già svolte, il compenso stabilito dalle tariffe professionali vigenti (D. M. 4.4.2001) con riduzione di ulteriori 13,82% c.ca oltre il ribasso del 25% offerto in sede di aggiudicazione, secondo l’art.130 della legge 163/2006 (legge 109/1994 art. 27) al comma 2 *che qualora le amministrazioni siano carenti di personale, e di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto*, e come previsto dall’art. 90 comma 6 della legge 163/2006 viene affidata la direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per l’esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione al tecnico già incaricato per la progettazione esecutiva e coordinamento di sicurezza per la progettazione nei cantieri;

CHE i lavori hanno avuto inizio in data 19 luglio 2011, giusto verbale del medesimo giorno;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 18.05.2013 si:

- a. esprimeva**, quale atto di indirizzo, la volontà che sia previsto, in alternativa al montaggio di pannelli fotovoltaici, per mezzo di una perizia di variante a farsi, ai sensi dell’art. 132, comma 3 del D.Lgs 163 del 2006, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, un collegamento pedonale tra l’immobile sito nell’area interna del parcheggio, già oggetto di ristrutturazione e da adibire ad I.A.T. (Ufficio Informazioni ed Accoglienza turistica) ed il piazzale di accesso alle grotte, che sia dotato di alberi di ombreggiamento e sia centrale rispetto alla strada, in modo tale da non interferire con gli ingressi nelle proprietà private e non alterare lo smaltimento delle acque piovane; il tutto in un’ottica di miglioramento della funzionalità e delle condizioni di sicurezza delle “Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei visitatori”, dando altresì atto che la succitata perizia di variante dovrà necessariamente acquisire il parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- b. disponeva**, quindi, incaricare il Responsabile dell’ U.T.C. VI SERVIZIO LL.PP., e per suo tramite il Direttore dei Lavori alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali ed ogni adempimento connesso all’attività del Servizio;

CHE la Direzione Lavori, arch. Michele Sgobba, con propria nota prot. n. 10301 del 28/05/2013, trasmetteva la Perizia suppletiva e di variante inerente le “Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei visitatori”, composta dai seguenti elaborati:

RILIEVO

R6 Marciapiedi di collegamento con p.le Anelli: stato di fatto 1:200

ESECUTIVO ARCHITETTONICO

EA6a_V Immobile di proprietà comunale da recuperare - interventi 1:50

EA6b_V Immobile di proprietà comunale da recuperare - progetto architettonico 1:50

EA7_V Particolari costruttivi immobile varie

EA8_V Abaco infissi immobile 1:20

EA9_V Planimetria Marciapiedi di collegamento con p.le Anelli : sovrapposizione con lo stato di fatto 1:200

EA10_V Planimetria Marciapiedi di collegamento con p.le Anelli 1:200

EA11_V Stralcio rotatoria – opere a verde 1:100

IMPIANTO IDRICO FOGNANTE

IIF1_V Immobile di proprietà comunale da recuperare – impianto idrico fognante 1:100

IMPIANTO TERMICO

IT1_V Immobile di proprietà comunale da recuperare – impianto termico 1:50

IMPIANTO ELETTRICO

IIE1_V Immobile di proprietà comunale da recuperare – impianto elettrico 1:50

IIE2_V Quadri elettrici: schemi unifilari e fronte quadri 1:50

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

IE1_V Impianto di pubblica illuminazione: dorsali elettriche e punti luce 1:200

STRUTTURE

CS1 Carpenterie e rinforzo strutturale trave in c.a. varie

ELABORATI AMMINISTRATIVI

RTP Relazione tecnica di perizia

RTS Relazione tecnica delle strutture

CL Cronoprogramma dei lavori

CME Computo metrico di perizia

CM OM Computo metrico offerte migliorative di perizia

QC Quadro comparativo

QC_OM Quadro comparativo delle offerte migliorative

EP/AP Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi

QE Quadro economico

QIM Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera

BP Bilancio di produzione del materiale di scavo

AS/VC Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi

E dal seguente quadro economico:

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA			
Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all'aperto a disposizione dei visitatori			
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
			IMPORTI
TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO			€ 845 424,55
di cui oneri diretti per la sicurezza			€ -
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA			€ 845 424,55
oneri specifici per la sicurezza			€ 19 522,70
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA			€ 864 947,25
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 845 424,55
A) IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA			€ 729 341,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	iva 10%	€ -
2)	Rilievi, indagini, ricerche, accertamenti	iva 0%	€ 5 719,68
3)	Spese tecniche di perizia	iva 21%	€ 12 290,00
4a)	Spese tecniche generali relative alla progettazione	iva 20%	€ 54 514,91
	Spese tecniche per direzione lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e		
4b)	contabilità, ecc	iva 21%	€ 40 985,09
5)	Accantonamento di cui all'art.92 del D.Lgs. n.163/2006	iva 0%	€ 3 423,53
	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori -		
6)	26/01/2006	iva 0%	€ 250,00
7)	Spese per commissioni aggiudicatrici	iva 0%	€ 3 000,00
8)	Spese per attività preliminari	iva 21%	€ 836,46
9)	Spese di gara avviso	iva 20%	€ 1 450,00
10)	Spese di gara pubblicazione esiti	iva 21%	€ 2 200,00
11)	Spese per accertamenti di laboratorio... collaudo...	iva 21%	€ -
12)	CNPAIA	iva 21%	€ 3 450,09
13)	Allacciamenti ai pubblici servizi	iva 0%	€ 3 000,00
14)	Imprevisti	iva 0%	€ -
15)	IVA sui lavori	iva 10%	€ 72 934,12
16)	IVA su spese generali	iva 21%	€ 23 742,93
17)	Acquisizioni aree o immobili		€ 78 000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 305 796,81
TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B AL NETTO DELLE ECONOMIE			€ 1 035 137,96
18)	Economie di gara		€ 79 941,04
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1 115 079,00

CHE in data 17.06.2013 veniva rilasciata la necessaria Autorizzazione paesaggistica con prescrizioni, sulla scorta del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 25.06.2013 e n. 11959;

CHE la Direzione Lavori, arch. Michele Sgobba, con propria nota prot. n. 12686 del 08.07.2013, trasmetteva la Perizia suppletiva e di variante inerente le "Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all'aperto a disposizione dei visitatori", aggiornata in base alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia, composta dai seguenti elaborati integrativi e sostitutivi:

ELABORATI INTEGRATIVI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

IE2_V Impianto di pubblica illuminazione: dorsali elettriche e punti luce

1:200

ELABORATI AMMINISTRATIVI

EP/AP Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi

ELABORATI SOSTITUTIVI**ELABORATI AMMINISTRATIVI**

RTP Relazione tecnica di perizia

CME Computo metrico di perizia

CM OM Computo metrico offerte migliorative di perizia

QC Quadro comparativo

QC_OM Quadro comparativo delle offerte migliorative

QE Quadro economico

AS/VC Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi e dal seguente quadro economico:

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA			
Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all'aperto a disposizione dei visitatori			
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
			IMPORTI
TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO			€ 852 034,71
di cui oneri diretti per la sicurezza			€ -
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA			€ 852 034,71
oneri specifici per la sicurezza			€ 19 522,70
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA			€ 871 557,41
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 852 034,71
A)	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA		€ 734 891,04
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	iva 10%	€ -
2)	Rilievi, indagini, ricerche, accertamenti	iva 21%	€ 4 545,20
3)	Spese tecniche di perizia	iva 21%	€ 5 070,00
4a)	Spese tecniche generali relative alla progettazione	iva 20%	€ 54 514,91
4b)	Spese tecniche per direzione lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, ecc	iva 21%	€ 40 985,09
5)	Accantonamento di cui all'art.92 del D.Lgs. n.163/2006	iva 0%	€ 3 423,53
6)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 26/01/2006	iva 0%	€ 250,00
7)	Spese per commissioni aggiudicatrici	iva 0%	€ 3 000,00
8)	Spese per attività preliminari	iva 21%	€ 836,46
9)	Spese di gara avviso	iva 20%	€ 1 450,00
10)	Spese di gara pubblicazione esiti	iva 21%	€ 2 200,00
11)	Spese per accertamenti di laboratorio ... collaudo ...	iva 21%	€ -
12)	CNPAIA	iva 21%	€ 3 114,31
13)	Allacciamenti ai pubblici servizi	iva 0%	€ 3 000,00
14)	Imprevisti	iva 0%	€ 3 257,62
15)	IVA sui lavori	iva 10%	€ 73 489,10
16)	IVA su spese generali	iva 21%	€ 23 110,70
17)	Acquisizioni aree o immobili		€ 78 000,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 300 246,92
TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B AL NETTO DELLE ECONOMIE			€ 1 035 137,96
18)	Economie di gara		€ 79 941,04
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1 115 079,00

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante, così come redatta in prima stesura e successivamente aggiornata dallo studio

finepro s.r.l., con sede in via Nino Rota n. 3, 70011 Alberobello (Ba), inerente l'opera pubblica "Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all'aperto a disposizione dei visitatori";

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 7 della Legge 01.08.2002 n. 166;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;

VISTO il D.M. 19.04.2000 n. 145;

VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'11.05.2001 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del D.to Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica "favorevole" espresso in data 09.07.2013 dal Responsabile del VI Servizio Lavori Pubblici ing. Giuseppe Cisternino, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di permettere la continuità dell'appalto;

A VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati, e con **DUPLICE E SEPARATA VOTAZIONE** di cui una riguardante la immediata esecutività;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante per le "Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all'aperto a disposizione dei visitatori", così come redatta in prima stesura e successivamente aggiornata dallo studio finepro s.r.l., con sede in via Nino Rota n. 3, 70011 Alberobello (Ba), costituita dai seguenti elaborati:

RILIEVO

R6 Marciapiedi di collegamento con p.le Anelli: stato di fatto 1:200

ESECUTIVO ARCHITETTONICO

EA6a_V Immobile di proprietà comunale da recuperare - interventi 1:50

EA6b_V Immobile di proprietà comunale da recuperare - progetto architettonico 1:50

EA7_V Particolari costruttivi immobile varie

EA8_V Abaco infissi immobile 1:20

EA9_V Planimetria Marciapiedi di collegamento con p.le Anelli : sovrapposizione con lo stato di fatto 1:200

EA10_V Planimetria Marciapiedi di collegamento con p.le Anelli 1:200

EA11_V Stralcio rotatoria – opere a verde 1:100

IMPIANTO IDRICO FOGNANTE

IIF1_V Immobile di proprietà comunale da recuperare – impianto idrico fognante 1:100

IMPIANTO TERMICO

IT1_V Immobile di proprietà comunale da recuperare – impianto termico 1:50

IMPIANTO ELETTRICO

IIE1_V Immobile di proprietà comunale da recuperare – impianto elettrico 1:50

IIE2_V Quadri elettrici: schemi unifilari e fronte quadri 1:50

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

IE1_V Impianto di pubblica illuminazione: dorsali elettriche e punti luce 1:200

STRUTTURE

CS1 Carpenterie e rinforzo strutturale trave in c.a. varie

ELABORATI AMMINISTRATIVI

RTP Relazione tecnica di perizia

RTS Relazione tecnica delle strutture

CL Cronoprogramma dei lavori

CME Computo metrico di perizia

CM OM Computo metrico offerte migliorative di perizia

QC Quadro comparativo

QC_OM Quadro comparativo delle offerte migliorative

EP/AP Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi

QE Quadro economico

QIM Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera

BP Bilancio di produzione del materiale di scavo

AS/VC Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi

ELABORATI INTEGRATIVI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

IE2_V Impianto di pubblica illuminazione: dorsali elettriche e punti luce 1:200

ELABORATI AMMINISTRATIVI

EP/AP Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi

E dal seguente quadro economico:

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA			
Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all'aperto a disposizione dei visitatori			
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
			IMPORTI
TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO			€ 852 034,71
di cui oneri diretti per la sicurezza			€ -
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA			€ 852 034,71
oneri specifici per la sicurezza			€ 19 522,70
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA			€ 871 557,41
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 852 034,71
A) IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA			€ 734 891,04
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	iva	10%	€ -
2) Rilievi, indagini, ricerche, accertamenti	iva	21%	€ 4 545,20
3) Spese tecniche di perizia	iva	21%	€ 5 070,00
4a) Spese tecniche generali relative alla progettazione	iva	20%	€ 54 514,91
Spese tecniche per direzione lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e			
4b) contabilità, ecc	iva	21%	€ 40 985,09
5) Accantonamento di cui all'art.92 del D.Lgs. n.163/2006	iva	0%	€ 3 423,53
Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori -			
6) 26/01/2006	iva	0%	€ 250,00
7) Spese per commissioni aggiudicatrici	iva	0%	€ 3 000,00
8) Spese per attività preliminari	iva	21%	€ 836,46
9) Spese di gara avviso	iva	20%	€ 1 450,00
10) Spese di gara pubblicazione esiti	iva	21%	€ 2 200,00
11) Spese per accertamenti di laboratorio... collaudo...	iva	21%	€ -
12) CNPAIA	iva	21%	€ 3 114,31
13) Allacciamenti ai pubblici servizi	iva	0%	€ 3 000,00
14) Imprevisti	iva	0%	€ 3 257,62
15) IVA sui lavori	iva	10%	€ 73 489,10
16) IVA su spese generali	iva	21%	€ 23 110,70
17) Acquisizioni aree o immobili			€ 78 000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 300 246,92
TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B AL NETTO DELLE ECONOMIE			€ 1 035 137,96
18) Economie di gara			€ 79 941,04
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1 115 079,00

2. DI DISPORRE e, quindi, incaricare il Responsabile dell'U.T.C. VI SERVIZIO LL.PP., e per suo tramite il Direttore dei Lavori alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali ed ogni adempimento connesso all'attività del Servizio;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/ 2000;

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

Ing. Giuseppe Cisternino

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 09.07.2013

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Giuseppe CISTERNINO

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n:975

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 17/08/2013 al 01/08/2013.

Castellana Grotte, 17 luglio 2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno 09/07/2013 in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 17 luglio 2013

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia